

---

# 2025년도 영흥발전본부 종합감사 결과

---

2025. 11.

한국남동발전  
감 사 실

## 차 례

1. 감사목적
2. 감사 중점사항
3. 감사기간 및 인원
4. 감사대상

[붙임] 감사결과조치요구서 1부

## 1. 감사목적

- ☐ 영흥발전본부 업무 전반에 대한 종합적이고 체계적인 감사 필요
- ☐ 적극행정을 위한 제도개선사항 발굴 및 소극적 업무 행태 감사
- ☐ 모범사례 발굴 및 포상하여 직원 사기진작 및 능동적 업무분위기 조성

## 2. 감사 중점사항

- ☐ 예산·자금분야, 구매관리분야, 발전소 건설분야, 안전보건환경  
분야, 발전운영분야 점검

## 3. 감사기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2025. 9. 8. ~ 9. 19.(10일간)
- ☐ 감사인원 : 성과감사부장 등 9명

## 4. 감사대상 : 영흥발전본부

# 종합감사결과 조치요구사항

【 A본부 종합감사 】

2025. 11.

한 국 남 동 발 전 (주)  
감 사 실

## 목 차

| 연번 | 제 목                                     | 페이지 |
|----|-----------------------------------------|-----|
| 1  | 경상정비공사 공사통보 업무처리 부적정                    | 1   |
| 2  | 전기자동차 국가보조금 관리 미흡                       | 9   |
| 3  | 매립회 시멘트사 위탁처리 계약관리 미흡                   | 11  |
| 4  | 저회경량골재 판매 미수금 회수방안 및 판매 부진 벌과금 회계 처리 필요 | 14  |
| 5  | 공사계약 업무처리 부적정                           | 17  |
| 6  | 설치조건부 구매 수의계약 관리 미흡                     | 21  |
| 7  | 계획예방정비공사 하도급 승인 업무처리 부적정                | 24  |
| 8  | 계획예방정비공사 준공정산 업무처리 미흡                   | 26  |
| 9  | 중수도 설비 정상화 및 예방정비 필요                    | 29  |
| 10 | 현장기술 연구개발과제 업무처리 미흡                     | 31  |
| 11 | 지참·조퇴·외출계 등 근태관리 부적정                    | 35  |
| 12 | 교육 출장여비 초과 정산분 회수 필요                    | 37  |
| 13 | 공가사택 관리비 과다 발생에 대한 대책 필요                | 39  |
| 14 | 건설공사 공사기간 산정 시 관련기준 준수 철저 필요            | 41  |
| 15 | 신축 설계용역 및 공사 관리 미흡                      | 44  |
| 16 | 사설항로표지 관리 철저 필요                         | 47  |
| 17 | 업무용 전동카트 관리 미흡                          | 50  |
| 18 | 유해화학물질관리자 선임 관리 미흡                      | 54  |
| 19 | 발전소 고장정지 관리 미흡                          | 57  |
| 20 | 품질검사자 관리 부적정                            | 59  |
| 21 | 체육대회 일상감사 미시행                           | 62  |

# 한국남동발전(주) 상임감사위원회

## 시정·주의·개선요구 및 통보

### 【1】

제 목 경상정비공사 공사통보 업무처리 부적정

관 련 부 서 A본부 C처 \* \* 부 등 x개 부서

조 치 부 서 B본부 D처 \* \* 부 등 x개 부서

내 용

#### 1. 업무개요

우리 회사는 매년 발전설비 경상정비공사 계약(이하 “경상정비공사”라 한다)을 체결하고 있으며 경상정비업무 수행상 계약상대자에게 기 통보된 작업내용의 변경, 자재지입, 기간변경, 공사 중지·재개, 공사방법 변경, 장비·기계기구 임차 등을 공사통보하고 있다.

#### 2. 공사통보 설계 미흡

##### 가. 관계 법령(사규) 및 판단기준

견적의뢰를 할 때에는 규격서, 시방서 등을 첨부하여 가격조사를 시행하고 해당 규격서, 시방서에 따라 검수를 해야 하며 견적에 의하여 가격조사를 할 경우 실제 역무 시행이 가능한 2곳 이상의 견적자로부터 견적가를 비교하여 최저가를 산정하여야 한다.

##### 나. 감사결과 확인된 문제점

### (1) 공사통보 건적에 의한 가격조사 미흡

이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 A본부 경상정비공사 중 건적에 의한 공사통보 가격조사 실태를 점검한 결과 최저건적을 제출하여 선정된 계약업체 중 x개 계약업체의 경우 건적을 의뢰한 대상업체가 \*\*되어 있어 \*\* 가격조사가 되지 않았다.

### (2) 공사통보서 설계 업무처리 미흡

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 A본부 경상정비공사 공사통보서 설계 업무처리 실태를 점검한 결과 공사통보서를 발행하기 위해 설계를 하면서 \*\*검토를 \*\*설치업체에 건적을 의뢰한 건적을 첨부하거나, \*\*으로 설계하고, \*\*첨부 없이 공사통보서를 발행하는 등 공사통보서 설계 업무처리가 미흡하였다.

그 결과 가격조사를 면밀히 하지 않아 예산이 낭비될 우려가 있고 상세설계서, 규격서, 시방서 등을 작성하지 않아 계약 이행 중 문제가 발생할 경우 이를 처리할 수 있는 기준이 없어 계약분쟁 등이 발생할 우려가 있다.

## 3. 공사통보서 발행절차 미준수

### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

지입지시, 외주가공, 장비·기계기구 임차 등 공사통보를 할 경우 「직무권한 내칙」에 규정한 권한있는 결정권자에게 승인을 받아 계약문서로서 효력이 가지는 공사통보서 등의 통지문서를 통해 사전에 통보해야 한다.

### 나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 A본부 경상정비공사 공사통보 절

차 및 직무권한 준수 실태를 점검한 결과 공사통보서를 통보하면서 직무권한을 미준수하거나 사후 통보하였다.

특히 “설비 계획예방정비공사 비계자재 임차”의 경우 \*\*검토 대상이었음에도 \*\*검토를 받지 않은 상태에서 \*\* 없이 비계자재 임차를 시행하였으며, 담당 \*\*의 결재만으로 사후정산 처리하여 직무권한 및 절차를 위반하였다.

그 결과 결재권자가 사전에 추가 공사의 필요성과 적절한 추진방법에 대해 판단할 수 있는 기회를 확보하지 못하는 결과를 초래하였다.

#### 4. 경상정비공사 간접재료비의 지입처리 부적정

##### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

간접재료비에 해당하는 잡자재에 대해서는 공사 계약금액에 일정비율로 반영되어 지급되고 있으므로 별도로 구매하여 지급하거나 지입처리하지 않아야 한다.

##### 나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 A본부 경상정비공사 공사통보 간접재료비의 지입구매 실태를 점검한 결과 간접재료비로 집행되어야 할 소모성공구, 소모재료비 등을 지입자재로 구매하여 경상정비공사 계약상대자에게 지급하였다.

그 결과 계약상대자의 간접재료비로 집행되어야 할 소모성공구, 소모재료비 등을 공사통보 처리하였다.



## 5. 경상정비공사 또는 별도공사 대상 공사의 외주가공 시행

### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

외주가공에 해당하지 않는 경상정비공사 역무는 경상정비회사가 수행해야 하며 경상정비공사에서 제외되는 업무에 해당되면 별도공사 등의 방법으로 시행하여야 한다.

### 나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 A본부 경상정비공사 공사통보 외주가공 실태를 점검한 결과 경상정비역무에 해당되거나 별도공사 대상인데도 외주가공으로 처리하였다.

또한 A본부는 특수목적의 작업을 위해 외부작업자가 소내에서 정비하는 작업도 외주가공 처리가 가능하다고 「외주가공 관리 지침서」에서 규정하고 있어 별도공사 대상을 외주가공으로 처리하고 있다.

이러한 별도공사 대상이 외주가공으로 시행되면 전자입찰시스템을 통해 경쟁입찰 등의 방법으로 발주하여 다수의 공급자에게 입찰 참여기회를 제공하지 않았고, 경쟁입찰을 통한 원가절감 기회도 상실하므로 별도공사 대상이 외주가공으로 시행되는 사례가 발생하지 않도록 「외주가공 관리 지침서」를 개정할 필요가 있다.

## 6. 안전위해개소 비계설치 과다 설계

### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

표준품셈으로 설계할 경우 현장여건 등을 적용하여 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 설계도면 등을 바탕으로 수학적 공식에 의해 산출해야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

A본부 C처 \* \* 부는 계획예방정비공사 중 “비표준작업 안전위해개소 비계 설치”를 시행하면서 비계물량을  $x \text{ m}^2$ 로 공사기초 설계서를 작성하였으나 비계공사의 구조안전성을 검토하기 위해 시행한 구조계산서에 첨부된 설치도면을 기준으로 비계물량을 재산출한 결과 설계면적과 상이하였다.

그 결과 계측제어설비 계획예방공사 비계물량 과잉 산출로 노무비  $x$  원이 과다 산출되는 결과를 초래하였다.

### 7. 지입자재 등 검수절차 미준수

#### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

지입자재 통보에 따라 구매한 자재가 납품이 되면 강화된 절차에 따라 확대된 검수자들과 검수를 하고 검수보고서에 공동서명한 뒤 납품된 물품의 사진 등 납품사실을 증명할 수 있는 증빙서류를 첨부하여 보관하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 A본부 경상정비공사 공사통보 검수 실태를 점검한 결과 품목, 수량 등을 확인이 어려웠고, 발전설비관리시스템에 물품검수보고서가 누락되어 있는 등 공사통보서 검수문서에 검수사진이 부적정

하거나 검수보고서가 누락된 건을 확인하였다.

그런데 A본부는 강화된 절차에 따라 확대된 검수자들과 검수를 하고 검수보고서에 공동서명한 물품검수보고서 또는 납품된 물품의 사진 등 납품사실을 증명할 수 있는 증빙서류를 첨부하지 않는 등 지입자재 검수 업무처리가 부적정하였다.

### 관계부서 의견 및 검토결과

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 앞으로 경상정비공사 공사통보관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하면서도, 경상정비 중에 발생하는 외주가공을 최소화하려고 노력하고 있으나 안전관련 업무의 증가로 긴급공사를 통한 선착공을 하기가 어려워 소액공사 절차 간소화 등 사급공사 활성화가 필요하다고 답변하였다.

그러나 「공사관리규정」과 「계약규정」 등에 간이공사 등 관련 근거와 절차에 대한 규정이 있으며 현재 절차에서 간소화 할 경우 업무 처리의 일관성이 저하되며 자의적 판단으로 업무처리에 대한 기준이 불명확해지고 업무결과에 대한 책임 소재가 모호해 질 우려가 있어 절차 간소화의 주장을 받아들이기 어렵다.

**조치할 사항** D처장은 사업소에서 경상정비공사 공사통보를 통해 자재지입, 외주가공, 장비·기계기구 임차를 시행하면서 부적정하게 집행하는 사례가 발생하지 않도록 교육 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

A본부장은 ① 경상정비공사 공사통보를 통해 자재지입으로 처리된 간접재료비 금액을 계약상대자로부터 회수하시고, (시정)

② 경상정비공사 공사통보를 통해 자재지입, 외주가공, 장비·기계기구 임차를 시행하면서 실질적인 가격조사가 될 수 있도록 경상정비공사 공사통보 시 견적에 의한 가격조사 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

③ 경상정비공사 공사통보를 통해 자재지입, 외주가공, 장비·기계기구 임차를 시행하면서 공사통보서 과다설계 등 설계가 미흡하여 예산이 낭비되거나 계약분쟁이 발생하지 않도록 공사통보서 설계 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

④ 경상정비공사 공사통보를 통해 자재지입, 외주가공, 장비·기계기구 임차를 시행하면서 직무권한을 미준수하거나 사후 정산 통보하는 사례가 발생하지 않도록 공사통보서 발행 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

⑤ 경상정비공사 공사통보를 통해 자재지입을 시행하면서 경상정비공사 간접재료비가 지입처리 되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

⑥ 경상정비공사 공사통보를 통해 외주가공을 시행하면서 경상정비공사 역무이거나 별도공사 대상 공사가 외주가공으로 시행되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

⑦ 경상정비공사 공사통보를 통해 자재지입, 외주가공, 장비·기계기구 임차를 시행하면서 검수절차를 미준수하는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

⑧ 경상정비공사 공사통보를 통해 외주가공을 시행하면서 별도공사 대상 공사가 외주가공으로 시행되는 일이 없도록 사업소에서 운영하고 있는 「외주가공 관리 지침서」를 개선하시기 바라며, (개선)

⑨ 해당 공사와 시행과 관련하여 경상정비공사 공사통보 관련 업무를 소홀히

한 관련자에게 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 시정·주의요구

### 【2】

제 목 전기자동차 국가보조금 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 E처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 E처 \* \* 부

내 용

#### 1. 업무개요

「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 의거 공공기관은 업무용 차량을 전기자동차 또는 수소전기자동차로 구매하도록 되어 있어 우리 회사도 노후화된 업무용 차량을 전기자동차로 대체하고 있으며 A본부의 경우 2 노후화된 업무용 차량을 조달 구매로 대체하였다.

#### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

A본부는 노후화된 업무용 차량을 조달구매를 통해 전기자동차로 대체 구매 하는 경우 대금 납부 후 당해 연도 사업기간 내 ●●시에 국비 보조금을 신청하여 구매예산을 절감하여야 한다.

#### 3. 감사결과 확인된 문제점

A본부 업무용 차량 구매업무 담당부서인 \* \* 부에서 구매한 전기자동차는 국비 보조금 지원대상 차종으로 ●●시에 보조금 신청을 하여야 국비 보조금을

지급받을 수 있으나 현재까지 국비 보조금 신청을 하지 않았다.

국비 보조금의 경우 사업기간 내 신청하지 않으면 지급받을 수 없으므로 사업기간 내 ●●시에 국비 보조금을 신청해야 하나 이를 누락하여 국비 보조금을 지급 받지 못함에 따라 예산절감 기회를 상실하였다.

다만 2025년 ●●시 전기자동차 민간보급사업이 종료되지 않았으므로 조속히 국비 보조금을 신청하여 국비 보조금을 지급받을 필요가 있다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 관련부서는 전기자동차 구매 시 국비 보조금 신청을 누락하지 않도록 업무를 철저히 하고 2025년 미신청한 국비 보조금에 대해서는 즉시 신청하여 보조금을 지급받도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 2025년 구매한 전기자동차 5대의 국비 보조금 을 ●●시에 신청하시고, (시정)

② 국비 보조금 신청업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 주의요구 및 권고

【3】

제 목 매립회 시멘트사 위탁처리 계약관리 미흡

관 련 부 서 A본부 E처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 E처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부는 석탄회 처리를 위한 회처리장 용량 확보를 위해 회처리장에 매립되어 있는 석탄회(이하 “매립회”라 한다)를 위탁처리하며 시멘트사와 매립회 해상반출 처리 계약을 체결하여 매립회를 시멘트 원료로 재활용하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

“매립회 시멘트사 위탁처리 공급계약” 계약일반조건 제3조(입찰에 부치는 사항)에 따르면 계약물량은 연간 매립석탄회 x 톤이며 최소 기본 계약물량은 x 톤으로 한다고 되어 있고 공급자 요청 시 계약상대자와 협의 후 위탁처리 품목을 추가할 수 있다고 되어 있다.

같은 계약 계약특수조건 제8조(반출조건)에 따르면 해상반출의 경우 석회석·석고 선적부두를 이용하고 폐기물 수집운반업을 득한 선박(기선)을 사용하여야 하며, 육상운송은 원칙적으로 불가하나 천재지변과 같은 불가항력이나 사전협의



를 통해 불가피하게 육상반출하는 경우에는 밀폐가 가능한 덤프트럭 사용을 원칙으로 한다고 되어 있다.

따라서 계약 담당부서인 \* \* 부는 ○○○, ◇◇◇가 계약내용에 따라 선박을 사용하여 매립회를 운송하도록 하여야 하고 불가피한 경우에만 매립회 외 비회, 저회 위탁처리를 계약상대자에게 요청하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

해상반출 계약 체결 이후 매립회 위탁처리 현황을 확인한 결과 해상운송과 육상운송의 비율이 유사하였고 육상운송으로 매립회가 아닌 잔사회를 처리하고 있었다.

\* \* 부는 필요시 계약일반조건에 의거 매립회 외 석탄회를 해상반출 계약의 계약상대자에게 위탁처리 할 수 있어 회처리장 매립량 최소화를 위해 잔사회 발생량의 일부를 위탁처리하고 있으나 ◇◇◇의 경우 육상반출량이 해상반출량보다 많으므로 당초 계약취지에 부합하지 않게 계약을 관리하고 있다.

또한 해상반출의 경우 기상, 조수간만차 등으로 선적, 하역시간 제한으로 육상운송 대비 운송비용이 높아 해상반출 계약의 경우 육상운송 잔사회 처리 계약 대비 처리단가 높으므로 불가피한 경우를 제외하고는 육상운송 잔사회 계약상대자를 통해 잔사회를 처리하여야 하며 필요한 경우 신규 잔사회 계약을 추진하여 석탄회 처리비용을 절감하여야 한다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 A본부 매립량을 최소화하기 위해 해상반출 계약을 활용하였으며 그 결과 만지율이 하락하였으나 향후에는 해상운송 계약 내 육상 처리량을 축소하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 석탄회 처리비용 절감을 위해 불가피한 경우를 제외하고는 해상반출 계약을 통해 육상운송으로 잔사회를 처리하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 해상반출 계약으로 고정적으로 처리되는 잔사회 처리량의 경우 신규 계약을 검토하거나 육상 잔사회 처리단가를 적용하는 등 처리비용 절감 방안을 검토하시기 바랍니다. (권고)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 시정·주의요구 및 통보

【4】

제 목 저회경량골재 판매 미수금 회수방안 및 판매 부진 벌과금  
회계처리 필요

관 련 부 서 A본부 F처 \* \* 팀

조 치 부 서 A본부 E처 \* \* 부 등 x개 부서

내 용

### 1. 업무개요

A본부 F처 \* \* 팀은 “A본부 저회경량골재 판매 설계서”를 기반으로 계약 상대방에게 A본부에서 생산하는 저회경량골재를 일괄 판매하고 있다.

### 2. 판매 미수금 채권확보 방안 필요

#### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「2024회계연도 기말 결산지침」 Ⅲ.(결산 세무지침) 1. 주요 계정과목별 유의사항 가.(3) 미수금 회수절차에 따르면 미수금 및 외상매출금 등 계약상 대방과의 계약에 의해서 재화나 용역을 제공하고 대금을 회수하기로 하였다면, 전기판매수익 등 매출액 계정과 함께 외상매출금 또는 미수금 계정을 인식하여야 하며, 「자금관리지침」에서 규정하고 있는 바와 같이 자금의 수입 계획을 관리하여 적시에 대금이 회수되도록 노력해야 한다고 되어 있다.

## 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 저회경량골재 판매 관련 미수금 현황을 점검한 결과 A본부 F처 \* \* 팀은 “저회경량골재 판매 미수금 납부 요청” 공문을 통하여 □□에 판매대금 납부를 요청하였고 □□은 “저회경량골재 결제 미불금 분할 납부 계획서” 공문을 통하여 분할하여 납부하겠다고 회신하였다.

□□은 x회차까지 판매 미수금을 납부하였으나, 영업환경 및 회사의 자금상황 악화 등으로 인하여 미수금을 납부하지 못하고 있으나 담당자는 납부완료 시점까지 □□에게 미수금 납부를 요청하는 공문 등을 발송하지 않았다.

□□은 “경량골재 미불금 분할 상환 계획서” 공문을 통하여 x회로 분할하여 판매 미수금 잔액을 재납부하겠다고 하였으나 감사일 현재까지 미수금에 대하여 납부된 내역이 없으며, F처 \* \* 팀은 “저회경량골재 □□ 판매 미수금 납부 요청” 공문을 송부하였다.

그 결과 판매 미수금에 대하여 분할 납부 예정이라는 □□의 공문을 근거로 미수금 회수에 대한 별도 조치를 취하지 않아 미수금 회수가 지연되었다.

## 3. 판매 부진 벌과금 회계처리 필요

### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

“A본부 저회경량골재 판매 설계서” III. 계약특수조건 제6조에 따르면 판매자는 계약상대자의 저회경량골재 판매실적이 저조할 때 벌과금을 부과한다고 되

어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사를 통해 벌과금 부과내역을 점검한 결과 F처 \* \* 팀은 “A본부 저회경량골재 매각 단가계약”을 체결한 □□에게 “저회경량골재 판매 부진 관련 벌과금 부과 알림” 공문을 발송하여 판매부진에 따른 벌과금을 부과하였지만 미수금 등의 계정과목으로 별도 회계처리를 하지 않았다.

그 결과 판매 부진 벌과금에 대한 정확한 회계처리를 하지 않아 미수금 계정과목을 과소 계상하여 재무제표의 정확도와 신뢰도가 하락하는 결과를 초래하였다.

#### 관계부서 의견

본부 관계부서는 저회경량골재 판매 미수금 회수와 판매 부진 벌과금에 대한 회계처리가 미흡하였음을 인정하면서 앞으로는 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① □□의 저회경량골재 판매 미수금 회수 방안을 마련하시고, (통보)

② □□에 부과한 저회경량골재 판매 부진 벌과금에 대한 회계처리를 하시고, (시정)

③ 저회경량골재 판매 미수금 회수 조치를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원회

## 주 의 요 구

【5】

제 목 공사계약 업무처리 부적정

관 련 부 서 A본부 C처 \* \* 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 E처 \* \* 부 등 x개 부서

내 용

### 1. 업무개요

A본부는 20xx. x. x.부터 20xx. x. x. 까지 공사, 용역 등 총 x건의 공사를 시행하였다.

### 2. 공사계약 물자지입처리 업무 부적정

#### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「물자관리규정」 제21조(사급물자 사용원칙)에 따르면 공사에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하지만 필요하다고 인정되는 경우에는 예외로 할 수 있다고 되어 있다.

「물자관리규정」 제22조(공사업체지입)에 따르면 소요물자의 재고가 없거나 기타 필요하다고 인정하는 경우에는 그 품목의 성질·수량·사용장소·납기·구매의 경제성 등을 감안하여 공사업체자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있다고 되어 있다.

「물자지입처리지침」 제2조(지입기준)에 따르면 비저장품목은 품목당 300만

원 미만일 때에는 전량 지입설계를 원칙으로 하되, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 사급으로 조달한다고 되어 있다.

따라서 공사에 소요되는 지입자재는 그 품목의 성질·수량·사용장소·납기·구매의 경제성 등을 감안하여 예외적으로 조달하고 원칙적으로 사급자재를 구매하도록 하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 A본부에서 발주한 공사의 물자지입처리 실태를 점검한 결과 F처 \* \* 부에서 “\*\*\* 내부 정밀점검공사”를 발주하면서 공사설계서와 관련하여 전력용변압기 기계식 보호장치 등을 지입자재로 설계에 반영하여 공사를 발주하고 계약을 체결하였다.

### 3. 공사계약 계약관리 미흡

#### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

공사를 설계하는 경우 공사비예산서 작성 시 계수상의 오류가 발생하지 않도록 최근 표준품셈을 적용하여 예산을 작성하여야 하고, 공사기간 변경의 사유가 발생할 경우 공사감독원은 변경 사유를 공사감독일지에 기록하고 공사통보서를 공사 현장대리인에게 통보하여 객관적인 증빙이 확보된 상태에서 공사기간 변경을 시행하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

##### (1) 단가공사 계약 설계 미흡

G처 \* \* 부는 \*\*\* 단가공사를 설계하면서 증발기 해체 조립, 현장정리 작업을 설계하였다.

설계내역서 상 해체 및 조립 품셈의 경우 표준품셈을 적용한다고 되어 있으나 2025년 표준품셈 기준으로 13장 플랜트설비공사 13-4-6이 기계설비 철거 및 이설 품셈에 해당되며 해당 품셈은 유지관리부문 4-1-7 일반기계설비 철거 및 이설 품셈을 적용한다고 되어 있다.

또한 설계내역을 확인한 결과 비계설치면적 기준으로 설계하여 품셈 적용을 부적절하게 하였다.

그리고 현장정리의 경우 3-1-3 터파기/인력터파기를 적용한다고 되어 있으나 2025년 표준품셈 기준에는 해당 품셈은 존재하지 않으며 할증으로 적용한 수중 터파기 작업은 현재 존재하지 않는 할증으로 이를 확인하지 않고 적용하여 직접노무비를 \*\*설계하였다.

## (2) 공사기간 변경 관리 미흡

C처 \* \* 부가 시행한 \*\*\* 교체 공사의 경우 20xx. x. x.. 한파특보로 인한 작업중단이 발생하여 공사기간을 변경하였다.

그러나 한파로 인한 공사중지 관련 공사감독일지, 공사통보서 등 객관적인 증빙을 기록하지 않고 계약상대자에게 공사중지를 통보하여 공사관리 절차를 미준수하였다.



## 관계부서 의견

이에 대하여 F처 \* \* 부는 사급자재에 해당하는 자재를 지입자재로 설계하는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였고, G처 \* \* 부는 표준품셈에 따라 설계를 철저히 하고 불필요한 할증은 적용하지 않겠다는 의견을 제시하였으며, C처 \* \* 부는 공사기간 변경 시 절차를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 앞으로 사급자재에 해당하는 자재를 지입자재로 설계하여 발주되는 일이 없도록 물자지입처리 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 공사계약 설계 시 공사내용과 부합하는 최신 표준품셈 등을 적용하여 설계를 할 수 있도록 업무 관리를 철저히 하시고, (주의)

③ 공사계약 계약기간 변경 시 절차를 미준수하는 경우가 재발하지 않도록 업무 관리를 철저히 하시고, (주의)

④ 공사금액 설계 업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 또는 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

【6】

제 목 설치조건부 구매 수의계약 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 G처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 G처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

우리 회사는 물품의 성능 및 품질보장을 위하여 공급자의 설치가 필요한 자재의 경우 설치조건부 구매계약의 형태로 계약을 진행하고 있으며 「국가계약법」에 따라 중소기업 기술개발제품, 성능인증제품 등은 수의계약으로 구매가 가능하여 일부 제품은 수의계약으로 구매를 하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따르면 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산하는 제품 중 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조에 따라 성능인증을 받은 제품은 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

「물자관리규정」 제19조(발주방식)에 따르면 비저장품목은 소요 발생시 마

다 공사계획 및 납기를 감안하여 공사건별로 확정소요량을 수시발주방식으로 조달함을 원칙으로 한다고 되어 있으며 다만 전사적으로 소요가 빈번히 발생하는 물자는 정기발주방식으로 조달할 수 있다고 되어 있다.

따라서 우리 회사는 성능인증을 받은 제품은 수의계약으로 구매할 수 있으며 비저장품목의 경우 소요가 발생하면 공사계획을 수립하고 납기를 감안하여 발주를 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

G처 \* \* 부는 보일러 버너구역의 화염감지설비를 방폭형으로 개선하기로 결정하고 성능인증과 방폭인증을 받은 △△의 화염감지설비를 설치조건부 구매방법 및 수의계약으로 설치하기로 결정하였다.

화염감지설비 교체시기는 계획예방정비공사 기간에 진행하기로 결정하고 납기, 설치일을 정하여 △△와 수의계약을 체결하였다.

그런데 화염감지설비의 경우 비저장품목으로 분류되어 있어 소요발생 시 구매하는 것이 타당하므로 구매를 추진할 필요가 없었으나 이에 대한 검토 없이 계약을 추진하였고 자재납기기한이 20xx년 x월인 자재는 20xx년 x월 입고되어 자재창고가 아닌 회로작업실 내 창고에 보관하고 있다.

뿐만 아니라 △△의 「중소기업진흥에 의한 법률」에 의한 성능인증기간은 더 이상 연장이 불가능한 제품으로 자재 소요시기에 발주하였다면 수의계약이 불가능한 제품이었다.

불필요한 수의계약으로 경쟁입찰의 기회가 상실되고 자재창고가 아닌 장소에 보관함에 따라 자재 손망실 위험이 증가하는 문제점이 있으므로 향후에는 자재소요시기와 성능인증기한을 면밀히 확인한 후 수의계약을 진행할 필요가 있다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 G처 \* \* 부는 성능인증기한을 면밀히 확인하고 비저장품의 경우 자재소요 시기에 따라 발주를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 비저장품목의 경우 자재소요시기에 발주가 되도록 업무 관리를 철저히 하시고, (주의)

② 성능인증기한 완료가 임박한 제품의 경우 소요시기를 확인하여 불필요한 수의계약이 추진되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원회

## 주의요구 및 통보

【7】

제 목 계획예방정비공사 하도급 승인 업무처리 부적정

관 련 부 서 A본부 F처 \* \* 부 등 x개 부서

조 치 부 서 B본부 D처 \* \* 부 등 x개 부서

내 용

### 1. 업무개요

A본부 F처 \* \* 부 및 G처 \* \* 부(이하 “\* \* 부”라 한다)는 계측제어설비 설비품질 확보, 신뢰도 향상 및 고장정지·비계획 손실 예방을 목적으로 계획예방정비공사를 시행하고 있으며 계약상대자의 하도급 승인 요청에 따라 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」에서 정하고 있는 절차에 따라 공사시공 하도급 승인 및 통지 업무를 수행하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

계약상대자에게 하도급업체 서류심사에 필요한 제반서류를 제출받아 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」에서 정하고 있는 하도급률 이상으로 계약이 체결되었는지 면밀히 검토하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 계획예방정비공사의 하도

급 승인 업무처리 실태를 점검한 결과 계약상대자가 하도급 승인을 요청하면서 제출한 자료에는 산정한 하도급계약금액이 하도급부분에 대한 발주자 예정가격 대비 하도급률은 적정하다고 판정을 받았다.

그러나 기타경비, 일반관리비 및 이윤을 제외하지 않은 금액으로 하도급률을 재산정한 결과 발주자 예정가격대비 하도급률이 x %이었으나 하도급률이 잘못 산정되었다는 사실을 발견하지 못하고 하도급률이 적정한 것으로 처리하였다.

그 결과 \* \* 부에서 시행한 x건의 하도급 계약은 실제 발주자 예정가격 대비 저가하도급인데도 하도급 적정성 심사를 받지 않게 되는 결과를 초래하였다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 부당특약이 발생하지 않도록 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」에 따라 하도급관리 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** D처장은 계약상대자가 하도급 계약금액이 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격 64% 이상이 되도록 하도급 기준금액을 낮게 산정하는 등의 부당한 하도급 계약 자료를 사업소에서 검토가 소홀하여 승인되는 사례가 발생하지 않도록 교육 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

A본부장은 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」에 따라 하도급 부분에 대한 발주자 예정가격 산정내역을 면밀히 검토하여 하도급률이 준수되도록 하도급 승인 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 시정·주의요구

【8】

제 목 계획예방정비공사 준공정산 업무처리 미흡

관 련 부 서 A본부 F처 \* \* 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 F처 \* \* 부 등 x개 부서

내 용

### 1. 업무개요

A본부는 발전설비 정비를 위하여 계획예방정비공사 계약을 맺어 공사를 시행하였다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「발전소 계획예방정비공사 관리절차서」 4.0 책임과 권한에 따르면 공사 시공부서는 전년도 각 기기별 운전, 정비 및 설비상태를 참고하여 공사 범위 및 정비방법 등의 계획을 수립하여야 한다고 되어 있다.

그리고 우리 회사 「공사관리규정」 제12조의 1(유의사항)에 따르면 공사설계서 작성자는 설계서에 기본설계기준을 명시하고 설계명세서 및 공사비예산서 작성 시 계수상의 오류가 발생하지 아니하도록 유의하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사 담당자는 계획예방정비공사 계획수립 시 설비별 정비범위 및 정비방법을 면밀히 수립하고 그에 맞게 설계서를 작성하여 최종 정산까지 오류

가 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 계획예방정비공사 설계서 작성 및 준공정산 실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

#### 가. A본부 계획예방정비공사 준공 정산 미흡

##### ① “\*\*\*\*\*설비 계획예방정비공사”의 경우

A본부 G처 \* \* 부는 계획예방정비공사 기간 동안 보일러 순환수 및 주증기/재열증기 계통 유압식 제어밸브의 신뢰성을 확보하고 고장을 예방하기 위해 “\*\*\*\*\*설비 \*\*점검 공사”를 별도공사로 발주하여 유압식 제어밸브 56건에 대하여 정밀점검을 시행하였다.

그런데 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 공사설계서를 점검한 결과, 위 부서는 반출정밀점검을 통해 발주한 유압식 제어밸브 중 x건을 “\*\*\*\*\*설비 계획예방정비공사”의 작업항목에 포함하여 공사설계서를 작성하고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

##### ② “\*\*\*\*\*설비 계획예방정비공사”의 경우

A본부 F처 \* \* 부는 “\*\*\*\*\*설비 계획예방정비공사” 기간 동안 터빈 트립 및 출력감발 관련 중요 현장제어설비의 신뢰성을 확보하고자 현장제어설비 교체 및 검·교정 공사설계서를 작성하고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

그러나 교체한 현장계측기는 사급자재로써 구매규격서에 명시된 규격 및 시



험을 통과하여 자재 납품 시 검·교정이 완료된 제품으로 현장계측기 설치 후 별도의 검·교정을 시행할 필요없이 동작상태 점검으로 작업을 완료하여야 하는데 불필요한 검·교정을 시행하였다.

#### 관계부서 의견

A본부 관계부서는 계획예방정비공사 준공정산 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 계획예방정비공사 준공정산을 할 때 공사비를 중복으로 정산하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 계획예방정비공사 공사오더에 포함된 작업사항을 별도공사 또는 외주가공 등으로 처리하면서 준공 정산 시 차감하지 않고 중복으로 계상한 공사비를 계획예방정비공사 계약상대자로부터 회수하시고, (시정)

② 공사 설계 시 중복으로 설계 및 정산하여 예산이 낭비되는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 주의요구 및 권고

【9】

제 목 중수도 설비 정상화 및 예방정비 필요

관 련 부 서 A본부 F처 \* \* 부, G처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 F처 \* \* 부, G처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부는 발전소 운영에 따라 발생하는 폐수를 종합폐수처리설비에서 1차 처리한 후 탈황용수 등으로 재이용하기 위해 중수도 설비를 설치하여 운영하고 있으며 중수도 설비를 거쳐 정화된 처리수는 탈황용수로 사용하고 있고 중수 처리과정에서 발생한 농축수는 석탄회의 회처리장 이송수로 사용하고 있다.

그리고 중수도 설비의 정비 등으로 중수 처리를 할 수 없는 1차 폐수 처리수는 석탄회 회처리장 이송수로 사용하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

A본부는 통합허가에 따라 폐수재이용공정인 중수도 설비를 사용하여 폐수를 처리하여야 하고 ●●시와 체결한 환경협정에 의거 특별한 사유가 없으면 모든 폐수는 중수도 설비를 통해 탈황용수 등으로 재사용하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

A본부에서 발생한 폐수의 최근 3년 중수도 설비를 이용한 재이용 현황을 확인한 결과 재이용률이 저조하여 1차 폐수 처리수의 상당량은 탈황용수로 재이용하지 않고 회처리장 이송수로 사용되고 있다.

1~4호기 중수도 설비의 경우 A, B, C 3개의 체인으로 설비가 구성되어 있으나 B 체인의 경우 설비고장이 연속적으로 발생하여 현재까지 장기 운영 중단 중으로 A, C 체인만으로 설비를 운전하고 있어 중수도 설비 이용률 향상을 위해 B 체인 설비 정상화가 필요하다.

그리고 A, C 체인 또한 설비노후화로 B 체인과 마찬가지로 설비고장 가능성이 매우 높아 체인별 예방정비 계획을 수립하여 시행할 필요가 있다.

5,6호기 중수도 설비의 경우 필터 막힘 원인을 파악하고 설비를 정상화할 필요가 있다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 B체인을 조속히 정상화하고 향후 예방정비계획을 수립하여 설비관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였고 5,6호기 종합폐수처리설비 전처리 필터를 교체하여 설비를 정상화 하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 폐수의 재이용률이 향상될 수 있도록 중수도 설비관리를 철저히 하시고, (주의)

② 1~4호기 중수도 설비와 관련하여 특정 설비가 장기 미운영되는 사례가 재발하지 않도록 예방정비 계획을 수립하여 관리하시기 바랍니다. (권고)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원회

## 시정·주의요구 및 통보

【10】

제 목 현장기술 연구개발과제 업무처리 미흡

관 련 부 서 A본부 E처 \* \* 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 E처 \* \* 부 등 x개 부서

내 용

### 1. 업무개요

우리 회사는 전력자원의 개발과 발전 및 이와 관련되는 사업에 관한 기술 향상을 위하여 연구개발 활동을 하고 있으며, A본부는 사업소 현안사항을 해결하기 위하여 국내·외 연구기관, 산업체와 연구개발비, 시설, 기자재 등을 분담하여 공동연구, 관리 및 활용하는 등 현장기술 연구개발과제를 수행하고 있다.

### 2. 현장기술 연구개발과제 사후관리 미흡

#### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「현장기술 연구개발과제 시행 절차서」 제5.23조(연구개발결과 인계인수 및 활용실적 관리)에 따르면 최종평가 결과 “우수” 또는 “아주 우수”로 평가된 연구수행기관의 장은 평가결과를 통보받은 연도부터 매년 5년간 기술개발 결과의 활용실적을 시행부서에 제출하여야 하며, 연구개발 종료 후 2년간 사후관리를 실시하여야 한다고 되어 있다.

같은 절차서 제5.23.5조에 따르면 연구개발 결과 활용상 문제점 발생 시 다음과 같이 조치한다고 되어 있다.

따라서 사후관리 담당자는 현장기술 연구개발과제로 활용하고 있는 시작품이 문제점이 발생하는 경우 문제 발생 원인규명 결과에 따라 연구수행기관의 귀책이 있을 경우에는 사후관리 기간을 연장하는 등의 조치를 취하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 현장연구기술개발과제의 현장운영 실태를 점검한 결과 E처 \* \* 부는 1년간 “안전관리 로봇 개발”을 수행하여 최종평가에서 “아주 우수”로 평가받고 현장에서 운영하고 있으나 연구개발과제 결과물인 하역기와 설비 안정 감시 및 작업자 안전관리 로봇에 문제가 발생하여 정비를 시행하였다.

그러나 \* \* 부에서 자율주행 모드 운전 시 충돌 위험 등의 문제가 발생하여 감사일 현재까지 운영을 하지 못하고 있으나 연구수행기관의 귀책사유를 확인하여 사후관리 기간을 연장하는 등의 조치를 하지 않았다.

### 3. 현장기술 연구개발과제 최종정산 절차 미흡

#### 가. 관계 법령(사규) 및 판단기준

「현장기술 연구개발과제 시행 절차서」 제5.26조(지식재산권 및 유형적 발생품 처리)에 따르면 시작품을 남동발전 현장에 설치하여 시범 사용하는 경우 연구개발 실무위원회 심의를 통해 무상양수를 결정하여야 하고, 또한 우리 회사는 시작품에 대한 감정평가금액 또는 합의금액 중 수행기관 지분 해당금액을 수행기

관에 지급하고 시작품을 소유하되 수행기관에 지급하는 지분금액은 연구개발과제 수행기관 현금부담금액 한도로 한다고 되어 있다.

따라서 현장기술 연구개발과제 완료 후 연구성과물 인수인계 시 해당 절차를 시행하고 그 결과를 최종정산에 반영하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 현장기술 연구개발과제를 점검한 결과 과제 x건은 연구성과물 인수인계 시 시작품을 A본부 현장에 설치하여 시범 사용 함에도 연구개발 실무위원회 심의를 통해 무상양수를 결정하는 절차를 준수하지 않고 바로 수행기관 지분 해당금액을 지불하여 시작품을 인수하였다.

또한 합의금액에 수행기관 지분율을 적용하는 과정없이 한도금액인 수행기관 현금부담금액을 시작품 인수금액으로 산정하여 최종정산하였다.

그 결과 발전소 현장에 설치하여 시범 사용하는 시작품임에도 인수시 무상양수에 대한 협의 및 인수품의 적정 합의금액 협상 절차를 진행하지 않아 인수금액을 절감할 기회를 상실하였다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 E처 \* \* 부는 인수인계 당시 해당 업체의 연구개발 관련 직원 일괄 해고에 따른 인력의 부재로 정비의 어려움을 겪고 있음을 안내받았으나 20xx년 x월 연구원 증원 및 정비인력이 충원되어 무상수리 약속을 받고 정비를 재개하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 시작품에 문제가 발생하여 장기간 사용이 어려울 경우에는 사후관리 기간을 연장하는 등의 조치를 취하여 충분한 사후관리를 보장받아야 함으로 해당 주장을 받아들이기 어렵다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 현재 운행하지 못하고 있는 안전관리 로봇이 개발 목적에 맞게 운영될 수 있도록 정비하시고, **(시정)**

② 현장기술 연구개발과제 완료 후 시작품 인수인계 시 관련 절차를 철저히 준수하시고, **(주의)**

③ 「현장기술 연구개발과제 시행지침」에 따라 연구수행기관의 귀책사유에 따라 안전관리 로봇의 사후관리 기간을 연장하는 방안을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**

영동예코발전본부장은 현장기술 연구개발과제 완료 후 시작품 인수인계 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. **(주의)**

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

【11】

제 목 지참·조퇴·외출계 등 근태관리 부적정

관 련 부 서 A본부 \* \* 실 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 E처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

우리 회사는 직원의 복무와 관련한 사항을 정하기 위하여 「취업규칙」 및 「취업관리 시행세칙」을 제정하였고, 근무, 휴게시간, 지참, 외출허가를 포함한 출근과 결근, 휴일 및 휴가 등의 기준을 정하여 운영하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「취업규칙」 제23조(결근계 및 지참계)에 따르면 직원이 출근하지 못하거나 지참하였을 때에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 하고, 제25조(외출허가)에 따르면 직원이 근무시간 중에 외출할 때에는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 한다고 되어 있으며, 제28조(연차휴가)에 따르면 직원으로서 연간 80퍼센트 이상 출근한 자에 대하여는 15일의 연차 유급휴가를 주며 연차휴가는 반일(4시간) 단위로 사용할 수 있다고 되어 있다.

우리 회사 「취업관리 시행세칙」 제2조(지참 및 조퇴)에 따르면 지참은 출근 시각으로부터 3시간까지의 출근을 말하고 종무시간 전의 퇴근은 조퇴로 취급하



고 1일 근무시간이 2시간에 미달되는 경우에는 결근으로 취급한다고 되어 있다.

따라서 지참하였을 경우 정오까지 지참계를 작성하여야 하고, 종무시각 전 퇴근은 조퇴로 처리하여야 하며, 일일 반차 시간을 초과하는 4시간 이상 개인용 무에 따른 부재 시에는 외출이 아닌 연차휴가를 사용하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 A본부 지참, 조퇴 및 외출계 사용내역을 점검한 결과 부적정 사용 사례 건을 확인하였다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 부적정 사용 사례가 발생하고 있음을 인정하고, 앞으로 관련 교육을 실시하여 근태관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 앞으로 지참, 조퇴 및 외출 사용 시 부적정 사례가 발생하지 않도록 근태관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 시 정 요 구

【12】

제 목 교육 출장여비 초과 정산분 회수 필요

관 련 부 서 A본부 \* \* 실 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 \* \* 실 등 x개 부서

내 용

### 1. 업무개요

우리 회사는 직원이 사무로 출장하는 경우 출장 명령을 받아 신청서를 작성하고 국내·외 출장 종료 후 일비, 식비 교통비 등 출장 여비를 정산하도록 하고 있으며, 파견 및 교육 등의 여비 지급에 대해서는 별도 기준을 적용하여 여비를 지급하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「여비규정」 제2조(여비계산) 제1항에 따르면 여비는 일반적인 경로 및 방법에 의하여 계산하고 제2조의 2(출장일수의 계산) 제1항에 따르면 출장 일수는 출장을 위하여 실제로 필요한 일수에 의하여 계산한다고 되어 있다.

또한 「여비규정시행세칙」의 ‘파견 및 교육 등의 여비지급기준’에 따르면 교육여비는 교육 운영부서에서 교육 개설시 사업소별 여비 기준액을 미리 시스템에 입력하여 교육여비가 자동으로 계산되어 지급되도록 하며, 만약 미리 시스템에 교

육여비기준이 입력되지 않은 경우 여비기준에 따라 지급한다고 되어 있다.

또한 「여비규정시행세칙」의 [별표 8] ‘국내여비 지급 지침’ 2. 다. 친지집 등에 숙박하거나 1개 객실에서 2인 이상이 공동숙박한 경우 숙박비 증빙을 대신하여 대중교통이용 증빙 또는 자가차량 이용시 유료도로 통행료 증빙을 첨부할 경우 친지숙박비를 지급한다고 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 A본부의 교육과 관련된 출장명령서와 출장비 정산신청 및 출장 결과보고서를 검토한 결과 「여비규정」 및 여비기준을 미준수하였다.

그 결과 출장여비를 여비기준과 다르게 정산하여 회사의 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

#### 관계부서 의견

관계부서는 출장여비 정산처리가 잘못되었음을 인정하고, 앞으로 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 교육 출장여비 정산업무를 부적정하게 처리하여 초과 지급된 출장비를 관련자들로부터 회수하시기 바랍니다. (시정)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 통 보

【13】

제 목 공가사택 관리비 과다 발생에 대한 대책 필요

관 련 부 서 A본부 E처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 E처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부는 「복리후생관리규정시행세칙」 제4조(사택확보기준)에 따라 사택을 운영하고 있으나, 시설의 노후화 및 직원들의 선호도 하락으로 인하여 공가사택 세대가 발생하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「공동주택관리법」 제23조(관리비 등의 납부 및 공개 등) 제1항에 따르면 공동주택의 입주자 등은 그 공동주택의 유지관리를 위하여 필요한 관리비를 관리주체에 납부해야 한다고 되어 있으며, 건설교통부가 제공한 질의 회신의 내용에 따르면 관리비는 사용자 또는 수익자가 부담하는 것을 원칙으로 하되 따로 사용자가 없는 경우에는 소유자가 부담하도록 해야 한다고 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 A본부가 운영하고 있는

## 사택현황을 점검한 결과

\*\*사택은 편의시설 등의 주변 인프라 부족, 시화 사택의 경우 노후화로 인한 직원들의 선호도 하락으로 공가사택이 지속적으로 발생하고 있으며, 그에 따른 공가사택 관리비는 A본부에서 부담하고 있다.

한편 \* \* 부는 \*\*사택 노후화에 따른 수선유지비 및 공가관리비를 절감하고 사택운영위원회 결과를 반영하기 위하여 “노후 \*\*사택 부분매각 시행(안)”을 작성하였고 20xx년 제1차 사업소 불용자산관리위원회를 통하여 불용처리 후 현재 한국자산관리공사 시스템을 통하여 매각을 진행하고 있다.

하지만 \*\*와 \*\*사택에 공가사택이 지속적으로 발생하고 있으며, 공가사택에 대한 관리비를 A본부에서 부담하여 개선대책이 필요하다.

## 관계부서 의견

본부 관계부서는 사실을 인정하고, 공가사택을 최소화하기 위한 개선대책을 마련하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 영흥 및 시화 공가사택을 최소화하기 위한 개선대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 주의요구 및 권고

【14】

제 목 건설공사 공사기간 산정 시 관련기준 준수 철저 필요

관 련 부 서 A본부 G처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 G처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부 G처 \* \* 부(이하 “\* \* 부”라 한다)는 본부 내 토목, 건축 설비의 유지 정비 관리업무와 사옥, 사택 및 부대건물의 기계, 전기설비 신증설 및 개보수에 관한 설계, 시공을 총괄하고 있다.

A본부 C처 \* \* 부는 “\*\*\*\*설비 \*\*\*\*공사 기본계획(안)” 수립 시 \* \* 부가 토목공사를 시행하기로 협의함에 따라 \* \* 부는 \*\*설비 전용 작업환경 개선공사를 추진 중에 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제45조의2 제1항에 따르면 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성·현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하도록 되어 있다.

또한 국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 고시 제3조(공사기간

산정시 주의사항) 및 제6조(공사기간 산정)에 따라 발주청은 공사기간을 산정할 때 공사 목적물의 품질 및 공사의 안전성·경제성 등을 확보하면서 해당 공사의 규모, 특성, 자연조건, 법정근로시간 및 그 밖에 제반여건을 고려해야 하고, 공사기간 산정시 준비기간, 비작업일수(법정공휴일, 기상조건 고려 등), 작업일수 및 정리기간을 포함하도록 되어 있다.

따라서 건설공사 발주시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 해당 건설공사의 규모 및 특성·현장여건 등을 반영한 적정 공사기간을 산정하여 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 \*\*\*\*설비 전용 작업환경 개선공사 추진 현황을 점검한 결과, \* \* 부는 해당 공사의 시행품의시 공사기간을 6개월로 산정하였고 이에 따라 계약이 체결되었다.

그러나 \* \* 부는 시행품의 중 공사기간 검토시 공사 착공 준비에 필요한 준비기간과 법정공휴일 및 기상조건으로 인한 비작업일수를 고려하지 않는 등 공사기간 산정기준에 따른 세부 적용사항을 반영하지 않았고 그 결과 산정된 공사기간이 해당 공사 목적물의 품질 및 공사의 안전성·경제성 등을 확보하기에 적정한지에 대한 검토가 충분히 이뤄지지 않았다.

이는 건설공사 중 공사계약자에게 부담 가중과 공사 지연 초래 또는 공사 목적물 적기 완공 지연 등의 우려가 있음에 따라 해당 공사의 공사기간을 공사

기간 산정기준에 따라 재검토하여 공사기간이 부적정할 경우 계약 변경을 통해 적정 공사기간을 반영해야 한다. 또한 추후 발주하는 건설공사의 공사기간 검토 시에는 사전에 공사기간 산정기준에 따라 적정 공사기간을 신중히 산정해야 한다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 공사기간 검토가 미흡했던 사실을 인정하고 향후 건설공사 시행 시 공사기간 산정기준을 반영하여 적정 공사기간을 산출하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 건설공사 시행시 국토교통부 고시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 적정 공사기간을 산출하도록 관리를 철저히 하시고, (주의)

② \*\*\*\*설비 전용 작업환경 개선공사의 공사기간을 재검토하여 공사기간이 부적정할 경우 계약 변경을 통해 적정 공사기간을 반영하시기 바랍니다. (권고)



# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

【15】

제 목 신축 설계용역 및 공사 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 G처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 G처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부 G처 \* \* 부(이하 “\* \* 부”라 한다)는 2025년 A본부 세차장 개선 기본 계획(안) 및 전면 개보수 공사 시행요청에 따라 소내 세차장 신축 설계용역 및 공사를 시행하였다.

### 2. \*\*\* 신축공사 설계용역 계약관리 부적정

#### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제73조의3(기타 계약 내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약내용의 변경은 그 계약의 이행에 착수하기 전에 완료하여야 한다고 되어 있고, 본 용역 표준계약서 제10조 제2항에 따르면 계약기간을 연장할 상당한 이유가 있을 때에는 서로 협의하여 계약의 내용을 변경할 수 있다고 되어 있음에 따라 계약기간이 변경될 경우 변경계약을 시행하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 설계용역 계약관리 현황을 점검한 결과, 신축공사 준공시점과 설계용역 기간이 상이하여 설계용역에 포함된 역무인 공사준공 후 사용승인 인허가 취득이 불가함에 따라 20xx. xx. xx. 용역 중지 후 20xx. xx. xx. 용역을 재개하여 용역기간을 변경하였다.

따라서 용역을 준공하기 전 변경된 용역기간을 반영하여 계약을 변경하였어야 하나 변경계약을 체결하지 않고 해당 용역을 준공시킴으로서 업무를 부적정하게 처리하였다.

### 3. 소내 세차장 신축공사 하자담보책임기간 처리 부적정

#### 가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

2 이상의 공종이 복합된 공사의 하자담보책임기간은 각각의 세부 공종별 하자담보 책임기간 적용이 가능하더라도 계약상 하자담보책임기간은 공종별 구분없이 3년임에 따라 계약자는 계약서에 따라 공종별 구분없이 하자담보책임기간이 3년인 하자보증보증서를 제출하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 소내 세차장 신축공사 하자담보책임기간을 점검한 결과 준공시 제출된 하자보수보증서는 전문공사별로 구분하여 “실내건축, 판금재, 도장 기타 외” 공종은 1년, “토공사, 철물, 급배수, 아스팔트 포장공사” 공종은 2년의 하자담보책임기간을 적용하여 계약서에 명시된 3년보다 하자담보책임기간이 짧게 제출되었다.

## 관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 신축 설계용역의 계약관리 및 공사의 하자담보책임 기간 관리가 미흡했던 사실을 인정하고 향후 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 설계용역 용역기간 변경시 변경계약 절차를 준수할 수 있도록 관리를 철저히 하시고, (주의)

② 건설공사 하자보수보증서내 하자담보책임기간이 적정하게 적용될 수 있도록 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 주의요구 및 통보

【16】

제 목 사설항로표지 관리 철저 필요

관 련 부 서 A본부 G처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 G처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부에는 석탄 및 석회석 수송선박의 항로유도를 위해 사설항로표지가 설치되어 있고 A본부 G처 \* \* 부(이하 “\* \* 부”라 한다)는 해당 사설항로표지의 유지·보수 업무를 총괄하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단기준

「항로표지법」 제18조 제1항 및 제2항에 따르면 해양수산부장관 외의 자가 설치한 항로표지(이하 “사설항로표지”)의 소유자는 사설항로표지 관리에 필요한 장비 및 시설을 갖추어 해양수산부장관에게 신고하거나, 위탁관리업자에게 사설항로표지의 관리를 위탁하도록 되어 있고 사설항로표지의 소유자 또는 위탁관리업자는 해당 사설항로표지의 기능에 장애가 없도록 사설항로표지를 관리하도록 되어 있다.

따라서 \* \* 부는 매년 사설항로표지 위탁관리용역을 통해 월 1회 자체 정기

점검 시행하고 연 2회 인천해양수산청의 사설항로표지 관리실태 지도점검을 받고 있으며 사설항로표지의 기능에 장애가 없도록 철저히 관리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 최근 2년간 사설항로표지 위탁관리업자가 제출한 월간점검보고서를 점검한 결과 “\*\*\*\*\*”의 경우 허가위치에서 이동되어 허용 이격거리를 벗어나는 경우가 자주 발생하였다.

월간점검보고서상 점검일의 \*\*\*\*\* 위치 측정결과 허가위치에서 이격거리가 약 30m이상 임에도 정상 또는 양호로 표기되어 있었고, 점검일에는 측정결과 불량 판정이 되었으나 현황 구두보고 외 별도 공식보고 및 조치계획 수립 없이 \*\*지방해양수산청 관리실태 점검에 지적이 되는 등 사설항로표지에 대한 면밀한 관리가 미흡하였다.

또한 \* \* 부가 관리하는 등부표 중 \*\*\*\*\*의 경우는 허용이격거리를 벗어나는 건이 발생하고 있으며 해상작업의 특성상 기상여건 악화 및 해상장비 수급 불안정으로 복구가 지연될 경우 추후 석탄 및 석회석 수송선박의 항로 유도에 지장을 초래할 우려가 있다.

따라서 \*\*\*\*\*의 허용 이격거리 이탈이 잦은 원인을 파악하여 등부표 거치 방법을 보완하는 등 허용이격거리 이탈을 방지하기 위한 적극적인 개선 조치가 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 사설항로표지 관리가 미흡했던 사실을 인정하고 향후 월간점검보고서 관리 철저 및 \*\*\*\*\* 허용이격거리 이탈을 개선하기 위한 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① \*\*\*\*\* 월간점검보고서 및 허용이격거리 이탈 등부표에 대한 관리 업무를 철저히 하시고, (주의)

② \*\*\*\*\*의 허용이격거리 이탈을 예방하기 위한 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 시정·주의·개선요구

【17】

제 목 업무용 전동카트 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 E처 \* \* 부, \* \* 부

조 치 부 서 A본부 E처 \* \* 부, \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부는 발전설비 원거리 정비업무 효율성을 제고하고 원활한 점검활동 등을 위해 본부 내 전동카트를 보유 중이다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「장비관리규정」 [별표1] 자동차의 종류에 따라 전동카트는 경형(초소형)자동차로 분류되며 제5조(장비관리 및 운용부서의 임무)에 따르면 관리부서는 장비의 정수 승인요청부터 보험가입(경형자동차)까지 장비의 전반적인 관리업무를 수행하며, 운용부서는 예방정비 시행 및 점검표 기록 유지, 운행 및 정비내역의 기록유지 업무를 수행하고 사업소에서 사용하는 장비는 관리부서에서 관리·운용함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

같은 규정 제6조(차량 및 장비의 정수배정)에 따르면 경형자동차는 해당 사업소의 기능·업무량·조직규모 등을 감안하여 관리부서장이 주관부서장 승인 후 배

정한다고 되어 있다.

또한 A본부 E처 \* \* 부(이하 “\* \* 부”라 한다)가 자체 수립한 “본부 전동카트 관리(안)”에 따르면 전동카트의 기능, 업무량, 규모 등을 고려하여 부서별 정수운영(안) 수립 및 승인을 요청하고 전동카트의 자산취득, 운용 및 용도폐지는 운용부서에 권한을 위임하여 운용부서가 관리부서의 검토를 받아 장비의 구매, 취득 및 용도폐지를 하고 운용 중 운행기록부와 정비 후 정비기록부를 제출하도록 하고 있다.

따라서 운용부서는 “본부 전동카트 관리(안)”에 따라 권한 위임된 전동카트 관리업무를 성실히 수행하여야 하며, \* \* 부는 본부내 전동카트의 부서별 정수운영 관리 및 운용부서로 권한 위임한 업무가 적정하게 수행되고 있는지 관리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 관리부서 전동카트 관리 미흡

그런데 이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 A본부 전동카트 관리현황을 점검한 결과 「장비관리규정」 제5조에 따라 원칙적으로 장비(경형자동차)의 관리부서인 \* \* 부는 총 정수를 주관부서로부터 승인을 받았으나 부서별 정수운영(안) 수립 없이 현수로만 관리를 하고 있었다.

그리고 실지감사 기간 중 확인한 전동카트 보유현황 목록내 부서별 관리담당자가 불명확 하거나 자산취득 정보가 누락되어 있었으며 운용부서가 전동카트 운용 및 정비 시 운행기록부와 정비기록부를 관리부서에 제출하게 되어 있음에



도 관리되지 않는 등 관리부서로서 본부내 전동카트에 대한 전반적인 관리가 미흡하였다.

또한 자체 수립한 “본부 전동카트 관리(안)”의 경우 사업소 내부 보고용 문서로 본부 전동카트 관리 규정의 지속적인 재·개정, 사업소내 전파 및 운용부서의 활용성 등을 고려할 경우 해당 규정의 체계적인 관리에 적합하지 않을 뿐 아니라 A본부에서 운영중인 전동카트의 규모를 감안할때 우리 회사 「품질규정」 제3조 제1항에 따라 사업소 특성에 맞게 지침서로 제정하여 운영할 필요가 있다.

#### 나. 사용불가 전동카트 용도폐지 및 제각처리 미흡

A본부 “본부 전동카트 관리(안)”에 따라 운용(정비포함) 및 용도폐지 업무가 운용부서로 권한 위임 되었고 운용부서는 전동카트 운용 중 정비를 시행하고 노후 등으로 인해 수리사용이 불가능한 전동카트에 대하여는 관리부서와 협의하여 용도폐지 및 제각처리를 하여야 한다.

그러나 A본부 E처 \* \* 부가 관리 중인 전동카트 A본부의 경우 C처 \* \* 부에서 \* \* 부로 이관된 후 고장으로 인해 이용하지 않음에도 정비를 시행하여 재사용하거나, 용도폐지 여부 검토(수리사용이 불가할 경우) 및 제각 처리를 하지 않는 등 회사 자산에 대한 관리가 미흡하였다.

따라서 \* \* 부는 절차에 따라 관리부서와 협의하여 사용불가 전동카트에 대한 용도폐지 검토 및 제각처리를 조속히 시행할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

이에 대하여 \* \* 부는 사용불가 전동카트의 관리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 전동카트 관리 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였으며, \* \* 부는 “본부 전동카트 관리(안)”을 사업소 지침서로 재정하여 관리 업무를 강화하고 부서별 정수운영(안) 수립과 관련해서는 총 정수내에서 현수를 기준으로 관리하는 것이 현재 실정에 맞음에 따라 사업소 지침서 재정시 보완하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 사용불가 전동카트에 대하여 연내 용도폐지 및 제각 처리를 시행하여 주시고, (시정)

② 부서별 전동카트 담당자 지정, 자산취득, 운행기록부 및 정비기록부가 원활히 작성될 수 있도록 본부 전동카트에 대한 관리업무를 철저히 하시고, (주의)

③ 본부내 전동카트의 체계적인 관리를 위해 전동카트 관리 지침서를 제정하여 운영하시기 바랍니다. (개선)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원회

## 시정요구 및 통보

【18】

제 목 유해화학물질관리자 선임 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 C처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 C처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부는 환경설비 운영을 위해 유해화학물질을 사용하고 있어 유해화학물질 사용업 허가를 받고 있으며 연간 사용량이 1만 톤을 초과하여 「화학물질관리법」에 의거 관리자를 선임하고 있고 선임된 관리자는 유해화학물질 취급설비의 안전 점검 등의 역무를 수행하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「화학물질관리법」 제32조(유해화학물질관리자)에 따르면 유해화학물질 영업자는 유해화학물질 취급시설의 안전 확보와 유해화학물질의 위해 방지에 관한 직무를 수행하게 하기 위하여 사업 개시 전에 시행규칙 제33조(유해화학물질관리자 선임기준)에서 정하는 기준에 따라 유해화학물질관리자를 선임하고 신고해야 된다고 되어 있고 유해화학물질 관리자를 해임하거나 관리자가 퇴직한 경우에는 30일 이내 다른 유해화학물질 관리자를 선임하여야 한다고 되어 있다.

같은법 시행규칙 별표 6의 2(유해화학물질관리자 선임 기준)에 따르면 유해화학물질 영업허가를 받은자 중 연간 취급량이 1만 톤 이상 10만 톤 미만인 경우에는 유해화학물질관리 책임자 1명, 점검원 3명을 선임하도록 되어 있다.

따라서 A본부는 유해화학물질관리자로 책임자 1명, 점검원 3명을 선임하여야 하고 선임된 관리자의 역무가 변경되어 관리자의 역무를 수행하기 어려운 경우 관리자에서 해임한 후 업무 담당자를 관리자로 신규 선임하여 적법한 자가 기술자격 수당을 받도록 관리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

유해화학물질 책임자로 선임되어 있는 직원의 업무를 확인한 결과 C처의 경우 현재 책임자 x명은 유해화학물질 관리 업무를 담당하지 않고 있고 다른 직원이 유해화학물질 관리 업무를 담당하고 있어 조속히 책임자를 변경 선임할 필요가 있다.

그리고 A본부의 경우 설비관리 강화를 위해 법적 기준 대비 많은 인원을 책임자, 점검자로 선임하고 있고 점검원의 경우 x명을 점검원으로 선임하고 있으나 점검원을 증가 선임한 사유가 없고 점검원별 업무에 대한 기준이 명확하지 않아 점검원 선임 기준을 명확히 할 필요가 있다.

또한 점검자 1명의 경우 유해화학물질 취급 설비를 담당하지 않고 있으나 후임자가 자격요건을 갖추지 못하여 점검원으로 유지되고 있어 조속히 자격요건을 갖추도록 하여 현 설비 담당자로 점검자를 변경할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

이에 대하여 유해화학물질 관리 총괄부서인 C처 \* \* 부는 현재 업무담당자를 기준으로 책임자, 점검원을 변경하여 점검원 선임기준을 명확히 하고 점검원을 선임하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 유해화학물질관리자 중 현재 업무를 담당하지 않는 선임자는 해임하여 현재 업무 담당자로 신규 선임하시고, (시정)

② 유해화학물질 점검원의 선임기준 및 담당업무를 명확히 하고 점검원을 선임하시기 바랍니다. (통보)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원

## 시정·주의요구

【19】

제 목 발전소 고장정지 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 G처 \* \* 부

조 치 부 서 A본부 G처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

우리회사는 발전소 정지관리 업무에 필요한 세부기준 및 보고절차를 정하고 발전정지에 대한 조사, 대책수립 및 책임한계를 명확히하여 유사고장을 방지하기 위해 「발전소 정지관리 기준」을 제정하여 운영하고 있다.

### 2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

D처 발전업무편람 「발전소 정지관리 기준」 II. 발전정지관리 운영지침 제 4.2.2(임무)에 따르면 불시정지, 파급정지, 비계획정비정지, 기동실패, 계획중간정비정지 및 출력감발의 건에 대해서는 고장원인을 철저히 규명하고, 수립한 대책을 고장정지 처리전 업무서식에 명기하여 대책시행과 완료 여부를 확인한다고 되어 있다.

또한 같은 지침 제4.2.3(조치)에는 고장조사 완료 후 고장정지 처리전은 발전정지 조사보고서, 책임소재 규명서와 함께 해당 서식에 의거 작성하여 발전개시

후 10일 이내 사업소장에게 보고하여야 하고 수립대책 조치 완료 시 완료일 기록 후 조사반장까지 확인 결재하여야 한다고 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 A본부에서 발생한 고장에 대해 사후관리 적정성을 확인한 결과 고장정지 처리전 작성이 누락된 사실을 확인하였다.

그 결과 발전정지 조사보고서는 작성하였으나, 조사보고서에서 고장원인을 분석하고 수립한 향후대책을 사후 관리하지 않아 고장설비에 대한 관리 업무가 소홀하였다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 「발전소 정지관리 기준」에 따라 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** A본부장은 ① 발전소 고장정지건에 대해 누락된 고장정지 처리전을 작성하시고, (시정)

② 고장정지 처리전 작성이 누락하는 경우가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

# 한국남동발전(주) 상임감사위원회

## 주 의 요 구

【20】

제 목 품질검사자 관리 부적정

관 련 부 서 A본부 \* \* 실

조 치 부 서 A본부 \* \* 실

내 용

### 1. 업무개요

우리 회사는 발전소 운영을 위해 발주한 기자재, 공사 및 용역과 관련하여 공급자가 제출한 품질서류의 품질보증요건 만족 여부를 검토하고, 기자재 품질 검사를 체계적으로 수행하여 품질불량을 사전 예방하고 기자재 품질을 확보하기 위해 「품질규정」 및 「품질서류 검토 및 품질검사 절차서」를 제정하여 품질검사에 관한 세부 사항을 운영하고 있다.

### 2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

우리 회사 「품질서류 검토 및 품질검사 절차서」 제5.2.1조에 따르면 기술부서 근무경력 1년 이상이고 소정의 교육을 이수한자 또는 품질검사자 자격을 갖춘자와 함께 기자재 품질검사를 2회 이상 입회하고 소정의 교육을 이수한 자에 한하여 품질검사자 자격번호를 부여한다고 되어 있다.

같은 절차서 제5.2.3조에 따르면 품질검사자의 자격에 대한 유효기간은 3년



으로 하고 품질검사자의 유효기간이 만료된 경우 품질검사자 자격부여 신청서를 첨부하여 유효기간 연장신청을 시행하여야 한다고 되어 있다.

또한 같은 절차서 제5.4.2조에 따르면 품질주관(담당)부서장은 품질검사자 자격이 부여된 검사자 중 해당기자재 검사에 적합한 검사자를 지정하여 검사를 수행토록 한다. 단, 품질에서 입회가 불가할 경우 또는 검사전문가 입회가 더욱 효과적이라고 판단 시에는 품질검사를 위임할 수 있으나 설계자를 검사원으로 지정할 수 없다고 되어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 8. ~ 9. 19.)를 통해 품질검사 현황을 점검한 결과 품질검사를 기술부서에 위임할 경우 품질부서 담당자와 기술부서는 협의를 통해 검사자를 지정하고 지정된 검사자를 전사적자원관리시스템(SAP)에 품질부서 담당자가 입력하여야 하며, 이때 품질부서 담당자는 위임된 검사자의 자격유형과 유효기간을 확인하여야 하나, 자격이 없는 품질검사자를 지정하여 품질검사를 수행하였다.

그 결과 자격이 없는 품질검사자가 검사에 입회함에 따라 품질검사 절차서를 준수하지 않았고, 품질검사의 전문성과 객관성이 저하될 우려가 있다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 품질검사자 관리가 미흡하였음을 인정하고, 앞으로 동일한 사례가 재발되지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제

시하였다.

**조치할 사항**    **A본부장**은 「품질서류 검토 및 품질검사 절차서」에 따라 품질검사자 자격 관리 및 품질검사자 지정을 철저히 하시기 바랍니다. **(주의)**

# 한국남동발전(주) 상임감사위원회

## 주 의 요 구

【21】

제 목 일상감사 미시행

관 련 부 서 A본부 \* \* 부

조 치 부 서 H본부 1처 \* \* 부

내 용

### 1. 업무개요

A본부는 「감사규정」에 의거하여 일상감사업무를 처리하기 위해 필요한 세부지침을 미리 정함으로써 자체감사 업무의 내실을 기함을 목적으로 「일상감사업무 지침서」를 제정하여 운영하고 있다.

### 2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

「일상감사 업무범위 지침서」 별표1(일상감사 대상범위) 5.예산의 지출원인행위에 관한 사항에 따르면 건당 x 원 이상의 예산의 지출원인행위에 관한 사항은 일상감사를 요청하여 업무의 적정성 여부 등에 대해 사전 검토를 거치도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 9. 9. ~ 9. 19.)를 통해 \* \* 부에서 진행한 “체육대회 계획(안)”을 검토한 결과 일상감사를 시행하지 않았다.

그 결과 예산 및 행사 내용의 적정성 등에 대한 내부검토 없이 행사가 진행되는 결과를 초래하였다.

#### 관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 담당자 실수로 일상감사를 시행하지 않았음을 인정하고, 앞으로 동일한 사례가 재발되지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** I처장은 노사합동 한마음 체육대회 계획(안) 문서에 대하여 일상감사를 시행하지 않은 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)