

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제

목

일상감사 미경유

소관부서

○○○지사

조치부서

↓↓↓↓실, ○○○지사

내용

1. 업무 개요

○○○지사는 ●●강 광역상수도 노후 건축물에 대한 보수 및 보장을 통해 정밀 안전진단 결과를 적기에 이행하고, 내구성 및 기능성 향상을 도모하기 위한 ‘○○○지사 건축물 보수·보강 공사’를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water 「감사규정」(2026. 4. 22.으로 개정되기 이전의 것)에 따르면, 아래 [표]와 같이 계약금액별 증감율 또는 증감액 기준에 해당하는 설계변경 사항에 대해서는 일상감사를 경유하도록 정하고 있다.

[표] 계약금액별 일상감사 대상 증감율 및 증감액 기준

계약금액	증감률 기준	증감액 기준	비고
300억 원 이상	8% 이상	30억 원 이상	단일비목 또는 단위공정 계약금액 증감 3억 이상의 경우는 일상감사 대상 · 물가변동 또는 단순 수량정산, 일상감사를 받은 실정보고에 따른 계약금액 조정은 일상감사 제외
50억 원 이상 ~ 300억 원 미만	10% 이상	10억 원 이상	
10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	20% 이상	5억 원 이상	
1억 원 이상 ~ 10억 원 미만	40% 이상	1.5억 원 이상	
1억 원 미만	50% 이상	-	

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '23년 12월 ∞ ∞ ∞ 지사는 계약금액 1억 원 이상 10억 원 미만인 '∞ ∞ ∞ 지사 건축물 보수보강공사'의 설계변경을 시행하면서, 증감율이 40%를 초과 (60%)함에 따라 일상감사를 경유하였어야 하나, 사전협의 및 일상감사를 경유하지 않은채 설계변경을 시행하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ∞ ∞ ∞ 지사는 설계변경 시 균열 및 단면복구 시행 물량을 반영 및 정산하였고, 단순 수량정산에 따른 계약금액 조정에 해당하는 것으로 판단하여 일상감사를 경유하지 않았다는 의견을 제시하였다. 그러나, 단순 수량정산이란 공사 설계도서의 변경을 수반하지 않고 당초 설계도서대로 공사를 시행하였음에도 발생하는 수량 변동 사항을 정산하는 것으로서, 실제 균열 및 단면복구 수량에 변경사항이 발생하여 도면 및 수량산출서의 변경을 수반하는 것은 단순 수량정산으로 받아들일 수 없다.

조치할 사항

① ↓↓↓↓실장은 「감사규정」에 따라 일상감사를 경유하지 않고 설계변경을 시행한 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ∞ ∞ ∞ 지사장은 「감사규정」에 따라 일상감사 대상업무에 대한 일상감사 협의 및 경유 이행을 철저히하시기 바랍니다. (통보)