

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [14] 수색 재개발 송전철탑 적기 철거로 대규모 민원 예방

관 계 부 서 : ○◇본부 ◇□◇■처 ◇■◇□부

모 범 직 원 : ○◇본부 ◇□◇■처 ◇■◇□부 대리 000

내 용

위 사람은 2024. 7월부터 현재까지 ○◇본부 ◇□◇■처 ◇■◇□부에 근무하면서 154kV 수색변전소 옥내화 관련 송전선로 지중화 정비공사 업무를 담당하여 「수색·증산 재정비 촉진 지구」 결정에 따른 변전소 옥내화 추진 관련 송전선로 지중화 업무를 맡아 수색변전소 옥내화 지연('24.6 → '25.6)에 의한 수색8구역 내 횡단 기설 송전선로 철거 지연을 최소화하고자 재개발 조합과의 철거 관련 공정 협의, 인허가 지연 최소화를 위한 지자체 방문 설득 등을 통해 약속한 철거 일정('25.11) 내 철탑 철거를 완료하여 수색8구역 재개발 구역의 대규모 민원을 예방하였고 송전설비 가압을 통해 안정적인 전력공급에 크게 기여하였다.

1. 철탑 적기 철거를 통한 수색8구역 재개발사업(APT)공사 지연 등 민원 예방

「수색·증산 재정비 촉진 지구」는 한전의 옥외 전력 설비를 지중화하고 ○◇시는 부지개발의 사업성을 확보하여 부지 종상향에 따른 개발이익이 전력설비 지중화 비용보다 높음을 활용한 송전선로 지중화 및 변전소 옥내화(지하화) 사업

이라고 할 수 있다. '22년 당시 실시설계·인허가 지연 등에 따른 수색변전소 준공목표('24.6 → '25.6)가 변경됨에 따라 설비 가압 및 송전철탑 철거 지연이 예상되는 상황으로, 수색8구역 재개발 관련 입주 지연 등 재개발 조합 간 대규모 민원 발생이 우려되는 상황이었다.

수색8구역 재개발 지구 내 송전철탑 적기 철거 등 원활한 공사 추진을 위해 재개발 조합 대표와의 연락망을 구축하여 지속적인 연락 체계를 구축하였으며, 송전철탑 철거 관련 재개발 조합 방문 협의를 통해 조합 대표, 재개발 시공사, 한전 간 공정 회의를 통해 추진중인 사업 간의 일정을 공유하고 향후 일정을 지속적으로 논의하는 방안을 마련하였으며, 송전철탑 철거 일정('25.11) 서면 회신을 통해 재개발 조합과의 일정 공유로 민원을 최소화하고, 철탑 철거 지연에 따른 아파트 입주 지연 민원 등 대규모 민원 방지를 위해 상호간 협력하여 노력한 결과, 약속한 철거 일정('25.11) 내 철탑 철거를 완수하여 민원을 해소하였다.

[그림 1] 송전철탑 철거 일정 공문 및 공사 추진 관련 공문

--	--

2. 인허가 관련 지자체 협력 등 능동적 업무 수행으로 철탑 정비공사 기여

「154kV 수색변전소 옥내화 관련 송전선로 지중화 정비공사」 관련 송전철탑 신설 2기 및 철거 9기에 대한 생태·경관보전지역 행위허가 등 ◎◇ 및 고양시의 인허가 승인을 위한 다양한 지자체 협력이 필요한 상황이었다. 일부 철탑 철거 구간의 경우 철탑 철거 자재를 운반하기 위한 진입로 개설이 필요한 상황임에도 토지소유주 불명(등기부등본 미기재), 생태·경관보전지역 경유 등 소요되는 인허가 절차가 증가되어 추진중인 송전선로 정비공사의 난항이 예상되는 상황이었다.

추진중인 송전선로 정비공사의 적기 시행을 위해 토지소유주 불명인 필지에 대한 토지소유주를 확인하기 위하여 해당 지역의 행정복지센터와 업무 협업을 통해 해당 필지의 토지소유주 주소 조회 관련 주민등록초본(공용) 발급 절차를 시행하여 토지소유주의 신원을 확인할 수 있었으며, 이를 통해 토지소유주 확인 및 토지사용 동의서 수취를 위한 활동이 가능하여 업무 지연을 최소화하였다.

또한 ◎◇ 지역 철탑 철거 관련 임시작업장 및 진입로 개설을 위해 개발행위 허가 관련 지자체(은평구청) 최초 협의 시, 생태·경관보전지역 경유 및 등산객 등 시민 안전 위험 등 우려에 따른 개발행위허가 협의 시 지속적 보완을 요구하여 철탑 적기 정비 일정에 지장이 초래되는 상황이었다. 송전선로 지중화 정비공사 적기 수행을 위해 ◎◇특별시 정원도시국 자연생태과와 합동 현장 답사를 시행하고 복구계획을 협의하여 해당 생태·경관보전지역 행위허가를 이끌어 내었으며, 기존 등산로를 최대한 활용하여 별목 등 산림훼손 구간을 최소화하도록 진입로 개설 구간을 설정하였고, 등산객 안전 확보를 위한 우회로, 안내표지, 신호수 배

치 등 안전대책을 시행하여 등산객 등 시민 안전을 최우선으로 공사를 시행할 것으로 지자체와 협의를 진행중에 있으며, 진입로 개설 관련 인허가 승인을 위해 능동적인 업무를 수행하는 등 지중화 공사 적기 준공을 위해 크게 기여하였다.

[그림 2] 토지소유주 조희 및 협의, 보전지역 행위허가서 및 지자체 대관 협의 공문

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.