

한국전력공사 상임감사위원

시정요구, 통보

제 목 : [2] 배전공사 증감에 따른 감리용역비 대가 조정 소홀

관 계 부 서 : 전북본부 김제지사

조 치 부 서 : 전북본부 김제지사

내 용

1. 업무 개요

전북본부 김제지사는 배전공사 시공품질 확보 및 안전관리를 위해 [표 1]과 같이 감사대상 기간인 최근 3년간 배전공사 4,232건, 감리용역 339건을 시행하였다.

[표 1] 최근 3년간(2023년~2026년) 배전공사 및 감리용역 실적

(단위 : 건)

구 분	배전공사			감리용역		
	단가	총가	소계	단가	총가	소계
김제지사	4,211	21	4,232	309	30	339

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제10조에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우 설계변경을 시행하도록 규정하고 있다.

「배전공사 관리업무 수행기준」 1.3.3 (감리원의 업무)에 따르면 감리원은 배전설비 공사의 변경에 관한 사항을 검토·확인하여야 한다.

동 기준 2.3.3 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 감리업자는 설계변경 등으로 인한 계약금액의 조정을 위한 각종 서류를 공사업자로부터 제출받아 해당 공사에 배치된 비상주감리원으로 하여금 검토·확인케 하고 대표자 명의로 발주자에게 제출하여야 한다. 이 때 변경설계서는 책임감리원이 작성하고, 비상주감리원이 검토하여야 하며 설계변경으로 인한 계약금액의 조정은 당사의 공사 및 공사비 기준관리규정에 따라 처리하여야 한다. 또한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 책임감리원은 공정이행의 지연으로 품질 저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 발주자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다.

동 기준 4.1.4 (대가 등의 조정)에 따르면 본공사의 설계변경으로 공사계약금액이 당초 금액보다 10% 이상 증감된 경우에 발주자는 감리업자와 협의하여 감리용역의 대가 및 업무수행기간(감리원 배치기간 포함)을 조정할 수 있다. 단, 설계변경으로 감리용역금액이 증감된 경우에는 변경금액 만큼 감리원 배치를 증감시켜야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 확인 결과 ‘♠*☒’ 등 9건의 배전공사는 [표 2]와 같이 착공후 시

공 물량이 축소되어 공사비가 10%이상 감액되었으나, 감리용역 9건이 설계변경을 하지 않고 준공되어 대가 조정없이 감리용역비 11,241,656원이 과다 지급되었다.

[표 2] 김제지사 배전공사 설계변경 미시행 및 감리용역 과다지급 내역(9건)

(단위: 원, %)

순번	사업소	공사명	본 공사 감액율(%)	과다지급액 (원)	담당자
1	김제	익명화	23	1,411,379	☎☎☎
2	김제	익명화	22	1,917,882	★★★
3	김제	익명화	21	1,452,142	♣♣♣
4	김제	익명화	19	1,483,408	♣♣♣
5	김제	익명화	17	1,053,281	●●●
6	김제	익명화	15	1,400,381	●●●
7	김제	익명화	11	420,529	▽▽▽
8	김제	익명화	11	1,401,770	♥♥♥
9	김제	익명화	10	700,884	○○○
총 9건				11,241,656	

관계자 의견

해당지사의 업무 담당자들은 배전공사의 준공금액이 10% 이상 증감될 경우 설계변경을 통해 감리용역 대가를 조정하여야 한다는 점에 대해 인정하였으며, 일부 감리용역에 대해 설계변경을 하는데 소홀하였다고 답변하였다.

이에 대해 김제지사는 「배전공사 감리업무 수행기준」에 따라 감리회사가 공사 기간에 적정 감리원 인원이 실배치하지 않았으므로 준공 이후 과다 지급된 감리 대가에 대해 회수 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

김제지사장은

- ① 과다지급된 감리용역비 11,241,656원을 회수하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시정 1 통보 1	회 수 [11,241,656원]	-	김제지사	김제지사

감사자 소속 : 5권역감사부 직위 : 감사차장 성명 : ㉡㉡㉡