

# 한국전력공사 상임감사위원

## 통보(우수사례)

제 목 : [13] 적극적 대관협의를 통한 도로점용료 감액 및 투자비 절감  
관 계 부 서 : ◎◇본부 ◆●●□처  
모 범 직 원 : ◎◇본부 ◆●●□처 과장 000  
내 용

위 직원은 '22년 2월부터 현재까지 ●●● ☆☆☆에서 전력구공사 시공업무를 담당하면서, 투철한 책임감과 적극적인 업무수행 자세로 공사 추진 과정에서 발생 가능한 위험요인을 사전에 점검하고 사업비의 적정 집행을 위해 지속적으로 노력하였다. 특히 「의왕지역 전기공급시설 전력구공사(과천-동안양1차)」 시행과 관련하여, 지자체가 부과한 도로점용료의 산정기준을 면밀히 재 검토하고 관련 법령 및 조례, 타 지자체 적용사례 등을 종합적으로 분석함으로써 점용료 부과오류를 바로잡았다. 또한 이를 토대로 의왕시와 적극적인 대관협의를 추진하여 기존 부과금액 62,846,850원을 6,028,610원으로 변경 재 부과하도록 이끌어내 총 56,818,240원의 투자비를 절감하는데 크게 기여하였다.

### 1. 도로점용료 부과 오류를 선제적으로 인지하고 재검토 필요성 도출

●●● ☆☆☆는 청계2지구 송전선로 지중화에 따른 「의왕지역 전기공급시설 전력구공사(과천-동안양 1차)」 추진함에 있어, '25년 11월에 의왕시에 '도달수

직구 작업장 부지 및 진입로’ 등 의왕시 포일동 505-84 일원에 대해 도로점용(굴착) 허가를 신청하였고, 동년 12월에 허가번호 제2025-132호로 도로점용(굴착) 허가를 받았으며, 점용기간은 2025년 12월 22일부터 2027년 7월 8일까지이고 일시점용 면적은 1,350㎡, 계속점용은 관경 3,500mm, 연장 334m 규모였다.

그러나 2025년 12월 최초 허가 당시 의왕시는 일시점용료 57,133,500원, 계속점용료 28,560원, 부가세 5,713,350원 등 총 62,846,850원을 부과하였고, 도달수직구 작업장 부지 및 진입로의 일시점용료 기간단위를 일괄적으로 “일” 기준으로 적용하였다. 위 직원은 해당 부과내역이 장기 점용구간의 산정기준과 부합하지 않을 수 있다는 점에 착안하여 즉시 재검토 필요성을 도출하였다.

**[그림 1] 최초 허가 공문**

|         |          |
|---------|----------|
| 익명화     | 익명화      |
| 최초 허가공문 | 점용료 산출내역 |

2. 조례·법령·타 지자체 사례 근거로 적극적 대관협의 추진

위 직원은 도로점용료 오류를 바로잡기 위해 「의왕시 도로점용료 등 징수 조례」 별표 1의 산정기준을 면밀히 검토하였다. 그 결과 공사용 부지는 산정기준 제8호에 따라 점용기간이 1년을 초과하는 경우 “1년” 단위 적용이 타당하고, 공사용 부지의 진입로 72㎡는 산정기준 제10호에 따라 별도로 산정해야 함을 확인하였다. 아울러 점용기간이 564일로 약 1.6년에 해당한다는 점, 그리고 수원시·성남시·평택시 등 타 지자체에서도 1년 초과 점용 시 “년” 단위를 적용하고 있다는 점을 근거로 도로점용료 산출 검토서를 작성하여, 의왕시에 수 차례 방문하는 등 적극적으로 의왕시에 재 검토를 요청하였다. 그 협의 결과 의왕시는 관련 법률 및 도로점용료 산출 검토서를 확인한 뒤, 점용기간 1년 초과 시 1년 단위로 부과하는 것이 타당하다고 판단하게 하고, 기 부과 금액을 취소 후 변경 재 부과토록 합의점을 이끌어냈다.

### [그림 2] 재 검토 요청 및 회신 공문

|            |           |                 |
|------------|-----------|-----------------|
| 익명화        | 익명화       | 익명화             |
| 재 검토 요청 공문 | 도로점용료 검토서 | 오류 정정 재 부과 회신공문 |

### 3. 점용료 재산정 관철을 통한 약 57백만원의 투자비 절감 성과 창출

의왕시는 2026년 1월 20일 점용료 변경 허가를 통보하면서, 일시점용료를 5,452,000원으로 조정하고 계속점용료 28,560원, 부가세 548,050원을 반영하여 총 도로점용료를 6,028,610원으로 변경하였다. 이는 최초 부과액 62,846,850원 대비 56,818,240원을 절감한 것으로, 약 90% 수준의 비용 절감 효과에 해당한다. 위 직원은 단순히 부과금액을 수용하지 않고 산정기준의 적정성을 끝까지 검토·입증함으로써 공사 관련 행정비용을 대폭 절감하였으며, 공공기관과의 합리적 협의를 통해 회사 투자비 집행의 적정성과 효율성을 제고하는 데 크게 기여하였다.

**[그림 3] 도로점용료 변경 허가 공문**

|                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">익명화</p>            | <p style="text-align: center;">익명화</p>         |
| <p style="text-align: center;">도로점용료 변경 허가 공문</p> | <p style="text-align: center;">점용료 재 산출검토서</p> |

#### 4. 적극적인 문제 인식과 논리적 검토를 통한 대관업무 모범사례 구현

이 사례는 도로점용료 산정과 같은 행정처분에 대해서도 실무자가 관련 조례

와 법령, 타 기관 사례를 종합적으로 검토 할 경우 충분히 바로잡을 수 있음을 보여준 사례이다. 위 직원은 현장과 행정을 연계한 적극적인 문제 해결 역량을 발휘하여 불합리한 비용 부과를 시정하였고, 그 결과 회사의 투자비를 절감하는 한편 향후 유사 공사 추진 시 활용 가능한 대관협의 선례를 확보하는 데 크게 기여하였다.

#### [그림 4] 대관협의



#### 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.