

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 개 선 요 구

일련번호 2025-◆◆◆◆사업소-006

제 목 공사 원가 관리 미흡

관계부서 ◆◆◆◆사업소

조치부서 ◆◆◆◆사업소

내 용

1. 업무개요

회사는 「회계규정」 및 「회계결산매뉴얼」에 따라 수익·비용 대응의 원칙¹⁾에 기반하여 재무제표를 작성하고 있으며, 공사 수행 과정에서 발생한 비용과 이에 대응되는 수익을 동일 회계기간에 인식함으로써 당해 회계기간의 이익을 합리적으로 산출하고자 프로젝트별 원가 집계 및 배부 체계를 운영하고 있다.

◆◆◆◆사업소를 포함한 양수사업장은 발주자인 ♥♥♥♥원자력과 경상정비공사계약을 1년 단위로 체결하고 있으며, 계약은 매년 6월 23일에 시작하여 다음 해 6월 22일에 종료되는 구조를 갖는다. 이에 따라 ◆◆◆◆사업소는 계약기간 동안 경상정비공사와 필요시 수행되는 변동공사(계획예방, 개보수 등)를 병행하여 운영하고 있으며, 공사 실적은 월 단위로 집계되어 기성청구 및 매출 인식의 근거가 된다.

1) 수익·비용 대응의 원칙: 특정 회계기간에 인식된 수익과 이에 직접 관련된 비용을 동일 회계기간에 인식하여, 해당 기간의 경영 성과를 충실히 반영하도록 하는 회계처리의 기본 원칙.

2. 경상정비공사 연도별 계약 원가 혼용

가. 판단기준

「기업회계기준」 ‘수익·비용 대응의 원칙’에 따르면, 공사 기간 내 발생한 비용은 해당 공사 기간의 프로젝트 원가로 인식하여야 한다. 경상정비공사는 구체적인 계약 기간을 기준으로 운영되는 사업이므로, 계약 기간별로 발생한 자재비·노무비 등 직접원가는 해당 계약 기간의 경상정비공사 프로젝트에 집계하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 매출·매출원가 내역을 검토한 결과, ◆◆◆◆사업소는 “2024~2025년 ◆◆◆◆ 경상정비공사(2024. 6. 23. ~ 2025. 6. 22)”를 이행하는 과정에서 발생한 지입자재비 등 원가 집행 실적(2025. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 128,752,017원을 “2025~2026년 ◆◆◆◆ 경상정비공사(2025. 6. 23. ~ 2026. 6. 22)” 원가로 집계한 사실이 확인되었다.

[표 1] ◆◆◆◆ 경상정비공사 원가 귀속 내역(2025. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.)

(단위: 천원)						
프로젝트명	계약기간	프로젝트	매출액	매출원가	원가율	비고
2024~2025년 경상정비공사	'24. 6. 23. ~ '25. 6. 22	P241140880	1,410,145	825,316	58.53	
2025~2026년 경상정비공사	'25. 6. 23 ~ '26. 6. 22	P251140880	-	128,752	N/A	
합계			1,410,145	954,068	67.66	

자료: 사업소 제출 자료 재구성

2025년 1월 1일부터 6월 30일까지의 매출 및 매출원가 집계내역을 확인한 결과, “2024~2025년 ◆◆◆◆ 경상정비공사(2024. 6. 23. ~ 2025. 6. 22)”는 매출액 1,410,145천 원, 매출원가 825,316천 원이 반영되어 매출원가율은 58.53%로

나타났으며, “2025~2026년 ◆◆◆◆ 경상정비공사(2025. 6. 23 ~ 2026. 6. 22)” 는 매출액 없이 매출원가 128,752천 원이 반영된 것으로 확인되었다.

[표 2] ◆◆◆◆ 경상정비공사 계정별 집행내역(2025. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.)

(단위: 원)

계정그룹	세부계정	금액	비고
재료비	지입자재비, 기타잡자재비	20,426,050	
노무비	직원/급여, 별정직/급여 등	5,428,519	
경비	복리후생비, 소모품비 등	102,897,448	
총계		128,752,017	

자료: 사업소 제출 자료 재구성

“2025~2026년 ◆◆◆◆ 경상정비공사(2025. 6. 23 ~ 2026. 6. 22)”에 반영된 원가 128,752천 원은 재료비 20,426,050원, 노무비 5,428,519원, 경비 102,897,448원으로 구성되어 있으며, 해당 원가는 “2024~2025년 ◆◆◆◆ 경상정비공사(2024. 6. 23 ~ 2025. 6. 22)” 수행 과정에서 발생한 원가임이 확인되었다.

◆◆◆◆사업소는 경상정비공사 계약기간이 연중에 종료되고 새로 시작되는 구조로 인해, 담당자 변경 과정에서 집계 대상 기간을 정확히 확인하지 못하여 해당 원가를 다른 계약기간의 프로젝트에 기표한 사실을 인정하였다. 사후적으로 사업소는 당해 연도에 프로젝트 간 원가 대체 조정을 통해 조치하였다.(시정 완료)

3. 변동공사 인력투입실적 입력 누락에 따른 원가관리 미흡

가. 판단기준

「기업회계기준」 ‘수익·비용 대응의 원칙’에 따라 발생비용과 관련되어 발생한 수익은 동일 회계기간에 인식함으로써 당해 회계기간의 이익을 합

리적으로 산출하여야 한다.

회사의 「공사관리규정」 제6조(공사계획서) 및 「예산관리규정」에 따라 공사관리부서는 수주공사 계약 체결 시 공사 착공 전까지 공사계획서를 작성하여 회사 전산시스템에 입력하여야 하며, 공사계획에는 인력투입계획이 포함되어야 한다. 또한 공사별 집행계획을 수립하여야 하며, 집행계획서에는 예정 인력투입(MD)계획을 반영하여야 한다.

한편, 「회계규정」 및 「예산 및 원가관리 실무」에 따르면, 매출원가는 직접발생원가, 직접비 배부원가, 간접비 배부원가로 구성되며, 이중 직접비 배부원가는 공사 투입 일수(MD) 기준으로 배부한다. 따라서 MD 입력은 프로젝트별 원가 산정의 근거 자료로서 정확히 기록·관리되어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆사업소는 “OO1,2호기 방수로 Gate Packing 교체공사 (2023. 10. 10. ~ 2023. 11. 23.)” 수행 과정에서 인력투입 실적(MD)을 전산시스템에 입력하지 않았으며, 이에 따라 해당 프로젝트 직접 노무비가 배부되지 않은 사실이 확인되었다.

[표 3] ♡♡1,2호기 방수로 Gate Packing 교체공사 예정원가 대비 실적

(단위: 원)

계정그룹	예정원가	실적	비고
재료비	3,758,000	3,756,420	
노무비	5,863,000	278,120	투입인력 실적 전무
경비	1,127,000	704,593	
계	10,748,000	4,739,133	

자료: 사업소 제출 자료 재구성

[표 3] 예정원가 대비 실적에 따르면, 노무비는 예정원가 5,863,000원 대비 실적 278,120원으로 집계되어 투입인력 실적이 반영되지 않은 것으로 확인된다.

◆◆◆◆사업소는 실제 프로젝트 수행 과정에서 한 명의 인력이 하루 동안 여러 공사에 분산 투입되는 운영 구조로 인해 인력투입계획이 공사계획에 반영되지 않았으며, 개보수 성격의 공사 특성상 단일인력의 전일 투입이 전제되지 않는 사유로 MD 입력이 누락되었다고 설명하였다.

◆◆◆◆사업소는 월간 인력투입 실적 입력 및 마감 절차를 운영하고 있었으나, 개보수 공사에 대한 인력투입 실적의 반영 여부를 검증하지 못한 채 마감이 이루어졌고, 그 결과 예정원가 기준 총 5,584,880원의 직접노무비가 해당 프로젝트에 배부되지 않았다.

[표 4] ♡♡1,2호기 방수로 Gate Packing 교체공사 매출 및 매출원가

(단위: 원)				
프로젝트명	매출액	매출원가	원가율	비고
2023년 001,2호기 방수로Gate Packing교체공사	16,800,000	4,739,133	28.21	

자료 : ERP 매출원가율리포트 조회자료 재구성

배부되지 못한 금액은 사업소에서 수행 중인 다른 공사 프로젝트에 배부되어, 해당 프로젝트의 원가율은 유사 공사 평균 원가율 약 57%의 절반에 불과한 28.21%로 나타났으며, 이는 사업소 내 프로젝트별 원가율 및 매출원가 실적을 왜곡하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆사업소는 경상정비공사 및 변동공사 수행 과정에서 공사기간별 원가 구분과 인력투입 실적 관리 등 수익·원가 인식 관련 내부통제 절차에 미흡한 점이 있었음을 인정하고, 경상·변동공사에 대한 원가 집계 기준과 MD 입력 검증 절차를 재점검하여 유사 사례가 재발하지 않도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆사업소장은

- ① 연도별 경상정비공사 계약간 혼용된 원가에 대해서는, 정상 귀속되도록 프로젝트간 원가 대체를 통해 정정하시고,(시정 완료)
- ② 개보수공사를 포함한 모든 공사에 대하여 월간 인력투입 실적(MD) 입력 현황을 점검하고 누락 여부를 확인할 수 있는 검증 절차를 마련하시고,(개선)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)