

NO	우수 사례명	부서명
5	「재생e 감시제어시스템 〇〇〇〇 설치공사」 공정개선	꽃꽃꽃꽃팀

□ 추진배경 및 개요

- 해당공사의 시공 설계단가 과소로 적자 사업 운영 불가피
→ 작업공정 분석을 통한 적자요인 식별,해소 필요

□ 추진방법 및 개선내용

- 작업공정 분석

공 정	문제점
- 〇〇〇〇 시설	- 재생e발전소 자체설비 미 시공(허위공정율)으로 재방문 사례 다발 → 인력손실
- 통신개통, 부대공사 (재생e발전소 구내 e-WSN 불감 개소)	- 발전소 외부에 〇〇〇〇 설치개소 다수로 485케이블 외부시설에 따른 민원, 시공난해 등으로 시공지연 발생 → 적자시공

- 공정개선 건의 → 발주처

- 작업프로세서 개선으로 재 방문사례 해소

- 485케이블 포설 공정은 재생e발전소에서 시공토록 개선 → 적자공정 해소

□ 개선 성과 및 계획

- 공정개선 및 적자공정 해소를 인건비 감소 : ↓11백만원 절감
 - 개선전 : 96.6(매출액) × 95%(인건비 비율) = 66백만원
 - 개선후 : 96.6(매출액) × 79%(인건비 비율) = 55백만원