

한전KDN(주) 상임감사

개선요구 및 권고

제 목	가사업시행계획서 수립 적정성 미흡
소 관 부 서	IT운영사업처
조 치 부 서	IT운영사업처(해외사업부, 베트남지사, 인도네시아지사)
구 분	사업관리(사업계획 및 전략 수립)
내 용	

1. 업무 개요

IT운영사업처 해외사업부, 베트남지사, UAE지사, 인도네시아지사(이하 “해외조직”이라 한다)는 해외 신규사업 발굴 및 개발을 위한 가사업 시행계획을 수립하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「해외사업수주 절차서」 4.3(가사업시행계획서) 2)에 따르면 일상적인 사업개발을 위해서 통합 가사업시행계획서를 작성할 수 있으며, 본격적인 수주활동이 전개되어 관련된 가사업시행계획서가 작성되면 해당사업에서 집행된 원가는 관련사업으로 대체하여 관리한다고 규정되어 있다.

또한 「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 3.3.1(작성) 1)에 따르면 최초 사업시행 계획서는 종합사업시행계획서가 기본이 되며, 수주부서는 기능영역, 사업성격 등에 따라 시행부서에서 계획매출액을 분할하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 「직제규정 시행세칙」 [별표 5-1](본사 분장업무)에 따르면 해외사업부는 해외사업 관리운영 및 해외지사를 관리한다고 규정되어 있다.

또한 「감사 규정」 [별표2](일상감사 시행범위)에 따르면 가사업시행계획(분할사업 제외)은 가사업금액이 2024년 2월 2일 이전에는 1억원 이상, 그 이후는 5천만원 이상일 경우 일상감사를 시행하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업 성격별 개별 가사업시행계획서 작성 적정성 미흡

감사대상기간¹⁾ 동안 해외조직이 해외사업 발굴을 위한 가사업 수행 시, 해당 연도별로 사업 성격에 따라 “전력ICT 사업개발”, “신재생에너지 사업개발”, “해외전력 그룹사 기반” 등으로 [표 1]과 같이 가사업시행계획서를 2~3건 개별로 분류하여 작성하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 1] 해외조직 가사업 운영 현황

연도	부서명	사업번호	사업명	가사업금액(원)	사업기간
2020년	해외사업부	202052004001	해외 전력ICT 사업발굴 및 구축 추진	98,600,000	'20. 1. 1. ~ '20.12.31.
		202052005001	해외 신재생에너지 사업 발굴 및 구축	98,400,000	'20. 1. 1. ~ '20.12.31.
2021년	해외사업부	202152008001	2021년도 해외 전력ICT 사업 발굴 및 구축	98,600,000	'21. 1. 1. ~ '21.12.31.
		202152009001	해외 신재생에너지 사업 발굴 및 구축	98,500,000	'21. 1. 1. ~ '21.12.31.
2022년	해외사업부	202252022001	2022년도 전력그룹사 기반 플랫폼 글로벌 사업발굴 및 구축	89,545,455	'22. 1. 1. ~ '22.12.31.
		202252023001	2022년도 해외 에너지ICT 플랫폼 기반 사업발굴 및 구축	89,636,364	'22. 1. 1. ~ '22.12.31.
	베트남지사	202252003001	22년 베트남 전력ICT 사업 개발	99,800,000	'22. 1. 1. ~ '22.12.31.
		202252004001	22년 베트남 신재생에너지 사업 개발	99,800,000	'22. 1. 1. ~ '22.12.31.
	UAE지사	202252008001	2022년 UAE 신재생에너지 사업발굴 및 구축	98,500,000	'22. 1. 1. ~ '22.12.31.
		202252009001	2022년 UAE 전력ICT사업 발굴 및 구축	98,500,000	'22. 1. 1. ~ '22.12.31.

1) 해외사업부('19. 5.~'25. 2.), 베트남지사('22. 5.~'25. 2.), 인도사무소('22. 7.~'25. 2.)

연도	부서명	사업번호	사업명	가사업금액(원)	사업기간
2023년	해외사업부	202352001001	2023년도 글로벌 에너지ICT 플랫폼 기반 사업발굴 및 구축	98,900,000	'23. 1. 1. ~ '23.12.31.
		202352002001	2023년도 글로벌 전력그룹사 기반 플랫폼 사업발굴 및 구축	98,801,000	'23. 1. 1. ~ '23.12.31.
		202352021001	글로벌ICT 대외사업 추진	89,819,091	'23. 1. 1. ~ '24. 1.31
	베트남지사	202352010001	23년 동남아 전력ICT 사업개발	98,000,000	'23. 1. 1. ~ '23.12.31.
		202352011001	23년도 동남아 신재생에너지 사업개발	96,000,000	'23. 1. 1. ~ '23.12.31.
	UAE지사	202352012001	2023년 UAE 신재생에너지 사업 발굴 및 구축	97,000,000	'23. 1. 1. ~ '23.12.31.
		202352013001	2023년 UAE 전력ICT 사업 발굴 및 구축	98,500,000	'23. 1. 1. ~ '23.12.31.
2024년	해외사업부	202452013001	2024년 솔루션기반 해외 전력ICT 신규사업 개발	98,800,000	'24. 1. 1. ~ '24.12.31.
		202452014001	2024 해외전력그룹사 기반 ICT 신규사업 개발	97,800,000	'24. 1. 1. ~ '24.12.31.
	베트남지사	202452008001	'24년 베트남 및 동남아 신재생에너지 사업 개발	99,950,000	'24. 1. 1. ~ '24.12.31.
		202452009001	'24년 베트남 및 동남아 전력ICT 사업개발	99,930,000	'24. 1. 1. ~ '24.12.31.
	UAE지사	202452006001	2024년 UAE 신재생에너지 사업 발굴 및 구축	98,500,000	'24. 1. 1. ~ '24.12.31.
		202452007001	2024년 UAE 전력ICT 사업 발굴 및 구축 추진	99,000,000	'24. 1. 1. ~ '24.12.31.
	인도네시아 지사	202452011001	24년 인도네시아 신재생에너지 사업개발	99,600,000	'24. 1.18. ~ '24.12.31.
		202452012001	24년 인도네시아 전력ICT 사업개발	99,800,000	'24. 1.18. ~ '24.12.31.
2025년	해외사업부	20255200200	2025년 솔루션기반 해외 전력ICT 사업개발	49,000,000	'25. 1. 1. ~ '25.12.31.
	베트남지사	202552004001	25년 베트남 및 동남아 전력ICT 사업개발	49,990,000	'25. 1. 1. ~ '25.12.31.
		202552005001	25년 베트남 및 동남아 신재생에너지 사업개발	49,950,000	'25. 1. 1. ~ '25.12.31.
	UAE지사	202552003001	2025년 UAE 전력ICT 사업 발굴 및 구축 추진	199,900,000	'25. 1. 1. ~ '25.12.31.
	인도네시아 지사	202552014001	25년 인도네시아 에너지ICT 사업개발	49,900,000	'25. 2.17. ~ '25.12.31.

자료: 사내 Easy-O 부서별 사업수행내역 자료 재구성

그리고 가사업시행계획서의 예산금액을 확인한 결과 2024년까지 가사업 금액은 일상감사 시행 대상 금액 기준인 1억원 이하 약 9천만원 후반으로 작성되었고, 2025년 가사업금액은 일상감사 시행 대상 금액 기준인 5천만원 이하 약 4천만원 후반으로 작성되는 등 「감사 규정」 일상감사 시행범위 금액내에 맞춰 예산을 산출한 것으로 확인되었다.

이는 일상감사를 받지 않으면서 예산을 최대한 확보하기 위한 목적으로 가사업 시행계획서를 작성한 것으로 판단되어 해외조직이 가사업에 대한 예산금액을 적정하게 산출했다고 보기 어렵다.

따라서 「사업시행계획 및 결과보고 절차서」에 따라 종합사업시행계획서 작성 후 기능영역, 사업성격 등에 따라 시행부서에서 계획매출액을 분할 하는 것이 합당해 보인다.

나. 가사업시행계획서 예산산출 적정성 미흡

해외조직의 가사업시행계획서별 가사업 예산금액이 유사함에 따라, 사업시행 계획서 예산산출 근거 첨부자료를 확인한 결과, 과목별 예산산출에 대한 기본적인 수량 및 단가만 작성되어 있을 뿐, 세부 산출 근거가 없는 것으로 확인되었다.

그리고 가사업 계획변동비 금액과 실적변동비 금액을 비교한 결과, 2020년부터 2024년까지 5개년간 평균 예산집행률은 약 45.97%로 계획 대비 실적 금액이 [표 2]와 같이 차이가 컸음을 확인하였다.

[표 2] 해외조직 가사업 계획 및 사용금액 현황

연도	부서명	사업번호	사업명	계획변동비 (원)	실적변동비 (원)	변동비 예산 집행률(%)
2020년	해외사업부	202052004001	해외 전력ICT 사업발굴 및 구축 추진	88,703,727	23,346,672	26.32%
		202052005001	해외 신재생에너지 사업 발굴 및 구축	90,141,600	7,186,114	7.97%
2020년 평균				89,422,664	15,266,393	17.15%
2021년	해외사업부	202152008001	2021년도 해외 전력ICT 사업 발굴 및 구축	88,840,000	29,151,596	32.81%
		202152009001	해외 신재생에너지 사업 발굴 및 구축	89,300,000	10,057,833	11.26%
2021년 평균				89,281,598	17,001,722	19.10%
2022년	해외사업부	202252022001	2022년도 전력그룹사 기반 플랫폼 글로벌 사업발굴 및 구축	83,600,000	43,810,164	52.40%
		202252023001	2022년도 해외 에너지ICT 플랫폼 기반 사업발굴 및 구축	82,200,000	45,227,056	55.02%
	베트남지사	202252003001	22년 베트남 전력ICT 사업 개발	96,527,540	13,192,658	13.67%
		202252004001	22년 베트남 신재생에너지 사업 개발	96,227,540	60,466,325	62.84%
	UAE지사	202252008001	2022년 UAE 신재생에너지 사업발굴 및 구축	84,206,800	68,725,449	81.62%
		202252009001	2022년 UAE 전력ICT사업 발굴 및 구축	93,702,900	87,455,873	93.33%
2022년 평균				89,346,197	35,079,988	39.46%
2023년	해외사업부	202352001001	2023년도 글로벌 에너지ICT 플랫폼 기반 사업발굴 및 구축	86,700,000	64,714,496	74.64%
		202352002001	2023년도 글로벌 전력그룹사 기반 플랫폼 사업발굴 및 구축	86,500,000	74,925,388	86.62%
		202352021001	글로벌ICT 대외사업 추진	86,595,204	32,930,975	38.03%
	베트남지사	202352010001	23년 동남아 전력ICT 사업개발	96,076,200	63,358,299	65.95%
		202352011001	23년도 동남아 신재생에너지 사업개발	94,503,400	18,819,008	19.91%
	UAE지사	202352012001	2023년 UAE 신재생에너지 사업 발굴 및 구축	84,722,400	41,393,913	48.86%
		202352013001	2023년 UAE 전력ICT 사업 발굴 및 구축	87,625,600	46,791,801	53.40%
2023년 평균				89,211,168	39,944,786	45.02%

연도	부서명	사업번호	사업명	계획변동비 (원)	실적변동비 (원)	변동비 예산 집행률(%)
2024년	해외사업부	202452013001	2024년 솔루션기반 해외 전력ICT 신규사업 개발	96,612,560	41,880,192	43.35%
		202452014001	2024 해외전력그룹사 기반 ICT 신규사업 개발	93,606,360	49,847,110	53.25%
	베트남지사	202452008001	‘24년 베트남 및 동남아 신재생에너지 사업 개발	97,796,000	15,271,143	15.62%
		202452009001	‘24년 베트남 및 동남아 전력ICT 사업개발	98,005,058	65,805,345	67.14%
	UAE지사	202452006001	2024년 UAE 신재생에너지 사업 발굴 및 구축	88,785,406	44,574,696	50.20%
		202452007001	2024년 UAE 전력ICT 사업 발굴 및 구축 추진	90,585,406	25,022,360	27.62%
	인도네시아 지사	202452011001	24년 인도네시아 신재생에너지 사업개발	96,500,000	6,778,809	7.02%
		202452012001	24년 인도네시아 전력ICT 사업개발	97,000,000	58,655,178	60.47%
2024년 평균				90,769,839	39,540,529	43.79%
2020년~2024년 5개년 전체 평균				91,002,548	41,575,538	45.97%

자료: 사내 Easy-O 부서별 사업수행내역 및 사업시행결과보고 자료 재구성

그러나 해외조직은 해외사업부 및 해외지사의 담당 국가별로 고객사 등 시장과 사업환경이 다름에도 불구하고, 해외지사 모두 유사한 방법으로 가사업시행계획서를 작성하는 등 미흡함이 확인되었다.

따라서 가사업 금액 산출시 지사별 사업여건과 전년도 또는 최근 3개년 예산 집행 실적 등을 반영하여 산출근거의 명확화 및 객관성 확보 필요하다.

관계부서 의견

① 사업 성격별 개별 가사업시행계획서 작성에 대한 관계부서 의견 및 검토 결과

해외조직은 사업 성격별로 가사업시행계획서를 작성하는 사유에 대해서 “전력”, “신재생에너지”, “스마트시티” 등 마케팅 대상이 우리회사의 전 사업(솔루션)을 대상으로 수행함에 따라 가사업을 분리하여 운영하는 것이 합리적이라고 판단했으며, 본사 본부 조직이 사업 성격에 따라 분리된 것과 같이 사업성격에 따라, 가사업을 분리하여 작성하는 것이 적절하다고 의견을 제시하였다.

제시한 의견에 따라 사업 성격을 구분하여 가사업을 각각 작성하는 사항도 어느 정도 타당하다고 보여질 수도 있으나, 현재 해외조직에서 운영 중인 가사업은

「해외사업수주 절차서」에 따라 사업발굴을 위한 가사업이며, 수주활동이 전개되면 현재 가사업을 진사업으로 전환하는 것이 아닌 해당 사업 건으로 새로운 가사업 시행계획서를 작성하게 되므로, 이 주장은 받아들이기 어렵다.

② 가사업시행계획서 예산산출 적정성 미흡에 대한 관계부서 의견

해외조직은 가사업시행계획서 예산산출 적정성 미흡에 대하여, 작성 담당 직원이 해당 사용 예산에 대한 평균과 횟수 등을 감안하여 작성했을 것으로 사료되며, 출장비, 마케팅 비용 등 예산을 최대한 합리적으로 수립했다는 의견을 제시하였다.

또한, 해외사업개발 예산 수립 시, 사업개발 가시화의 가능성을 감안하여 예산이 부족할 경우 본사 담당부서와 추가 예산배정 협의 등이 어려워서 사업예산을 여유 있게 책정하였다고 답변하였다.

향후 가사업시행계획서 작성 시에는 각 해외지사별로 현지 마케팅 환경 및 사업환경 등을 반영하면서, 최근 3개년 사용금액(변동비)의 평균치 등을 고려하여, 산출근거 명확화 및 객관성 확보를 통해 가사업 예산을 적정하게 책정하도록 노력하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 IT운영사업처장은

- ① 가사업시행계획서 작성 시, 예산산출의 세부 산출근거를 명확히 하여 수립하고, 가사업 예산 금액 대비 집행 금액 비율이 낮음에 따라, 예산 사용 실적 평균치 등을 반영하는 등 여러 상황을 고려하여 가사업시행계획서를 작성하여 주기 바라며(개선)
- ② 가사업시행계획서 작성 시, 일상감사 검토를 통한 예산산출 근거의 신뢰성 확보를 위해, 현재 사업 성격별로 작성하고 있는 개별 사업시행계획서를 종합 사업시행계획서로 작성 후 사업 성격별 분할사업시행계획서를 작성하거나,

「직제규정 시행세칙」에 따라 해외사업 관리운영 및 해외지사를 관리하는 해외사업부에서 해외사업부 및 해외지사의 가사업시행계획서를 1건의 종합사업시행계획서로 작성 후 부서, 지사별로 분할사업시행계획서를 작성하는 방안을 검토해 주기 바랍니다.(권고)