

통 보

제 목 시설물 보수공사의 하자검사 기한 미준수

관 계 부 서 ○○지사, □□지사

내 용

비축지사는 하자검사가 필요한 시설물 보수공사(용역 및 구매를 포함하며, 이하 “보수공사”라 한다)에 대하여 준공검사(검수) 완료 후 ERP 시스템에서 하자검사 일정을 수립하고 반기 1회 이상 하자검사를 실시(단, 건설담당부서 소관공사는 하자담보책임기간 개시일로부터 1년 이내에는 분기 1회 이상 실시)하고 있으며, 동 검사결과를 ERP 시스템에 입력하여 담당팀장의 승인을 득하는 절차로 관리되고 있다.

ISO 하자관리절차서에 의거 하자담보책임기간 만료 5일전까지 해당시설물에 대한 최종 하자검사를 실시하고 이상이 없는 경우 ERP 시스템에서 하자보수완료확인서를 작성하여 보고하고, 하자가 있는 경우 동 시스템에서 하자보수요구서를 작성하여 시공계약자에게 즉시 하자보수를 요구하여야 하며, 하자기간 내 발생한 하자는 하자담보책임기간 만료 후에도 시공계약자의 부담으로 보수하도록 하여야 한다.

시설물 보수공사의 최종 하자검사 현황을 점검한 결과, ○○지사는 감사일 기준(2017.11.24.) 2017년 총 12건의 보수공사가 하자책임기간이 만료되었으며, 이 중 2건은 하자관리절차서에서 규정한 바와 달리 책임기간 만료 1일전에 검사를 시행하였으며, 1건은 하자책임기간이 만료 5일전까지 검사를 시행하지 않은 실정이었다.

【 표-1. ○○지사 최종 하자검사 미준수 현황('17.11.24. 기준) 】

계약명	계약금액	하자담보책임 기간	최종하자 검사기한	최종하자 검사일
Loading Arm Cylinder Seal 교체공사	8백만원	'15.05.06. ~ '17.05.05.	2017.04.30.	2017.05.04.
Jetty Loading Arm 전동밸브 작업대 설치공사	8백만원	'15.06.25. ~ '17.06.24.	2017.06.19.	2017.06.23.
입출하부두 LDD 국산화 물품구매(설치포함)	74백만원	'14.11.27. ~ '17.11.26.	2017.11.21.	-

또한, □□지사는 감사일 기준(2017.11.30.) 총 6건의 보수공사에 대해 최종 하자검사를 시행하였으며, 이중 1건은 ERP 시스템에서 하자보수완료확인서를 작성하여 보고하지 않아 조치가 필요하다 판단된다.

【 표-2. □□지사 최종 하자검사 미준수 현황('17.11.30. 기준) 】

계약명	계약금액	하자담보책임 기간	최종하자 검사기한	최종하자 검사일
각종 건물 지붕 개선공사	70백만원	'14.11.10. ~ '17.11.09.	2017.11.04.	2017.11.04.

조치할 사항

○○, □□지사장은 책임기간이 만료되는 보수공사에 대해 최종 하자검사를 실시하고 ERP 시스템을 통해 하자보수완료확인서를 작성, 보고하시기 바랍니다.

또한, 향후에는 하자관리절차서 5.9항에 따른 최종 하자검사의 기한이 준수될 수 있도록 담당자 교육을 강화하는 등 재발방지 대책을 강구하시기 바랍니다.