

통 보 · 권 고

제 목 가스전 시설운영 및 연차보수에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆사무소, ○○○○○처

내 용

생산광구 시설운영관리 절차서(이하 “절차서”)는 국내외 운영광구의 시설운영 및 유지보수 등 제반사항을 규정하고 있으며, 가스전 보수공사 지침서(EQI-0901-DH1)에서도 연차보수 관련 사항은 동 절차서를 따르도록 규정하고 있다. 연차보수란 생산 시설물의 성능 및 상태, 보수 주기 등을 확인 후 보수 대상설비, 방법, 내용, 금액 등을 검토하여 향후 3개년 간의 유지보수 계획을 수립하고, 당해연도 보수 작업을 시행하는 것을 지칭한다.

I. 3개년 연차보수계획(안) 수립 일정 준수

절차서 5.2.1.1항에 의거 유지보수담당팀장은 3개년 연차보수계획(안)을 사무소장의 승인을 받은 후 매년 9월 30일까지 본사 담당부서장에게 송부하여야 하며, 5.2.1.2항에 따라 본사 사업담당팀장은 연차보수계획(안)을 검토하여 최종 확정하고 차년도 예산에 반영토록 한다. 또한, 5.2.1.3항에서 유지보수담당팀장은 전년도에 수립한 3개년 연차보수계획을 토대로 당해연도 연차보수 상세실행계획(안)을 작성하여 사무소장의 승인을 받아 보수 시작일 90일 전까지 본사 담당부서장에게 송부하도록 규정하고 있다.

☆☆☆☆☆사무소는 2017년 11월 감사일 현재 2018~2020년 3개년 연차보수계획(안)의 수립 및 본사 보고를 실시하지 않은 사실이 있으며, 이는 2017년도 연차보수 작업이 10월 13~25일에 걸쳐 시행됨에 따라 2018~2020년 연차보수계획 수립이 순연된 영향이 일부 있는 것으로 판단된다.

그러나, 2017년 9월말부터 시작된 2018년도 예산편성 일정을 감안하면, 절차서에 의거 당해연도 보수작업 등에 따른 지연 없이 9월 30일까지 차년도를 포함한 3개년 연차보수계획을 수립하여 본사 ○○○○○처장에게 송부하고, 연차보수 계획 변경 필요시에는 연차보수 시작 90일 전 상세실행계획(안)에 반영하는 것이 적절한 조치이다.

II. △△-1 추가개발(Workover) 추진 및 연차보수계획 반영

△△-1 가스전은 2018년 하반기에 생산이 종료될 예정이나¹⁴⁾, 소규모 저류층(B1, B6)의 추가개발(Workover)을 통해 2020년 8월까지 생산을 연장하는 방안에 대한 기본방침을 수립하여 추진 중에 있다.

상기 방안은 기존 생산정을 활용한 Side-track¹⁵⁾ 시추는 물론, 해상플랫폼과 육상기지 생산시설을 활용함으로써 투자비(CAPEX) 절감을 통해 소규모 저류층의 추가개발(Workover) 경제성을 확보한 것으로서, 기존 시설물의 사용기간 연장 또한 필수적이며, 이를 위해 생산시설 개보수(Overhaul) 등을 반영한 연차보수 계획 수립 또한 필요할 것이다.

2016년에 3개년 연차보수계획(안) 수립시 당초 2019년 상반기 생산종료 일정을 반영하여 2019년의 연차보수는 실시하지 않는 것으로 계획하였으며, 2017년에는 차년도 예산편성을 위한 2018년 작업계획만 일부 수립되어 2019년 이후의 연차보수는 여전히 실시계획이 없는 상황이므로, △△-1 가스전 추가개발(Workover)의 생산연장 및 시설운영 계획을 반영하여 3개년(2018~2020년) 연차보수계획을 수립할 필요가 있다.

아울러 △△-1 추가개발(Workover)을 위한 시추용역 계약 체결 및 기존 △△-1 생산종료 일정 등을 감안하여 원활한 사업 추진을 위해서는 2016년 9월 수립한 기본방침에 이어 추가개발(Workover) 세부 추진방안을 조속히 수립하여야 할

14) △△-2 가스전은 2019.6월 종료 예정

15) 해저면에서 신규 시추공을 뚫는 것이 아닌 기존의 생산정 내에서 경사시추 형태로 시추하는 방법

것이다. 특히, 기본방침 보고시 추가개발(Workover)을 위한 선결조건 협상을 위해서는 E&P 사업 및 비축사업 관리부서 등을 포함한 전사적인 협업이 요구된다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆사무소장은

① 예산편성 일정 등을 감안하여 3개년 연차보수계획 수립 절차를 준수하시고, 2018~2020년 연차보수계획을 조속히 수립하여 본사 사업담당부서장에게 보고하시기 바람,

② △△-1 추가개발(Workover) 추진 계획이 구체화 될 경우 이를 반영하여 3개년 연차보수계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)

○○○○○처장은

① △△-1 추가개발(Workover) 관련, 사업 추진일정, 투자비 및 사업 경제성 등 세부 추진방안을 조속히 수립하여 사업 지연 및 이로 인한 투자비 증가 등이 발생하지 않도록 차질없이 추진하시기 바람,

② 주요 협상 건에 대해 E&P 사업 및 비축사업 관리 부서들과 협업하여 대응방안을 강구하시기 바랍니다. (권고)