

감사결과 처분요구서

- 2018년도 동부권(□□,○○,☆☆,◎◎, △△) 종합감사 -

2018. 6.

I 감사개요

1. 감사배경 및 목적

- 지역본부 및 지사의 2016~2017년 업무 전반에 대한 점검을 실시하여 부적절한 내용들에 대해 지도·개선 등 적절한 조치를 취함으로써 업무 효율성 및 경영 효율화에 기여하기 위함.
- 관련근거 : 2018년도 종합감사 세부 실시계획 (e○실-522, 2018. 4. 6.)

2. 감사대상 및 범위

- 조사기간 : 5개 지사(□□, ○○, ☆☆, ◎◎, △△)
- 감사범위 : 지역본부→2017년 / 기타지사→2016~2017년 업무 전반

3. 감사기간 및 인원

감 사 대 상	감사기간	감사일	감사인원(명)	비 고
☆☆	04.23.~04.26.	4	5	
△△	05.02.~05.04.	3	5	
◎◎	05.08.~05.11.	4	5	
□□	05.14.~05.18.	5	5	
○○	05.23~05.25	3	9	
계		19일	29명	

4. 감사중점사항

- 법률, 규정, 지침 등의 준수 및 예산낭비 요인
- 공사, 용역, 임대, 사택 및 (행정, 시설, 기술) 분야별 업무 적정성

II 감사결과 총괄

1. 감사총평

☑ 2018년 동부권 종합감사는 5개 사업장(□□, ○○, ☆☆, ◎◎, △△)에 대하여 시행하였으며, 감사결과 총 29건 중 공사(용역) 11건, 임대(운영) 5건, 물품 5건 순으로 많았으며 그 외 가재이전비 지급, 건축시설물 정기점검 등이 지적되었음.

☑ 임대(운영)분야 에서는 변동임대료 정산·고지업무 부적정, 직원·월정 주차장 운영 부적정, 시설물 설치 승인절차 부적정, 시설물 원상회복비용 담보를 위한 보험기간이 임대차 계약기간과 동일하게 설정된 사례와 규정에서 허용되지 않는 시설사용료의 연체료를 감면시켜준 사례가 확인되었음.

☑ 공사(용역)분야는 현장대리인 자격기준 미확인, 건설사업관리용역 직접 경비(컴퓨터 구입, 현지사무원 급여 등) 정산업무 소홀, 안전관리비 정산 소홀, 현장 품질관리 업무 소홀, 폐기물 계근량 확인 소홀, 아스콘 공장 정기점검 미이행 및 물량 변경에 따른 설계변경 미실시 등 감독업무 소홀과 하자검사를 실시하지 않은 사례가 확인되었음.

* 산업안전관리비 및 용역 직접경비 등 환수 (7,820천 원)

☑ 또한, 자산처리에 대한 일상감사 미이행, 고가 미술품 재산종합보험 미가입, 여객·상주직원 안전사고 예방을 위한 난간 등의 시설기준 부적합, 자체 취득물품의 부외자산 등재·부외예비품의 관리 소홀 및 가재이전비 지급기준 중 옵션사항 확인 소홀 등 다양한 분야에서 업무를 소홀히 한 것으로 나타났음.

2. 지적사항 총괄

건수	합계		변상 명령 (천원)	징계 (인)	시정 (천원)	주의 경고 (인)	시정	권고	통보		현지 조치
	금액 (천원)	인원 (인)							일반	모범 사례	
			-	-	7,820	27	12	3	1	12	47

3. 처분요구 사항 일람표

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
1	☆☆	가재이전비 지급업무 부적정	총무	주의
2		공항시설사용료 연체료 감면 부적정	운영	경고, 주의
3		일상감사 미이행	자산	주의
4		물품(부외예비품)관리 부적정	물품	시정
5		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
6	△△	물품 자체취득 부적정	물품	시정
7		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
8		시설용역 감독업무 소홀	용역	주의, 시정
9		시설공사 하자(최종)검사 미이행	공사	주의
10	◎◎	변동임대료 정산 및 고지업무 소홀	운영	주의
11		사택 운영기준 미준수	총무	주의
12		직원주차장 및 월정주차장 운영 부적정	운영	시정
13		건축물 유지관리 정기점검 업무에 관한사항	기타	권고
14		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
15	□□	용역 감독업무 부적정	용역	경고
16		시설물설치 승인 절차 부적정	운영	주의,시정
17		미술품 관리 부적정	물품	시정
18		예산 집행 부적정	예산	통보
19		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
20		건설업무 참여자 실명기록 관리업무 소홀	용역	시정
21		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의,시정
22		건축시설물 관리·운영에 관한 사항	기타	권고,시정
23		시설용역 감독업무 소홀	용역	주의,시정
24		물품 구매설치 검사업무 소홀	물품	주의
25	○○	용역 및 구매설치 감독업무 소홀	용역,물품	주의
26		측정기기 교정검사 업무 소홀	물품	주의,시정
27		원상회복 보증보험증권 보험기간 산정에 관한 사항	운영	권고
28		자산 회계처리 부적정	회계	시정
29		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의

붙 임 : 처분요구서 각 1부. 끝.

주 의 요 구

1

제 목 가재이전비 지급업무 부적정

관 계 부 서 ★★, ☆☆

구 분 총무

내 용

☆☆에서는 2016년도 및 2017년도 전보 시 직원 3명(A, B, C)이 요청한 가재이전비를 지급한 바 있다.

「여비규정」 제19조(가재이전비)에 의하면 전보명령을 받은 직원에게 전임지 또는 거주지에서 신입지로 가족의 가재를 이전하는 경우에는 가재이전비를 지급할 수 있으며, 같은 규정 별표4에 따르면 이사화물의 이전비는 이사화물의 운송비, 인건비 등을 포함하되, 에어컨, 벽걸이 TV 등의 각종 옵션사항은 제외하도록 정하고 있다.

그런데 ☆☆에서는 「여비규정」 별표4에 따라 가재이전비 신청내역에 각종 옵션사항으로 분류되는 항목이 제외되었는지 여부를 검토하여 가재이전비를 지급하여야 하나, 위 전보자가 제출한 견적서류(A 2016년 7월, B 2017년 2월, C 2017년 3월)에는 옵션사항인 에어컨 설치비용을 포함하였음에도, 가재이전비 지급담당자는 이에 대한 검토를 소홀히 하여 옵션사항을 포함하여 요청한 가재이전비(각 1,650천 원, 3,850천 원, 3,850천 원) 전액을 지급하였다.

경 고 · 주 의 요 구

조치할 사항

① ★★장은 「여비규정」 제19조(가재이전비)의 가재이전비 지급업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆ ▲▲단 4급갑 D

② ☆☆장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생 하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

2

제 목 공항시설사용료 연체료 감면 부적정

관 계 부 서 ★★, ☆☆

구 분 운영

내 용

☆☆에서는 2011년도 ▲▲ 비행교육훈련사업자(이하 ‘사업자’)인 ㉠ 및 ㉡와 ▲▲비행장 운영협정을 체결하였으며, 동 「운영협정서1)」 제16조(소방운영비의 부담 등)에 의거 소방시설 관리·운영을 위하여 소방운영비를 3자간 분담하도록 정한 바 있다.

「운영협정서」 제16조(소방운영비의 부담 등)에 의하면 항공기사고, 건물화재 등에 대비하여 공사에서는 건물화재, 사업자는 항공기사고에 필요한 소방인원 분에 대하여 소방운영비를 분담하는 것으로 정하고 있으며, 공사에서 매월 소방운영비를 산정하여 고지하고 사업자가 해당비용을 납부하지 않는 경우 체납금액의 2%를 연체료로 납부하도록 정하고 있다.

【표】 운영협정서 제16조(소방운영비의 부담 등)

소방운영비 분담	고지 및 납부	연체료 가산
(소방인원 6명 기준) (공사는 2015년도부터 분담, 건물분) － 총비용의 1/6 공사 부담 － 총비용의 5/6 사업자 부담	－ 공사는 매월 5일까지 소방운영비를 산정 사업자에게 고지	－ 납부하지 않는 경우 연체료를 체납금액에 가산하여 납부 (연체료 : 체납금액의 2/100, 1개월마다 2/100 추가)

1) 한국공항공사 ☆☆☆와 ▲▲ 비행교육훈련 사업자간 ▲▲ 비행교육훈련원 운영협정서

☆☆에서는 2014년도에 2015년도 소방위탁용역업체를 신규로 선정하기 위해 「공항시설 위탁분야 설계기준」에 따라 위탁용역비를 설계 후 소방위탁용역비를 인상(전년대비 24%)하였으며, 2015년도에 ㉠에 해당 비용을 고지하였으나, ㉠에서는 해당용역비를 체납하면서 ‘소방운영비 인상을 사전에 통보하지 않아 예산을 확보하지 못하여 체납이 발생하였으므로 연체료를 면제해 달라.’고 요구(비교-대와-2015-2062호, 2015. 12. 3.)한 바 있다.

이에 따라 ☆☆에서는 ㉠의 요구에 대하여 과거 체납사례가 없는 것과 교육기관으로서 연체료 회계처리가 곤란하다는 점 등을 이유로 지사장 전결로 감면방침을 수립(☆☆-5764, 2015. 12. 10.)하여 연체료 전액(5,500,900원)을 면제처리[(☆☆-5775, 2015. 12. 11.), (☆☆-8076, 2017. 11. 14.)]하였다.

공항시설사용료(착륙료 등), 임대료 등에 대하여는 각 「공항시설사용료징수규정」 및 「재산관리규정」에 의거 공사 사장이 면제 또는 감면할 수 있으나, 연체료의 경우에는 그러한 감면기준이 없어 면제를 할 수 없음에도 불구하고 자체 방침만으로 연체료를 면제하는 것은 부적절하다.

아울러, 위 면제방침 수립 시 교육기관의 예산 미확보 등을 면제방침의 사유로 제시하였으나 예산 미확보는 내부적인 사정일 뿐 면제사유가 될 수 없으며, 타 사업자의 경우 교육기관임에도 체납이 발생하지 않았다는 점, 항공대에만 적용하는 면제조치는 특혜소지가 있다는 점 등을 고려할 때, 면제사유가 적절하다고 인정하기 어렵다.

그러나 연체료는 항공대의 익년도 예산 확정 이후 공사에서 소방운영비를 인상고지하면서 추가예산을 확보하기 어려운 대학교의 특성상 발생한 측면이 있고, 연체료 면제방침은 ‘체납사용료 납부독촉 및 납부 이행계획 제출 촉구’(☆☆

-5123, 2015. 11. 4.), ‘소방구조대 운영관련 회의’(☆☆-5715, 2015. 12. 8.) 등 소방운영비 원금을 회수하기 위한 노력 가운데서 수립되었다는 점 등을 고려할 때, 고의 또는 중대한 과실이 있다고 보기는 어렵다.

조치할 사항

① ★★장은 규정에 근거 없이 연체료를 면제하는 등 해당업무를 부적절하게 처리한 담당자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바라며, 검토를 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자(경고) : ☆☆ ▲▲단 4급갑 D

☆☆ 파트장 3급 E(퇴직으로 불문경고)

－ 관리책임자(주의) : ☆☆장 1급 F

(현 □□ ○팀 전문직)

② ☆☆장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

3

제 목 일상감사 미 이행

관 계 부 서 ★★, ☆☆

구 분 자산

내 용

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 시행하는 감사이다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2의 '일상 감사의 범위 대상 업무'에서 부동산의 취득, 교환 및 처분 방침결정 사항은 일상감사 대상 업무로 규정하고 있어, 동 사항에 대한 업무계획 수립 시 최종결재권자 결재전에 ○실에 일상감사를 의뢰하여야 한다.

그러나 ☆☆에서는 2017년도에 ERP 고정자산 명세서 상 건물로 등재되어 있고, 건축물대장에 등록되어 있는 여객주차장 출구 캐노피에 대한 철거 계획을 수립·시행(☆☆-2494, 2017. 4. 6.)함에 있어 동 사항이 부동산 처분 방침결정 사항이므로 방침결정 시 일상감사를 필해야 함에도 이를 이행하지 아니하고 철거를 시행하였다.

조치할 사항

① ★★장은 일상감사 대상 업무임에도 이를 필하지 않고 시행한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆ 4급갑 G

② ☆☆장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

4

제 목 물품(부외예비품)관리 부적정

관 계 부 서 ☆☆

구 분 물품

내 용

☆☆에서는 2016년에 활주로마찰측정장비(본사에서 일괄 구매하여 지사에 보급)를 교체·완료하였다.

물품사용자는 「물품관리규정」 제26조(반납)에 따라 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없다고 판단될 경우에는 그 뜻을 물품운용장에게 지체 없이 보고하고, 물품운용장은 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단될 경우에는 물품관리장에게 지정된 장소로 반납하여야 한다.

그리고 물품관리장은 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단될 경우에는 「물품관리규정」 제28조(사용전환 및 관리전환), 제31조(소요조회), 제32조(불용결정)에 따라 불용결정하거나, 소요조회 후 사용전환 및 관리전환 등의 조치를 취하여야 한다.

그러나 ☆☆에서는 2016년에 활주로마찰측정장비를 교체(기종변경 : MK5 → STFT)하면서 기존 장비의 【표】와 같은 예비품(부외예비품)을 물품관리규정에 따라 처분하지 않고 현재까지 창고에 방치하고 있다.

【표】 활주로미끄럼측정기 부외예비품 현황

순번	품 명	규 격	단가(천 원)	수량	비고
1	활주로미끄럼측정기	MK5	5,000	1	
2	Calibration Extension Cable	MK5	1,780	1	
3	Load Cell	MK5	2,854	1	
합 계			6,780	2	

조치할 사항

☆☆장은 ㉠ 기존 활주로마찰측정장비 예비품(부외예비품)에 대하여 「물품관리규정」 제28조(사용전환 및 관리전환), 제31조(소요조회), 제32조(불용결정)에 따라 소요조회 후 사용전환 및 관리전환 또는 불용결정 등의 조치를 취하고, **(시정)** ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

5

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ★★, ☆☆

구 분 공사

내 용

☆☆에서는 ☆☆공항 건축시설물의 방수를 목적으로 2016. 4. 22. ○○(대표이사 H)과 ‘☆☆공항 동력동 및 기타건물 방수공사’에 대한 계약(계약금액 : 116,818천 원)을 체결하여 같은 해 6. 23. 완료하였다.

「건설산업기본법시행령」 제35조(건설기술자의 현장배치기준등) 제2항에 의하면 같은 법 제40조(건설기술자의 배치) 제1항의 규정에 의한 건설기술자의 배치는 별표5에서 정하는 공사에정금액의 규모별 건설기술자 배치기준에 의하여야 한다. 다만, 건설공사의 시공기술상 특성을 감안하여 도급계약당사자간의 합의에 의하여 공사현장에 배치하여야 할 건설기술자의 자격종목·등급 또는 인원수를 따로 정한 때에는 그에 의하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆에서는 위 공사를 시행하면서 시공자로부터 황민 2016-22 (2016. 4. 27.)로 현장대리인 지정신고서가 포함된 착공계를 제출 받았으나, 신고된 기술자(I)는 기술등급이 없는 임의신고자이며 타일기능사를 소지하고 있어 위법에서 정하고 있는 건설기술자 배치기준에 부적합한데도 착공 후 2016. 5. 14.까지 현장에 배치하여 공사를 시행하였으며, 이후 시공자로부터 황민 2016-05-14(2016.

5. 14.)로 현장대리인 변경 요청건(I→J)의 공문을 접수하였으나 변경신고된 현장기술자가 위 법에서 정하고 있는 배치기준에 적합한지를 검토한 후 현장대리인 변경승인을 하여야 하나 이를 이행하지 않는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였다.

【표】 공사에정금액별 건설기술자 배치기준(제35조2 관련)

공사예정금액의 규모	기술자 배치기준	실제 현장기술자(I) 기술경력
전문공사 5억미만	전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 시공하는 1건의 공사금액이 5억원 미만의 공사인 경우 해당업종에 관한 별표2에 따른 등록기준 중 기술 능력에 해당하는 자로서 해당직무 분야에 3년이상종사한자를 배치할 수 있다.	- 건축/건축시공 828일 - 타일기능사

조치할 사항

① ★★장은 건설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : 前 ☆☆ 4급 K(퇴직으로 불문주의)

② ☆☆장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

6

제 목 물품 자체취득 부적정
관 계 부 서 △△
구 분 물품
내 용

△△에서는 항행장비시설 유지보수, 관리 등을 위해 각 중 물품 등을 구입하고 있으며, 「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항에 따라 1건당 10,000천 원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 자체취득²⁾ 하고 있다.

「물품관리지침」 제15조(부외자산 관리) 제1항에서는 ‘내용연수가 1년 이상인 물품으로서 취득(추정)가액 300천 원 이상 1,000천 원 미만의 자산성 물품이 구입과 동시에 비용처리된 경우에 대하여는 부외자산으로 관리하여야 한다.’라고 명시하고 있으며, 「물품관리지침」 제18조(물품운용자 물품취득) 제4항에서는 ‘물품운용장은 물품 검사·검수자를 지정하여 취득물품의 이상 유무를 확인하고 물품관리규정 별지 제3호 서식을 작성하여 물품관리장에게 통보하여야 한다. 다만, 건당 1,000천 원 미만 소모성 행정사무용품 등의 물품을 구매한 경우에는 물품 구매내역이 포함된 물품 구매결과 보고서를 작성하고, 물품관리장에게 통보하지 않을 수 있다.’라고 명시하고 있다.

2) 물품 자체취득(2017. 1. 1.~2018. 4. 30.) 건 : 총 83건

따라서, 물품운용장이 1,000천 원 미만의 소모성 행정사무용품, 기념품, 명함 등의 경우를 제외한 물품을 자체취득 할 경우에는 물품관리장에게 통보하여야 한다.

그러나 △△에서는 아래 【표】와 같이 자체취득한 물품 38건³⁾ 중 5건(13.2%)만 물품관리장에게 통보하고, 33건(86.8%)은 통보하지 않아, 전산시스템(ERP)에 자산생성 권한을 가진 물품관리장 물품담당자가 관련물품이 자체취득된 사항에 대해 인지하지 못하였고, 이로 인해 전산시스템(ERP)상 부외자산으로 관리되어야 할 물품(DVOR 출력계 등 총 6건)을 전산시스템(ERP)에 등재할 수 없는 결과를 초래⁴⁾하였다.

【표】 물품 자체취득 현황

구분	구매건명	구매금액 (천원, VAT제외)	물품관리장 통보		부외자산	
			통보 대상	통보 여부	등재 대상	등재 여부
1	ㄱ표지소 경광등 구매	235	○	X	X	-
2	ㄴ표지소 스티 해빙기 구매	286	○	X	X	-
3	ㄷ표지소 UPS 축전지 구매 설치	1,891	○	○	X	-
4	ㄱ표지소 DVOR 출력계 구매	392	○	X	○	X
5	ㄱ표지소 항행안전시설 축전지 구매	8,001	○	○	X	-
6	ㄴ표지소 항행안전시설 축전지 구매	7,350	○	○	X	-
7	ㄷ표지소 항행안전시설 UPS축전지 구매	6,712	○	○	X	-
8	ㄴ표지소 냉각팬 구매	126	○	X	X	-
9	ㄴ표지소 비상벨 구매	23	○	X	X	-
10	ㄹ표지소 CCTV 구매	180	○	X	X	-
11	ㄴ표지소 낙뢰보호기 구매	180	○	X	X	-
12	ㄱ표지소 비상벨 등 구매	631	○	X	X	-
13	ㄹ표지소 CCTV DVR 구매	1,115	○	X	○	X
14	ㅂ표지소 화상회의용 카메라 구매	35	○	X	X	-
15	ㄷ표지소 사무실용 분전반 구매	315	○	X	X	-
16	ㄷ표지소 항공로지도 액자 구매	245	○	X	X	-
17	ㄹ표지소 송풍기 구매	502	○	X	○	X
18	ㄹ표지소 파워서플라이 구매	126	○	X	X	-

3) 물품 자체취득(2017.1.1.~2018.4.30.) 83건 중 1,000천 원 미만 소모성 행정사무용품 등 45건은 제외

4) 전산시스템(ERP)에 자산생성 권한을 가진 담당자는 인천항공교통□단 ○팀 물품담당자만 가지고 있어 표지소 물품담당자는 전산시스템(ERP)에 부외자산 등록을 할 수 없음

19	ㄴ표지소 RF케이블 구매	831	○	X	X	-
20	ㄹ표지소 비상벨 경광등 구매	279	○	X	X	-
21	ㄴ표지소 축전지 구매	4,209	○	○	X	-
22	ㄹ표지소 누전차단기 구매	111	○	X	X	-
23	ㄹ표지소 낙뢰보호기 구매	1,565	○	X	X	-
24	ㄴ표지소 안전용품 구매	225	○	X	X	-
25	ㄴ표지소 영상분배기 구매	65	○	X	X	-
26	ㄴ표지소 영상분배기 구매	129	○	X	X	-
27	ㄹ표지소 업무용차량 스노우체인 구매	180	○	X	X	-
28	ㄴ표지소 전기라디에이터 구매	70	○	X	X	-
29	○표지소 제설용송풍기 구매	608	○	X	○	X
30	ㄴ표지소 전기온수기 구매	200	○	X	X	-
31	ㄴ표지소 항공로도 구매	100	○	X	X	-
32	○표지소 GPS용 UPS 배터리 구매	391	○	X	X	-
33	ㄴ표지소 통합모니터링시스템 구축 물품 구매	211	○	X	X	-
34	○표지소 맨홀 표지판 구매	423	○	X	X	-
35	ㄴ표지소 현판 구매	772	○	X	○	X
36	ㄴ표지소 화초 구매	129	○	X	X	-
37	ㄹ표지소 파워서플라이 구매	315	○	X	○	X
38	ㄴ표지소 축전지, 인버터 구매	548	○	X	X	-

조치할 사항

△△장은 ㉞ 부외자산으로 등재되지 않은 물품에 대하여 「물품관리지침」 제15조 (부외자산 관리) 제1항에 따라 부외자산으로 등재하고, (시정)

㉞ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

7

제 목 시설공사 감독업무 소출

관 계 부 서 ★★, △△

구 분 공사

내 용

△△에서는 항공무선표지소의 시설물 보수보강을 목적으로 2017년도에 아래 【표】에 의한 시설물 보수보강 공사(□□항공무선표지소 시설물 보수 및 기타 공사 외 4건)를 시행 완료하였다.

「공사감독규정」 제7조(복무) 제4항에서 감독자는 시공사가 작성한 공사작업일지(별지14호 서식)에 감독업무 수행내용을 기록·유지하도록 하고 있으며, 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에는 감독자는 시공자로부터 현장조직표, 공사 세부공정표, 주요공정의 시공절차 및 방법, 시공일정, 주요장비 동원계획, 주요자재 및 인력투입계획, 품질관리계획, 안전 및 환경관리계획 등이 포함된 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하도록 하고 있다.

그런데 △△에서는 위 시설물 보수공사를 시행하면서 시공계획서를 제출받아 검토 확인하고 승인하여야 함에도, 일부공사에서는 시공계획서를 제출받지 않았으며, 제출받은 시공계획서도 승인하지 않았다.

또한, 시공자로부터 공사작업일지를 제출 받아 감독업무사항을 기록 유지하여야 함에도, 총 5개 공사 중 3개 공사(표 참조)에서는 작업일보를 제출받지 않는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였다.

【표】 2017년도 시설공사 현황

공사명	공사기간	공사금액 (천 원)	시공계획서 제출현황	계약상대자	공사작업일보 감독업무 기록유지 현황
ㄷ무선표지소 시설물 보수 및 기타공사	2017.9.19.~ 10.22.	182,022	제출 (미승인)	●● SS	기록유지
ㄹ무선표지소 시설물 보수 및 기타공사	2017.9.27.~ 12.1.	236,325	제출 (미승인)	●● TT	작업일보 미제출 미기록
ㄴ무선표지소 시설물 보수 및 기타공사	2017.5.15.~ 7.19.	588,195	제출 (미승인)	●● UU	작업일보 미제출 미기록
항공무선표지소 시설물 보수 및 기타공사	2017.5.15.~ 7.19.	594,667	일부제출 (방수공정 승인)	●● VV	기록유지
ㄹ무선표지소 외곽경비 울타리 및 기타시설물 교체공사	2017.10.24.~ 12.8.	82,116	미제출	●● WW	작업일보 미제출 미기록

조치할 사항

① ★★장은 건설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△ □□단 ○팀 4급갑 L

② △△장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

8

제 목 시설용역 감독업무 소홀

관 계 부 서 ★★, △△

구 분 용역

내 용

△△에서는 ‘항공무선표지소 보수보강공사’의 원활한 시행을 위하여 2016. 6. 30. ●●(대표이사 M)과 ‘항공무선표지소(ㄷ, ㄴ, ㄹ)시설물 보수 및 기타사업 건설사업관리용역’(계약금액 : 68,858천 원)에 대한 계약을 체결하여 같은 해 11. 30. 완료하였다.

「건설기술진흥법」 제37조 제1항에 따른 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 제11조에서 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량운행비, 현장 운영경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다)등으로서 그 실제 소요비용을 말한다.

또한, 「건설사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제2015-473, 2015. 6. 30.)제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항 제6호에 의하면 발주청은 건설사업관리용역비중 직접경비의 적정 사용여부를 확인하도록 하고 있다.

그리고 위 용역 과업내용서 11.5에서 착수계 또는 계약서에 포함되는 건설사업관리용역비 산출내역서의 직접경비 및 추가업무는 현장 감리업무수행에 실제 소요되는 비용으로 주재비, 기술지원기술자출장비, 차량비, 도서인쇄비 등 원가 계산서에 반영된 내용으로 반영하여야 하며 동 직접경비 항목중 실제 소요되지 않는 비용은 기술용역계약일반조건 제27조의3(대가의 지급) 및 정부입찰계약집행기준 제14장 실비의 정산 규정에 따라 정산 조정하도록 하고 있다.

그런데 △△에서는 계약내역서에 계상된 직접경비에 대하여 계약상대자로부터 증빙내역을 제출받아 확인을 철저히 하여, 실제 소요되지 않은 비용은 정산하여야 함에도, 실제 준공 시 증빙내역을 제출받지 않았으며 계약내역에 계상된 직접경비 금액 전액을 사용한 것으로 준공처리하였다.

그 결과 직접경비로 사용할 수 없는 품목임에도 노트북 구입비가 포함되어 총1,199천 원을 부적정하게 지급하였다.

조치할 사항

① ★★장은 기술용역 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△ □□단 ○팀 4급갑 L

② △△장은 ㉔ ‘항공무선표지소(ㄷ, ㅅ, ㅈ)시설물 보수 및 기타사업 건설사업관리용역’ 과업내용서 11.5에 따라 준공시 과다하게 지급된 1,199천 원을 회수하시기 바람, (시정)

④ 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 용역감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

9

제 목 시설공사 하자(최종)검사 미 이행

관 계 부 서 ★★, △△

구 분 공사

내 용

△△에서는 2014~2016년도에 ‘ㄷ표지소 자동전압조정기 교체 및 기타공사의 4건’을 아래 【표】와 같이 시행 완료하였다.

【표】시설공사 현황

공 사 명	공사기간	하자담보책임기간	비고
ㄷ표지소 자동전압조정기 교체 및 기타공사	2015. 6. 29. ~ 8. 27.	2015. 8. 28. ~ 2016. 8. 27.	
ㄹ표지소 발전기 부대전기공사	2015. 7. 6. ~ 9. 13.	2015. 9. 14. ~ 2017. 9. 13.	
ATC청사 UPS 및 축전지 원격감시시스템 설치	2016. 4. 27. ~ 5. 21.	2015. 5. 22. ~ 2017. 5. 21.	
ㅈ무선표지소 관리동 신축 전기공사	2014. 10. 15. ~ 12. 27.	2014. 12. 28. ~ 2016. 12. 27.	
ㄷ표지소 수배전 설비 개량 및 기타 전기공사	2016. 10. 17. ~ 12. 26.	2016. 12. 27. ~ 2017. 12. 26.	

하자검사와 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조 (하자검사)에 의하면 하자담보책임기간을 정한 경우에는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하고, 하자담보책임기간 만료 시에는 지체 없이 따로 검사(최종검사)를 하도록 하고 있다.

또한, ○실에서는 내·외부 감사 시 반복 지적되는 업무에 대한 예방을 위해 ‘公社 CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 하자검사와 관련한 항목에 대해 적정성 여부를 평가하여 그 결과를 ○실로 제출토록 시달[(○실-678, 2017. 3. 14.), (○실-486, 2018. 2. 27.)]한 바 있다.

그런데 △△에서는 하자담보책임기간이 설정된 ‘르표지소 자동전압조정기 교체 및 기타공사 외 4건’에 대해서는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기하자검사는 시행하였으나, 하자담보책임기간 만료시에 실시하여야 하는 최종(만료)검사를 실시하지 않았으며, 2017~2018년도 ‘公社 CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 발견하지 못하였다.

조치할 사항

① ★★장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사)에 따른 하자검사(최종검사) 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△ □□단 ○팀 4급갑 L

② △△장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

10

제 목	변동임대료 정산 및 고지업무 소홀
관 계 부 서	★★, ◎◎
구 분	운영
내 용	

◎◎에서는 ‘여객터미널 1층 편의점 운영자 선정 공고’를 통해 ○○○(대표 N)과 임대차계약(계약기간 2013. 10. 5. ~ 2018. 9. 30.)을 체결하였으며, 임대료 부과방법은 「임대차계약서」 및 「현장설명서」에 따라 고정임대료를 초과하는 변동임대료 발생 시 그 차액만큼 추가로 정산하도록 약정하였다.

公社 「영업자준수사항」 제15조(SKY-POS 적용대상 영업자의 준수사항) 제9항에서는 ‘변동임대료 산정은 매년 1월달에 공사 매출관리시스템으로 전송된 업체의 전년도 연간 총매출액을 기준으로 先고지하고, 부가가치세 표준증명원 또는 회계감사인/세무대리인의 확인을 받은 연간매출액이 제출되면 이를 기준으로 3월 이내 정산처리 한다.’고 하고 있다.

따라서 ◎◎에서는 위 계약조건 및 「영업자준수사항」 제15조에서 정하는 바에 따라 매출관리시스템으로 확인된 2016년도 변동임대료를 2017년 1월에 先고지하고, 같은 해 3월 이내에 부가가치세 표준증명원 등으로 연간매출액이 제출되면 이를 기준으로 정산처리하여야 한다.

그런데, ◎◎에서는 ○○○에 대하여 2017년 1월에 先고지하여야할 변동임대료를 2017. 11. 8.(◎◎-4370)에 이르러서야 결정한 후, 추가 임대료(1,505,950원 VAT별도)를 2017. 11. 10.(◎◎-4410)에 고지하는 등 변동임대료 정산 및 고지업무를 약 9개월 지연하였다.

조치할 사항

① ★★장은 상업시설에 대한 변동임대료 정산 및 고지업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎ 3급 0

② ◎◎장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

11

제 목 사택 운영기준 미준수

관 계 부 서 ★★, ◎◎

구 분 총무

내 용

◎◎에서는 2018. 2. 9. 임차사택(◎◎푸르지오) 연장계약을 체결하면서 직원 부담금액 10,000천 원을 포함한 임대차계약서를 작성하고 동 금액을 포함하여 전세권을 설정하였다. 또한 2018. 2. 16. 계약기간 만료된 임차사택(◎◎한보혜미리타운A)의 임차보증금 95,000천 원을 계약종료 후, 2018. 4. 27.에 회수하였다.

2016년 2월 시달한 「사택 운영기준」(★★-763, 2016. 2. 15.)은 ‘임대차계약 및 전세권 설정’ 방법으로 임대차계약체결 시 직원 부담금액이 있을 경우 공사 임차지원금과 직원 부담금을 임대차계약서에 구분 표기하도록 명시하고 있었으나, 2017년 1월 개정 시달한 「사택 운영기준」(★★-13, 2017. 1. 2.)에는 임차사택 직원 추가 부담금 공동명의 운영 폐지로 동 내용이 개정(삭제)됨에 따라 임차사택 계약 시에는 공사 임차사택 지원 금액에 대해서만 임대차계약서를 작성하고 전세권을 설정하여야 한다.

따라서, ◎◎ 사택업무 담당자는 임차사택(◎◎푸르지오A) 연장계약 시 공사 임차사택 지원금액이 160,000천 원이므로 「사택 운영기준」에 따라 160,000천 원에 대해서만 임대차계약 체결 및 전세권을 설정하여야 함에도 직원 부담금액

10,000천 원을 포함한 총 170,000천 원의 임대차계약을 체결 및 전세권을 설정하여 「사택 운영기준」을 준수하지 않았다.

또한, 2016년 6월 개정 시달한 「사택 운영기준」(★★-2774, 2016. 6. 10.)은 '임차사택 미회수 보증금 처리절차'를 표와 같이 신설하여 임차사택 계약종료 후, 임차보증금을 신속하게 회수할 수 있도록 미회수 기간별로 처리 절차를 하고 있다.

【표】 사택 운영기준 '임차사택 임차보증금 회수 및 미회수 보증금 처리 절차'

(3) 임차사택 임차보증금 회수 및 미회수 보증금 처리 절차
(가) 계약종료 시 주요사항(계약내용, 보증금 회수 여부, 미회수시 조치계획 등) 내부결재 및 회계처리
(나) 계약종료 후, 미회수 2주 이내 : 내용증명우편 발송
(다) 계약종료 후, 미회수 1개월 이내 : 내용증명우편 재발송
(라) 계약종료 후, 미회수 3개월 이내 : 임의경매 신청(단, 임대인으로부터 1개월 이내의 기한을 정한 보증금반환 확인서를 받은 경우 그 기한까지 경매신청을 유보할 수 있음)

그러나 ○○ 사택업무 담당자는 임차사택(○○한보 웨미리타운A)의 임차보증금 95,000천 원을 계약종료(2018. 2. 16.) 후, 71일이 경과한 2018. 4. 27.에 회수하면서도 「사택 운영기준」에서 정한 미회수 보증금 처리 절차인 내용증명우편 발송(미회수 2주 이내) 및 내용증명우편 재발송(미회수 1개월 이내) 절차를 이행하지 않았다.

조치할 사항

① ★★장은 「사택 운영기준」에 따라 사택업무를 처리하지 않은 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○ 4급갑 P

② ○○장은 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 소속직원 교육을 실시하고 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

12

제 목 직원주차장 및 월정주차장 운영 부적정

관 계 부 서 ○○

구 분 운영

내 용

○○에서는 2015년 9월 ○○공항에서 철거한 주차장 차단기 등 장비를 이전 설치하여 직원주차장 및 월정주차장을 운영하고 있다.

公社 「주차장관리운영예규」(이하 '예규'라 함)는 주차장을 행사전용주차장, 직원(월정)주차장, 유료주차장으로 구분하고 있으며, 지사장은 주차장별 이용대상 확인, 주차료 징수 등 예규에서 정한 내용에 따라 주차장을 적정하게 관리·운영하여야 한다.

그러나 ○○에서는 2016년 3월부터 현재(2018년 5월)까지 차단기 고장을 사유로 직원주차장 출입 차량의 입·출차 통제를 하지 않고 있어, 일반 차량이 직원주차장에 자유롭게 출입할 수 있는 실정이다.

한편, 월정주차장을 이용하고자 하는 차량은 예규 제9조(월정주차장의 이용대상)에 따라 신청서 및 구비서류를 제출하여 공사의 승인을 받은 후 출입하여야 하며, 지사장은 예규 제8조의2(월정주차료)에 따라 월정주차료를 징수하고 주차장을 사용하게 하여야 한다.

그러나 ◎◎는 예규에서 규정하고 있는 내용대로 주차장 사용 신청 및 승인 절차를 이행하지 않고 있으며, 2016년 3월부터 주차카드(RF) 노후 및 수량 부족으로 월정주차장 이용대상에게 주차카드 발급 등의 업무를 적정하게 수행하지 못하고, 월정주차료도 징수하지 않고 있다.

따라서, ◎◎는 직원주차장 및 월정주차장 차단기 등 장비를 빠른 시일 내에 수리(교체)하고, 주차장 입·출차 통제, 사용 신청 및 승인, 월정주차료 징수 등 예규에서 정한 내용에 따라 주차장을 적정하게 관리·운영하여야 한다.

조치할 사항

◎◎장은 주차장 차단기 등 장비를 빠른 시일 내에 수리(교체)하시고, 「주차장 관리운영예규」에서 정한 내용에 따라 주차장 관리·운영에 철저를 기하시기 바랍니다.(시정)

권 고

13

제 목 건축물 유지관리 정기점검 업무에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎

구 분 기타

내 용

◎◎는 준공(1988년) 후 약 30년이 경과한 준다중이용 건축물인 여객청사(연면적 3,584㎡, 기둥간격 8.7m, 돌출된 차양폭 2.84m)를 관리·운영하고 있다.

정부는 건축물 안전성 확보를 위해 건축법을 개정하면서 2012. 1. 17.부터 「건축법」 제35조(건축물의 유지·관리) 제2항에 건축물의 소유자나 관리자는 건축물의 유지·관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정기점검 및 수시점검을 실시하고 그 결과를 허가권자에게 보고하도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제23조의2(정기점검 및 수시점검 실시) 제1항에는 5)다중이용 건축물과 6)준다중이용 건축물 중 7)특수구조 건축물의 소유자나 관리자는 해당 건축물의 사용승인일 기준으로 10년이 지난날부터 2년마다 정기점검을 실시하도록 하고 있다.

또한, 「건축법 시행령」 제23조의5(건축물의 점검 결과보고) 제1항 및 「건축물 유지·관리점검 세부기준」(국토교통부고시 제2013-140호, 2013. 4. 18.) 제5조(유지·관리 점검 관계자의 업무 등)5.2에는 관리주체가 정기 점검이 종료된 날로부터 30일 이내에 점검대상 건축물의 점검결과를 시장·군수 등에게 보고하도록 하고 있다.

- 5) 다중이용 건축물 : 연면적 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설 등
6) 준다중이용 건축물 : 연면적 합계가 1,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설 등
7) 특수구조 건축물 : 기둥과 기둥 사이의 거리가 20m 이상인 건축물, 한쪽만 고정되어 돌출된 보·차양 등이 외벽 중심선으로부터 3m이상 돌출된 건축물

주 의 요 구

○○공항 여객청사는 「건축법 시행령」 제2조(정의)18에서 정의하고 있는 특수 구조 건축물이 아닌 일반구조로 된 연면적 3,584㎡의 준다중이용 건축물로 건축법에 의한 정기점검 대상에 해당되지 않으나, 「건축법」 개정 및 「건축물 유지·관리점검 세부 기준」 제정 취지를 고려할 때, 준다중이용 건축물의 관리·운영 주체로서 공항 이용객 및 상주직원의 안전 확보를 위해 여객청사의 성능 향상과 기능 유지를 위한 유지관리점검을 선제적으로 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

○○장은 「건축법」 제35조(건축물의 유지·관리) 제2항 및 같은 법 시행령 제23조의2(정기점검 및 수시점검 실시) 제1항에서 규정하고 있는 여객청사의 유지 관리 정기점검을 검토·시행하시기 바랍니다.(권고)

14

제 목 시설공사 감독업무 소출

관 계 부 서 ★★, ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 2016년도부터 2017년도까지 【표】와 같이 ‘○○공항 관리동 창호 및 기타시설 개선공사’ 외 6건의 건설공사를 계약하여 시행완료 하였다.

【표】 건설공사현황

공 사 명	공사기간	계약금액 (천 원)	공사감독자
○○공항 관리동 창호 및 기타시설 개선공사	2017. 5. 11.~ 6. 26.	108,161	4급 Q 4급 R
○○공항 여객터미널 컨베이어 교체공사	2017. 3. 30.~ 7. 27.	335,709	4급 R 4급 S
○○공항 오수처리장 노후시설 개선공사	2017. 10. 12.~ 11. 14.	37,238	4급 R 4급 T
○○공항 조경시설 유지관리 공사	2017. 3. 16.~ 11. 30.	12,851	4급 S
○○공항 캐노피 및 기타시설 도장공사	2016. 6. 1.~ 6. 23.	30,977	4급 Q
○○공항 직원사택 창호 개선공사	2016. 10. 12.~ 11. 8.	40,134	4급 Q
○○공항 수배전시설 전력기기 교체 및 기타공사	2017. 4. 18.~ 8. 5.	172,292	4급 T 4급 U 4급 W

가. 시공계획서 승인에 관한사항

公社 「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제2015-473호, 2015. 6. 30.) 제134조(시공계획서의 검토·확인) 제1항은 공사감독자가 시공사로부터 현장

조직표, 품질·안전관리계획서 등이 포함된 시공계획서를 제출받아 검토·확인하여 승인한 후 시공사가 공사를 진행하도록 하고 있다.

나. 공사 진행사항 보고에 관한 사항

公社「공사감독규정」 제22조(업무보고)는 공사감독자가 매월 말일 공정계획 및 실적 등이 포함된 추진사항을 다음달 5일까지 소속부서장에게 보고하도록 규정하고 있고, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제144조(공사진도 관리) 제1항은 공사감독자가 시공자로부터 전체 실시공정표에 의거한 월간, 주간 상세공정표를 사전에 제출받아 검토·확인 하도록 하고 있다.

그런데 해당공사 감독자는

‘가’항의 시공계획서 승인과 관련하여 시공사로부터 현장 조직표, 공사 세부 공정표 및 주요 공정의 시공절차·방법 등이 포함된 시공계획서를 제출받아 지방서 등의 계약서류와의 일치여부 및 품질시험계획 등 관련법에 따른 이행사항이 적정하게 작성되었는지 검토·확인하여 승인한 이후에 공사가 진행되도록 했어야 하나 이를 이행하지 않았고,

‘나’항의 공사 진행사항 보고와 관련하여 시공사에게 제출받은 월간 공정정보를 토대로 소속부서장에게 매월 말일 현재의 공정계획·실적 등이 포함된 추진사항을 다음달 5일까지 보고하여, 소속부서장이 공사의 진행상황을 파악하는 등 관리자로서 업무를 이행할 수 있도록 했어야 하나 이를 소홀히 하였다.

조치할 사항

① ★★장은 공사감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎ 4급갑 Q
4급갑 S
4급갑 R
4급갑 T (現 ◇◇ ○팀)

② ◎◎장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

15

제 목 용역 감독업무 부적정
관 계 부 서 ★★, □□
구 분 용역
내 용

□□ ○팀에서는 예산절감 및 업무처리 효율성 제고를 위해 폐합성수지류를 생활폐기물과 분리하여 처리하도록 하는 ‘○○공항 폐기물(폐비닐류) 처리 개선 계획’(□□△단-8638, 2017. 6. 8.)을 수립하였고, 이에 따른 폐합성수지류 폐기물만 별도로 처리하기 위해 2017. 7. 17. ■■■(대표이사 X)와 위탁처리용역계약(계약금액 : 20,686천 원, 계약기간 : 2017. 7. 17.~12. 31.)을 체결하였다.

「용역계약특수조건」 제5조(용역수행) 제3항에서는 ‘公社는 착수계 및 계약서대로 계약이행여부를 점검하고 용역의 효율적인 추진을 위하여 감독 또는 필요한자를 용역수행에 참여시켜 구체적인 용역수행 방향제시, 문제점 지적, 대책 강구 등 조취를 취할 수 있다.’ 라고 명시하고 있다.

또한, 폐합성수지류위탁처리 용역 과업내용서 제8조(대가의 지급) 제3항에서는 ‘위탁관리 비용은 실제 처리량을 기준으로 월말 정산⁸⁾한다.’ 라고 명시하고 있으며, 제12조(준수사항) 제4항에서는 ‘폐기물의 계근은 公社가 지정한 공인 계근 시설을 이용하며 계근 단위는 톤(Ton)으로 한다.’ 라고 명시하고 있는바, 이

8) 정산방식 : 실제처리량(계량증명서 증빙) × 계약단가(Ton)

와 같이 공인 계근시설을 이용하여 폐기물을 계근하도록 과업내용서에 명시한 것은 폐기물 처리량에 대한 객관성 및 신뢰도를 확보하기 위한 것으로 감독자는 이를 필히 확인한 후 위탁처리 비용을 정산하여야 한다.

그러나 □□ ○팀에서는 공인 계근시설이 아닌 계약상대자(■■■)가 자체 계근시설로 계근한 폐기물 계근 확인서를 제출받고 이에 대한 별도의 확인 없이 2017년 7월부터 2017년 11월까지(5개월) 위탁처리 비용을 정산한 바, 실제 폐기물 처리량에 따른 적정한 위탁처리 비용을 지급하였는지에 대하여 확인이 불가능한 결과를 초래하였다.

조치할 사항

① ★★장은 용역감독 업무를 부적절하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’조치하기 바랍니다.

－ 관련자 : □□ ○팀 5급을 Y

② □□장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

16

제 목 시설물설치 승인 절차 부적정

관 계 부 서 ★★, □□

구 분 운영

내 용

□□에서는 2017년도 ‘○○공항 국제선터미널 여행사 미팅데스크 운영자 선정’ 입찰공고(□□운영 제2017-10호, 2017. 3. 13.)를 통해 7개의 여행사 카운터를 유치한 바 있다.

公社 「영업자 준수사항」 제4조(광고물 부착)에 의하면 영업자는 영업장 외부에 공사의 사전 승인 없이 영업자, 영업자의 협력업체, 영업자의 취급상표 또는 제3자와 관련된 어떠한 형식의 간판이나 광고물의 설치, 부착 또는 전시할 수 없으며, 이러한 광고물을 부착하고자 할 경우 광고물의 종류, 색상, 규격, 재료 등에 관하여 공사의 「부착물관리운영예규」 제5조(부착물 부착승인) 등에 따라 공사의 사전승인을 받아야 한다.

또한, 상기 입찰공고(□□운영 제2017-10호, 2017. 3. 13.)에 따른 현장설명서 ‘사. 입찰참가시 유의사항’ 제3항에 의하면 ‘데스크 상단 등에 TV모니터를 비치하고 이를 활용한 안내, 광고행위 등의 허용이 불가함’을 사전 안내한 바 있다.

그런데 여행사카운터 운영자 중 1개사(□□)에서 고객안내를 목적으로 대형 LCD TV를 카운터 전면에 설치할 수 있도록 □□ 담당자에게 구두로 요청을 하였고, 해당 담당자는 상기 「영업자 준수사항」 및 사전 고지한 현장설명서상의 설치 불가 안내에도 불구하고 검토 및 승인 절차 없이 이를 허용한 바 있다.

□□에서는 업체가 설치한 LCD TV는 광고목적이 아닌 고객 성명 등을 표출하여 안내를 강화하는 목적이므로 영업자 준수사항의 광고표출에 해당하지 않는다고 주장하고 있으나, 표출내용에 대하여는 서면으로 합의된 바 없고, 모니터 표출 내용을 통제하기 어려운 점을 고려할 때 타당성을 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ★★장은 입찰조건을 위반하여 여행사 미팅데스크 운영자의 대형 LCD TV 설치를 구두로 승인한 담당자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관 련 자 : □□ △단 ○팀 3급 Z

② □□장은 「영업자 준수사항」 제4조(광고물 부착) 및 현장설명서 ‘사’ 제3항에 위배되는 대형 LCD TV 설치에 대하여 철거 조치 등을 취하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

17

제 목 미술품 관리 부적정

관 계 부 서 □□

구 분 물품

내 용

□□에서는 화재 등 재산손실 및 사고에 대비하여 기존 관리재산 및주요 재산 증감 사항들을 매년 추가적으로 반영하여 재산종합보험에 가입을 하고 있고, 2018년 1월에 재산종합보험 계약(기간 : 2018. 2. 1. ~ 12. 31.)을 체결하였다.

「물품관리지침」 제17조(미술품) 제7항에서는 고가 미술품의 잠재적 재산 손실 발생 위험을 대비하기 위한 목적으로 ‘40,000천 원 이상의 미술품은 보험에 가입하여야 한다.’고 명시하고 있다.

본사 ○팀에서는 ‘○○공항 국제선 여객터미널 공사’가 2017년도 준공됨에 따라, ‘공항개발사업(○○ 국제여객터미널 증축)준공, 국가 귀속 및 무상사용 허가 알림’(■실-302, 2017. 12. 27.) 문서를 통해 세부 재산 증감 내역을 □□에 시달 하였고, 동 문서에는 취득가액 246,000천 원 상당의 미술품이 포함되어 있었다.

따라서, □□에서는 재산종합보험 가입 시 246,000천 원의 미술품을 포함하여 가입했어야 하나 동 미술품을 누락하여, 현재까지도 보험 가입을 하지 않고 있고, 그 결과 동 미술품의 잠재적 재산 손실 위험에 적절하게 대비하지 못하고 있다.

조치할 사항

□□장은 「물품관리지침」 제17조(미술품) 제7항에 따라 신규 취득 미술품을 조속히 보험에 추가 가입하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.
(시정)

통 보

18

제 목 예산집행 부적정

관 계 부 서 □□

구 분 예산

내 용

「회계규정시행세칙」 제3조(계정과목)의 별표에서는 계정과목별 분류와 그에 따른 각 계정별 해설내용을 명시하고 있으며, 본사에서는 ‘예산낭비 방지를 위한 세부 집행기준 수립 알림’(★실-3190, 2012. 10. 7.) 문서 시달을 통해 교육훈련비 등에 대한 명확한 집행기준 제시 및 합목적적인 예산운영을 강조하고 있다.

또한, 「임직원 행동강령」 제10조(예산의 목적 외 사용금지)에서도 예산을 목적과 관련법규에서 정하는 기준에 맞게 사용할 것을 규정하고 있다.

※ 회계규정시행세칙(제3조) 별표 상 주요계정과목 해설

- 지급수수료 : 감정료, 용역수수료, 청소세척비 등 용역(서비스)을 제공받고 그 대가를 지급하는 경우
- 회 의 비 : 업무와 관련한 대내외 각종 회의 관련 경비
- 교육훈련비 : 임직원 연수를 위한 제 경비 (내부직원 워크숍은 교육훈련비로 집행)
- 업무추진비 : 공사의 업무와 관련하여 대외활동에 소요되는 경비

가. □□ ○팀

2017년 7월 협력업체와 선진시설 벤치마킹 방문 회의 시 발생한 중식 비용을 「회계규정시행세칙」 상의 해설에 따라 ‘회의비’로 사용했어야 하나, 각종 용역(서비스) 제공에 대한 대가 지급 시 사용해야하는 ‘지급수수료’로 부적정하게 집행하였다.

일 자	내 용	소요비용 (천 원)	집행한 예산과목	적정 예산과목
2017. 2. 24.	선진시설 벤치마킹 중식비	227	지급수수료	회의비

나. □□ ▲팀(現 A/S★팀)

2017년도 내부직원 워크숍을 개최(3회)하면서 발생한 비용을 「회계규정시행세칙」 및 본사에서 시달된 예산 세부집행 기준에 따라 ‘교육훈련비(사내)’로 사용하여야 하나 ‘회의비’로 집행하였고, 외부기관에 축하화환을 보내면서 ‘업무추진비’가 아닌 ‘소모품비’로 부적정하게 집행하였다.

일 자	내 용	소요비용 (천 원)	집행한 예산과목	적정 예산과목
2017. 3. 29.	□단 워크숍	808	회의비	교육훈련비(사내)
2017. 9. 13.	▲팀 워크숍	387		
2017. 12. 28.	A/S★팀 워크숍	473		
2017. 12. 18.	축하화환(■ ■)	100	소모품비	업무추진비

조치할 사항

□□장은 「회계규정시행세칙」 제3조(계정과목), 「임직원 행동강령」 제10조(예산의 목적의 사용 금지) 및 본사에서 시달된 예산 세부 집행기준을 준수하여 예산을 계정별 목적에 맞게 집행하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

19

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ★★, □□

구 분 공사

내 용

□□에서는 ○○공항 포장시설 보수를 위하여 2016. 3. 15. ■■■(대표이사 AA)과 ‘○○공항 이동지역 및 구내도로 포장 보수공사’(계약금액 404,160천 원)에 대한 계약을 체결하여 같은 해 6. 24. 완료하였다.

「건설기술진흥법」 제57조(건설자재 부재의 품질 확보 등)와 관련하여 레디믹스트 콘크리트 및 포장용 가열 아스팔트 혼합물을 생산·공급 및 사용함에 있어 부설시공을 방지하고 품질을 확보하기 위한 「레미콘·아스콘 품질관리지침」(국토교통부 고시 제2014-300, 2014. 5. 23.) 제7조(자재공급원의 정기점검)에 따르면, 수요자는 발주청이 발주한 공사 중 레미콘 총 설계량이 3,000세제곱미터 이상이거나 아스콘 총 설계량이 5,000톤 이상인 건설공사에 대하여 자재공급원을 정기 점검하도록 하고 있다.

또한, 수요자는 자재공급원에 대하여 같은 지침 별지 제2호 서식의 아스콘공장 정기점검표에 따라 반기별 1회(자재사용시기가 특정 반기에 집중되어 있는 경우 년 1회) 이상 정기점검을 실시하고 그 결과를 감독자에게 보고해야 하고, 감독자는 보고 받은 점검결과를 확인하여 발주청 및 공급원 승인권자에게 보고하도록 하고 있다.

그런데 □□에서는 위 공사에 사용할 주자재인 아스팔트 혼합물의 수량이 8,434톤이므로 위 지침에 의하여 자재 공급원에 대한 정기점검을 실시하여 부설시공을 방지하고 품질을 확보하여야 함에도 공사 착공전 또는 공사중에 자재공급원에 대한 현지 정기점검을 실시하지 않고 위 공사를 완료 하는 등 공사 감독 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

① ★★장은 건설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□ □단 ○팀 4급갑 BB

② □□장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

20

제 목	건설업무 참여자 실명기록 관리업무 소홀
관 계 부 서	□□
구 분	용역
내 용	

□□에서는 ‘○○공항 서편활주로 및 S유도로 부분 재포장공사’의 의 원활한 시행을 위하여 2016. 5. 16. ㉠㉠(대표이사 CC)과 ‘○○공항 서편활주로 및 S유도로 부분 재포장공사 사업관리용역’(계약금액 1,376,032천 원)에 대한 계약을 체결하여 2017. 6. 24. 완료하였다.

「건설기술진흥법 시행령」 제79조(공사참여자의 실명 관리) 제1항에 의하면 발주청은 해당 건설공사의 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관 담당자(타당성 조사 시 수요예측을 수행한 사람 및 건설기술용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 사람 등을 포함한다.)에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리하여야 하며, 건설공사가 준공된 경우에는 그 기록을 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 건설사업관리용역업자에게 통보하여야 하고, 같은 법 제79조(공사참여자의 실명 관리) 제2항에서 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 건설사업관리용역업자는 같은 법 제79조(공사참여자의 실명 관리) 제1항에 따라 통보받은 기록과 건설사업관리기술자 및 시공자(수급인 및 하수급인의 현장작업 책임자 이상의 직책을 수행한 사람을 말한다.)의 공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 최종 건설사업관리보고서에 수록하도록 하고 있다.

그런데 □□에서는 ‘○○공항 서편활주로 및 S유도로 부분 재포장공사 사업관리용역’을 시행하면서 건설공사의 각 시행과정에 참여한 발주청 관계 직원 및 설계용역기관 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록·관리하지 않았으며, 준공시 건설사업관리용역업자에게 통보하지도 않았다.

따라서, 건설사업관리용역업자는 위 사업 준공시 발주처에 제출한 최종 건설사업관리보고서에 발주청, 설계용역사, 시공자(하도급사 책임자급포함)에 대한 업무 수행기간, 담당업무 등 건설업무 참여자 실명기록을 수록하지 않았다.

조치할 사항

□□장은 ㉡ 「건설기술진흥법 시행령」 제79조(공사참여자의 실명 관리) 제1항에 따라 최종건설사업관리보고서에 건설공사 참여자 실명을 기록 유지하시기 바라며,(시정)

㉢ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 용역감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의·시 정 요 구

21

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ★★, □□

구 분 공사

내 용

□□에서는 건축시설물의 내구성 저하 방지를 위해 ■■(대표이사 DD)와 ‘○○공항 관제탑 및 기타건물 옥상 방수공사’를 2017. 4. 28. 계약(계약금액 241,172천 원)을 체결하여 같은 해 7. 6. 완료하였다.

가. 건설공사 품질관리에 관한사항

「건설기술진흥법」 제55조(건설공사의 품질관리) 제1항에서 건설업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 그 종류에 따라 품질 및 공정관리 등 건설공사의 품질관리계획 또는 시험시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획을 수립하고 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받도록 하고 있고, 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행) 제1항은 건설공사의 발주자가 건설공사의 계약을 체결할 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하도록 하고 있다.

또한, 같은 법 시행령 제89조(품질관리계획 등의 수립대상 공사) 제1항에는 품질관리계획수립 대상 건설공사⁹⁾, 제2항에는 품질시험계획수립 대상 건설공

9) 품질관리계획수립 대상 : 총공사비 500억 원 이상 건설공사, 연면적 3만 제곱미터 이상의 건축물 건설공사

사¹⁰⁾를 정의하고 있으며, 제4항에는 품질관리계획은 국토교통부장관이 정하여 고시¹¹⁾하는 기준에 적합하여야 한다고 하고 있고,

「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부고시 제2015-474호, 2015. 6. 30.) 제8조(품질시험기준) 제1항에는 건설공사의 종류별, 공종별 시험종목·방법 및 빈도 등 건설공사 품질시험기준을 별표2로 정의하고 있으며, 해당 공사의 주요 자재인 폴리우레아수지 도막방수재의 품질시험 항목은 【표】와 같다.

【표】 건설공사 품질시험 기준(제8조 1항 관련)

종별	시험종목	시험방법	시험빈도
폴리우레아 수지 도막 방수재	도포 작업성, 건조시간	KS F 4922	제조회사별 제품규격별
	인장 성능		
	온도 의존성		
	가열 신축 성상		
	열화 처리 후 인장성능		
	신장시 열화 성상		
	부착성능		

나. 산업안전보건관리비 정산에 관한 사항

「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제2항에는 고용노동부장관이 산업안전보건관리비의 효율적인 집행을 위한 기준을 정하도록 하고 있고, 제3항에는 수급인 또는 자체사업을 하는 자는 그 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하지 못하도록 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제32조(산업안전보건관리비의 사용) 제2항에는 사업주는 해당 공사를 위하여 계상된 산업안전보건관리비를 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방에 사용하고 그 사용명세서를 매월 작성하고 공사 종료 후 1년간 보존하도록 하고 있다.

10) 품질시험계획수립 대상 : 5억 원 이상의 토목공사, 연면적 660제곱미터 이상의 건축공사, 2억원 이상의 전문공사
11) 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부 고시 제2015-474호, 2015. 6. 30.)

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제 2017-8호, 2017. 2. 7.) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에서 발주자는 수급인이 산업안전보건법 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제2항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약 금액에서 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있고, 제9조(확인) 제1항에서 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비 사용내역에 대하여 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 발주자 또는 감리원의 확인을 받도록 하고 있다. (단, 6개월 이내에 공사가 종료되는 경우에는 종료 시 확인을 받아야 함.)

그런데 위 공사 감독자는

‘가’항의 건설공사 품질관리와 관련하여 시공사에게 해당 공사의 주요자재인 ‘폴리우레아수지 도막방수재’에 대한 품질시험비를 계상하고, 건설공사 품질관리 업무지침에서 규정하고 있는 인장성능, 부착성능 등이 포함된 KS F 4922 품질 시험을 외부 전문기관에 의뢰하여, 사용자재와 시공성이 관련 기준에 적합한지를 확인하는 등 현장 품질관리 업무에 철저를 기했어야 하나 이를 소홀히 하였고,

‘나’항의 산업안전보건관리비 정산과 관련하여 계약상대자가 제출한 안전관리비 사용내역이 관련 기준에 적합하게 사용되었는지 확인한 후, 설계변경 또는 준공 시 감액 정산했어야 하나, 사용불가 항목인 사다리 및 안전웬스 구매비용(1,340,900원)을 부적정하게 지급하였다.

조치할 사항

① ★★장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□ □단 ○팀 3급 EE

② □□장은 ㉔ 준공대가 지급 시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 따라 감액하지 아니하고 지급된 산업안전보건관리비 1,340,900원을 회수하시기 바라며, (시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고·시 정 요 구

22

제 목 건축시설물 관리·운영에 관한 사항

관 계 부 서 □□

구 분 기타

내 용

□□에서는 국내선 여객터미널(연면적 37,935㎡, 사용승인일 1994년 12월) 등 40동의 건축시설물을 관리·운영하고 있다.

가. 다중이용 건축물의 이용객 안전관리에 관한사항

「건축법 시행령」 제40조(옥상광장 등의 설치) 제1항에는 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대나 그 밖에 이와 비슷한 것의 주위에는 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하도록 하고 있다.

또한, 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한기준」(국토교통부고시 제2016-1024호, 2016. 12. 30.) 제6조(안전난간 등) 제1항에는 다중이용 건축물¹²⁾의 경우 실내에서 일어나는 추락사고 방지를 위해 공용계단, 공용복도 등의 난간은 강도 및 내구성이 있는 재료로 높이는 120cm 이상으로 하고, 제2항에는 실내공간의 난간은 영유아 및 어린이가 짚고 올라갈 수 없는 구조로 난간사이의 간격은 10cm이하로 설치하도록 하고 있다.

12) 다중이용 건축물 : 연면적 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설 등

나. 근로자 안전사고 방지에 관한 사항

「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령 제215호, 2018. 3. 30.) 제24조(사다리식 통로 등의 구조) 제1항에서 사업주는 근로자의 추락 등의 산업재해 예방을 위해 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7m 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받이울을 설치하도록 하고 있다.

그런데 □□에서는

‘가’항의 공항이용객 안전관리와 관련하여 국내선 여객터미널 내·외부 계단실 안전난간의 규격(높이 100cm이하, 난간사이 간격 25cm이상)은 관련규정에서 정의하고 있는 기준(높이 120cm이상, 난간사이 간격 10cm이하)과 상이하게 관리·운영되고 있고,

‘나’항의 근로자 안전사고 방지와 관련하여 KAS 정비고에 설치된 옥상점검·작업용 사다리는 높이(약 9m)는 관련규정에서 정의하고 있는 기준(7m)을 초과하고 있으나, 작업자의 추락사고 방지를 위한 등받이울이 없이 설치·운영되고 있다.

□□에서 관리·운영하고 있는 국내선청사는 1994년 12월에 준공된 시설로 ‘가’항의 지침이 시행(2015년 10월)된 이후에 관할구청에 건축허가 또는 신고가 된 시설에만 적용하도록 규정하고 있어 관련 지침을 위반했다고 볼 수는 없으나, 일평균 약 10,420명(2017년도 출발기준)의 여객과 약1,000명의 상주직원이 이용하는 다중이용 건축물로 공항이용객과 상주직원의 안전 확보를 위해 시설물 보완조치가 필요하다.

또한, ‘나’항 지침과 관련하여 건축물 옥상 점검·작업을 주로 시행하고 있는 협력업체 직원들이 고령화(건축분야기준 평균 47세)임을 고려할 때, 직원들의 추락사고 방지를 위해 관련 지침에서 규정하고 있는 등반이율을 규격에 맞도록 설치할 필요가 있다.

조치할 사항

□□장은 □□에서 관리·운영중인 국내선청사 등 건축시설물에 대한 전수조사를 실시하여 공항이용객과 상주직원들의 안전 확보를 위해 ㉞ ‘가’항과 관련하여 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한기준」 제6조(안전난간 등) 제1항과 상이하게 설치된 난간시설에 대한 보완조치를 하시기 바라며, **(권고)**

㉞ ‘나’항과 관련하여 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제24조(사다리식 통로 등의 구조) 제1항에서 설치토록 규정하고 있는 등반이율을 규격에 맞도록 조속히 설치 하시기 바랍니다. **(시정)**

주 의 · 시 정 요 구

23

제 목 시설용역 감독업무 소홀

관 계 부 서 ★★, □□

구 분 용역

내 용

□□에서는 항공유저장소 신축공사의 원활한 이행을 위해 ㉞(대표이사 FF)와 ‘○○공항 항공유저장소 신축공사 건설사업관리용역’을 2016. 6. 28. 계약 (계약금액 2,786,508천 원) 체결하여 2018. 11. 30. 완료 예정이다.

「건설기술진흥법」 제37조(건설기술용역대가) 제1항에 따른 건설사업관리 대가 기준 제11조에서 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량 운행비, 현장 운영경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다) 등으로서 그 실제 소요비용을 말한다.

또한, 「건설사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토부고시 2015-473, 2015. 6. 30.) 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항 제6호에 의하면 발주청은 건설사업관리용역비 중 직접경비의 적정 사용여부를 확인해야 한다.

그러나 □□에서는 상기 용역의 2차년도(2017. 1. 1. ~ 12. 31.) 완료대가 지급시 직접경비는 실제 소요비용으로 증빙서류를 확인한 후 부적정 사용분에 대하여는 관련 기준 및 계약건의 과업내용서 2.9(건설사업관리 용역대가의 조정)에 의하여 감액하여야 하나 용역계약업체가 제출한 증빙내역 확인을 소홀히 하여 1,961,299원(VAT 제외, 표 참조)을 과다 지급하였다.

【표】 직접경비 부적정 지급금액 (2017년도)

비 목	지급금액(원)	부적정 사용금액(원)	부적정 사용 내용
차량운행비	1,253,380	771,299	직원 식사 및 경조사시 업무용 차량 사용
현지사무원	3,487,000	1,190,000	퇴직금 중복 계상 지급 (오류)
합 계	4,740,380	1,961,299	

조치할 사항

① ★★장은 건설사업관리용역 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□ ○팀 4급갑 GG

② □□장은 ㉔ ‘○○공항 항공유저장소 신축공사 건설사업관리용역’ 과업내용서 2.9(건설사업관리 용역대가의 조정)에 따라 2차년도 용역 완료시 과다하게 지급된 직접경비 금액 1,961,299원을 회수하시기 바라며, (시정)

㉔ 과업내용에 따른 이행여부를 철저히 감독하여 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.

주 의 요 구

24

제 목 물품 구매설치 검사업무 소홀

관 계 부 서 ★★, □□

구 분 물품

내 용

□□에서는 국제선 냉각탑의 성능 확보를 위하여 ▣▣▣(대표이사 HH)와 ‘○○공항 국제선 냉각탑 충진물 및 수조 FRP 구매 설치’를 2017. 5. 26. 계약(계약금액 : 119,505천 원) 체결하여 같은 해 7. 25. 완료하였다.

「물품관리규정」 제18조(납품 및 검사·검수)의 제5항에 의하면 물품 납품에 따라 검사자로 지정된 자는 독립하여 해당 물품에 대한 검사를 실시하고 그 결과를 물품 관리장에게 보고하도록 되어 있으며,

또한, 「물품관리지침」 제19조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항에 의하면 물품 검사자는 계약서류(계약조건, 구매규격서, 설치시방서 등)를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하도록 되어 있다.

그러나 □□에서는 상기 구매설치의 시행과 관련하여 냉각탑 충진재를 납품 설치하는 과정에서 과업내용서 2.4.1(재료)에 따라 정해진 충진재의 수량(냉각탑 1,2호기 : CELL당 780매 이상, 냉각탑 3호기 : CELL당 680매 이상)을 검사시 확인하지 않고 사업을 완료하였다.

주 의 요 구

이러한 내용과 관련하여 냉각탑 충전재¹³⁾(주요재질은 PVC) 설치시 압축하여 냉각탑 내부에 설치되는 관계로 최초 납품시 수량을 확인하지 않으면 설치후 냉각탑 내부에서 수량을 확인할 수 없는 사실(수량 체크를 위하여 분해할 경우 재사용 안됨)에서 본다면 검사자가 향후 냉각탑의 성능에 중요한 영향을 주는 요소에 대하여 검사업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

① ★★장은 물품 구매설치 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□ ○팀 4급갑 II

② □□장은 상기 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

13) 냉각탑 내부에서 고온의 냉각수를 받아 저온의 냉각수가 되도록 온도를 저하시키는 기능(대기중의 공기와 열교환 촉진)을 하며 냉각탑의 성능을 결정하는 중요한 부품

25

제 목 용역 및 구매설치 감독업무 소홀

관 계 부 서 ★★, □□

구 분 용역, 물품

내 용

□□에서는 항행안전시설 및 기타 시설의 정밀점검용 측정기기에 대한 정기 교정검사 및 ○○공항 외곽 고가수조를 감시하는 시스템을 구축하는 사업을 【표1】과 같이 시행완료 하였다.

【표1】사업 현황

사업명	계약	사업기간	계약금액(천 원)	계약업체
2017년 ○○공항 측정기기 교정용역	2017. 5. 16.	2017. 5. 22 ~ 7. 10.	28,466	■■■■ 대표이사 JJ
○○공항 고가수조 감시시스템 구매설치	2017. 10. 19.	2017. 10. 19 ~ 12. 23.	38,478	■■■■ 대표이사 KK

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

또한, 물품구매 또는 용역완료 검사시 「물품구매(제조)계약일반조건」 제19조(검사) 및 「용역계약일반조건」 제20조(검사)에 따라 검사자는 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품 또는 용역이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하여야 한다.

가. ‘2017년 ○○공항 측정기기 교정용역’ 관련사항

위 용역 감독자는 □□(□□항공무선표지소 포함) 보유 측정기기 31종 143대에 대하여 교정 용역을 수행하던 중 내역 중복으로 인한 교정 취소 3건과 신규 교정 추가 1건이 발생하였으나, 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 이행하지 아니하고, 위 용역 검사자는 완료검사 시 계약서류와 계약이행 내용이 부합하는지 확인하지 아니하고 당초 계약서류대로 용역을 완료 처리하였다.

나. ‘○○공항 고가수조 감시시스템 구매설치’ 관련사항

위 구매설치 감독자는 사업 수행중 현장여건이 상이하여 【표2】와 같이 변경 시공하였으나, 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 이행하지 않았고 맨홀 미설치로 인한 감액에 대한 보상으로 SFP(Small Form-Factor Pluggable, 네트워크 장비 접속 모듈) 2개를 납품받았다.

【표2】 변경 시공사항

당초	변경	증감예상액(천 원)	변경사유
고가수조 율타리내 맨홀설치	CCTV 카메라 폴에 함체설치	(감) 약 400	율타리내 공간 협소로 포크레인 진입불가로 맨홀 설치 불가

또한, 위 구매설치 검사자는 물품검수검사시 계약서류(맨홀 설치)와 계약이행 내용(함체 설치)이 부합하는지 확인하지 아니하고 당초 계약서류대로 물품검사를 완료 처리하였다.

조치할 사항

① ★★장은 용역·물품구매 감독 및 검사업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ ‘가’항 관련자

- 검사자 : □□ ○팀 3급 LL(현 서울 ◎◎팀)
- 감독자 : □□ ○팀 4급 MM(현 본사 ××팀)

－ ‘나’항 관련자

- 검사자 : □□ ○팀 3급 NN
- 감독자 : □□ ○팀 5급 OO(퇴직으로 불문주의)

② □□장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

26

제 목 측정기기 교정검사 불철저

관 계 부 서 ★★, □□

구 분 물품

내 용

□□에서는 승객 휴대물품 검색용 엑스선검색장비¹⁴⁾를 「항공보안장비 종류, 성능 및 운영기준」(국토교통부고시 제2017-308호, 2017.5.16.)에 의거 방사선 누출량을 0.5mR/h¹⁵⁾(5uSv/h¹⁶⁾) 이하로 관리하기 위하여 방사선측정기를 【표 1】과 같이 보유하고 있다.

【표1】방사선 측정기 현황

순번	장 비 명	규 격	제작회사	도입년도	비 고
1	방사선측정기 (SURVEY METER)	MKS-05	TERRA	2012	
2		Inspector	S.E.International	2014	
3		DIGILERT200	S.E.International	2016	
4		RADICO	ORBITECH	2017	교정검사 시행

「국가교정기관지정제도운영요령」(기술표준원 고시 제2016-398호, 2016. 10. 25.) 제40조(교정대상 및 주기)에 의하면 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하여야 한다고 되어 있으며, 기술표준원장이 별도로 고시하는 교정주기를 준용 한다고 되어 있다.

14) "엑스선 검색장비"란 엑스선발생장치를 이용하여 검색대상물에 엑스선을 조사(照射)하고 그 내용을 모니터에 영상으로 표시하는 검색장비를 말한다.

15) mR/h(밀리뢴트겐 매시) : 단위시간당 받은 조사선량

16) uSv/h(마이크로시버트) : 단위시간당 방사선 흡수량

그러나 □□에서는 【표2】와 같이 측정기기 교정 용역을 수행하였으나, 본사 엑스선검색장비 통합구매(2012년, 2014년, 2016년)시 도입된 방사선측정기 3대에 대해서는 교정주기(6개월)에 맞추어 교정검사를 시행하지 않았다.

【표2】교정용역 현황

사업명	계약일	사업기간	계약금액(천 원)	계약업체
2017년 ○○공항 측정기기 교정용역	2017. 5. 16.	2017. 5. 22. ~ 7. 10.	28,466	□□ 대표이사 ZZ

조치할 사항

① ★★장은 교정검사 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□ ○팀 5급 00(퇴직으로 불문주의)

② □□장은 ㉔ 측정기기에 대하여 「국가교정기관지정제도운영요령」 제40조(교정대상 및 주기)에 따라 교정검사를 실시하시기 바라며, (시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

권 고

27

제 목 원상회복 보증보험증권 보험기간 산정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○

구 분 운영(임대)

내 용

○○에서는 ‘○○공항 여유시설 활용 및 운영자 선정계획(○○-3663, 2014. 6. 5.)’을 수립·시행하여 ‘ (대표이사 PP)’와 임대차계약(2014. 8. 22. ~ 2020. 8. 21.)을 체결하였다.

○○에서는 계약절차에 필요한 임대보증금(385,000천 원)외에 원상회복 소요비용이 동 임대보증금을 초과할 것으로 판단¹⁷⁾하여 ‘○○공항 여유시설(웨딩컨벤션 및 호텔) 원상회복 비용확정 담보확보 계획’(2014. 8. 29.)을 수립하여 계약상대자로부터 이행보증보험증권(보험가입금액 607,491천 원, 보험기간(2014. 8. 22. ~ 2020. 8. 21.)을 징구하였다.

원상회복 담보를 위한 이행보증보험은 계약기간 종료 시에도 계약상대자가 계약조건대로 원상회복 의무를 이행하지 않을 경우를 대비하여 원상회복비용을 담보할 목적으로 가입하는 보험이므로, 보험 만료기한은 임대차계약기간 종료시점이 아닌 종료시점에 상당 기간을 추가로 가산하여 설정하여야 한다.

17) 원상회복비용 산출방법 : 2개 전문기관에 의뢰하여 산출된 금액의 산술평균금액(공정성 확보를 위해 1개 전문기관은 임차인이 추천)

그러나 ○○에서는 원상회복비용 담보를 위한 이행보증보험증권 보험기간을 임대차 계약기간 종료시점(2020. 8. 21.)까지만 설정하여 징구함으로써 계약기간 이후에 발생하는 원상회복 의무 미이행에 대하여 보장을 받지 못할 실정에 있으므로, 실질적인 보장을 받을 수 있도록 보험기간을 추가로 연장하여 징구할 필요가 있다.

조치할 사항

○○장은 XX의 원상회복비용을 실질적으로 담보할 수 있도록 이행보증보험증권 보험기간 연장 등 담보 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

시 정 요 구

28

제 목 자산 회계처리 부적정

관 계 부 서 ○○

구 분 회계

내 용

○○에서는 2017년도 ‘○○공항 계류장 확장공사’를 시행하면서 가계정인 ‘건설중인자산’ 계정으로 집행하였고, 준공(2017년 11월) 후 2017년도 연말 결산 시에는 준공금액 2,916,987천 원을 본자산 계정인 ‘건물’ 계정으로 대체(여객청사 자산 가액에 산입)하였으며, 2018년 2월에 계정 적정성 재검토를 통해 동 금액을 ‘사용수익기부자산’으로 대체하였다.

「기업회계기준서」 제1016호(유형자산)의 문단 55에 의하면, 유형자산의 감가상각은 자산이 사용가능한 때부터 시작하여야 하므로, 이에 따라 자산 취득 시에는 자산 사용이 가능한 공사의 준공 시점을 감가상각이 시작되는 일자로 등재하여야 하고, 자산별 적정 내용연수 적용을 통해 신뢰성 있는 재무정보의 산출 및 적정 감가상각 금액이 법인세 신고 시 반영될 수 있도록 하여야 한다.

또한, 사용수익기부자산의 경우, 「법인세법 시행령」 제26조(상각범위액의 계산) 제1항 제7조에 따라 별도의 사용수익기간이 명시되어 있지 않을 경우에는 자산의 신고내용연수에 따라 상각하여야 하므로, 공사가 채택한 「국제회계기준(IFRS)」 및 세무관청에 신고한 내역에 따라 건축물 중 계류장 내 포장 등에 대하여는 10년의 내용연수를 적용하여야 한다.

그러나 ○○에서는 2017년도 ‘○○공항 계류장 확장공사’ 준공금액을 ERP상 건물(여객청사) 계정으로 최초 등재 후, 이를 적정 계정인 사용수익기부자산으로 수정하는 과정에서 【표】와 같이 감가상각 시작 일자를 준공시점(2017년 11월)이 아닌 건물(여객청사)의 최초 자산 등재일(2003년 5월)로 적용하였고, ‘○○공항 계류장 확장공사’의 내용연수를 10년이 아닌 15년으로 잘못 적용하였다.

【표】 회계처리 현황 (건물→사용수익기부자산)

(단위 : 천 원)

장부상 처리			올바른 처리			차이금액
계정 (내용연수)	상각시작일	감가상각비 (2018년 5월)	계정 (내용연수)	상각시작일	감가상각비 (2018년 5월)	
사용수익 기부자산 (15년)	2003년 5월	1,831,884	사용수익 기부자산 (10년)	2017년 11월	121,541	1,710,343 (과대계상)

이로 인하여 2018년 5월 현재 감가상각비가 약 1,710,343천 원 만큼 과대 계상되어 있어 재무정보의 신뢰성이 저하될 수 있고, 향후 법인세 과소 신고로 인한 가산세 부과 등 잠재적 세무 위험이 있다.

조치할 사항

○○장은 ㉠ 「기업회계기준서 제1016호(유형자산)」 문단 55, 「법인세법 시행령」 제26조(상각범위액의 계산) 제1항 및 공사가 세무관청에 신고한 내역에 따라 2018년 연차결산 수행 시 상기 지적된 사용수익기부자산의 감가상각 시작 일자 및 내용연수를 수정하여 조치하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

29

제 목 시설공사 감독업무 소출
관 계 부 서 ★★, ○○
구 분 공사
내 용

○○에서는 ○○공항의 원활한 수하물처리시설의 운영을 위하여 ☐☐(대표이사 QQ)과 ‘○○공항 수하물처리시설 교체공사’를 2017. 3. 2. 계약(계약금액 : 862,285천 원) 체결하여 같은 해 6. 25. 준공하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제1항에 의하면 공사 감독자는 감독업무를 수행함에 있어서 해당공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다고 정하고 있다.

그러나 ○○에서는 상기 공사를 시행하면서 동 공사의 시방서 2.8.2(시운전)에 의거 계약상대자는 설치공사 완료후 1개월간 주 1회 감독자의 입회하에 부하 및 무부하 테스트¹⁸⁾를 해야 한다고 되어 있으나 이행하지 않았다.

이러한 테스트는 수하물처리시설이 신규 설치후 향후 지속적으로 탑재할 수하물의 무게를 가정한 부하 변동을 주어 시설의 내구성 및 피로성을 사전에 확인하는 중요한 사항으로 이를 시행하지 않아 감독업무를 소홀히 하였다.

¹⁸⁾ 부하 테스트는 신규 설치된 수하물처리시설에 대하여 하중 부여를 위하여 유사 수하물을 탑재후 운전 테스트를 하는 경우이며, 무부하 테스트는 하중을 주지 않은 상태에서 운전하는 테스트임.

조치할 사항

① ★★장은 물품 구매설치 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ○팀 4급갑 RR

② ○○장은 상기 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.