

감사결과 처분요구서

－ 발전소 정비공사 계약이행실태 감사 －

2018. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 “감사정보체계 고도화 컨설팅용역 산출물”의 위험관리 DB상의 322개 위험항목 중 발전소 정비공사 사후관리업무를 취약분야 감사대상 업무로 선정한 후, 2017년 ▴본부 종합감사와 2018년 ▣본부 종합감사 지적사항을 토대로 정비지연, 이력자료 제출지연 등 계약이행 실태 및 관련 문제점을 점검한 후 개선조치를 하고자 시행하였다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 원자력발전소 기전설비 계획예방정비공사와 계측제어설비 정비용역의 계약이행 사항인 정비이력자료 적기 제출 여부, 정비오더 종결처리 여부와 양수발전소의 정비오더 종결지연 및 정비이력자료 제출여부 점검에 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 8. 20.부터 같은 해 8. 31.까지 감사실 감사역 4명을 투입 하여 관련 데이터 자료 및 계약서의 관련규정 이행 여부 등 점검을 실시하였고, 2018. 10. 2. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	▲, ▼, ■본부	회계	정비이력자료 제출 지연에 따른 지체상금 부과 조치	시정	3.93억원
2	●처	회계	도급계약서 개선 조치	통보	
3	◆처	회계	도급계약서(경상·계획) 개선 조치	통보	
4		회계	DREAMS 교육계획 마련·시행 조치	통보	
5	전 원전본부	회계	계약상대자에게 통보 조치 (기록지 충실작성/지연사유 증빙)	통보	
6		회계	미종결 정비오더 종결처리 시행	통보	
7		회계	정비오더 처리 시 유의사항 교육시행	통보	
8	전 양수발전소	회계	미종결 정비오더 종결처리 시행	통보	
9		회계	정비오더 처리 시 유의사항 교육시행	통보	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구 · 통 보

제 목 정비이력자료 제출 지연에 따른 지체상금 부과 조치 및 기타
업무개선 조치 필요

관 계 부 서 ■처, ◆처, 5개 원전(▼·■·▼·■·▲)본부,
7개 양수(目·田·田·田·田·田·田)발전소

내 용

발전본부 ■처(■팀)에서는 원자력발전소 기전·계측설비 정비공사(용역) 발주를 담당하고 있고, 원자력발전소 정비관련부서(○팀, ㄱ팀, ㄴ팀 및 ㄷ팀)에서는 기전·계측설비 정비공사(용역)를 수행하거나 정비공사(용역) 계약 사후관리업무를 담당하고 있다. ※본부 ◆처(▲팀)에서는 양수발전소 경상정비공사 발주를 담당하고 있으며, 7개 양수발전소(ㄹ팀)에서는 양수발전소 계획예방정비공사 발주를 담당하고 관련 정비를 수행하고 있다. 또한 원자력발전소 정비주관부서(○팀, ㄱ팀, ㄴ팀)에서는 정비작업 시 정비오더를 설계, 승인, 확인, 종결처리 하는 업무를 하고 있고, 품질부서에서는 정비품질 관련업무를 수행하고 있고, ㄹ팀에서는 정비공사(용역) 계약사후관리를 하면서 정비공사(용역) 계약상대자가 제출하는 기성 청구서류를 검토한 후 기성금을 지급하는 업무를 담당하고 있다.

그리고 양수발전소 정비주관부서(팀)에서는 정비오더의 설계, 승인, 확인, 종결 업무와 정비공사 계약 사후관리업무를 담당하고 있다.

우리 회사와 원전 정비공사·용역 계약상대자(주주社, 주식社 등)가 맺은 「원전 기전설비 경상 및 계획예방정비공사 공사도급계약」의 III. 공사계약특수조건 제5조(정비업무 수행방법), 19조(배상 및 포상), 「원전 계측제어설비 정비용역」의 용역시방서 제2절 계약특수조건 제8조(경상 및 계획정비 업무수행절차), 24조(배상 및 포상)에 따르면 “계약상대자는 계획예방정비의 경우에는 계통병입한 날로부터 35일 이내에 정비보고서, 정비데이터, 품질보증 관련문서 등 정비이력자료를 DREAMS 시스템에 입력”하도록 되어 있고, 정비지연이나 정비이력자료 제출을 지연하였을 경우, 당해 발전소(또는 해당호기) 계약금액의 일부를 지연된 일수만큼 계산하여 지체상금으로 기성고 지급시 감액하도록 되어 있다.

또한 우리 회사와 양수발전소 경상정비공사 계약상대자(주주社 등)가 맺은 「양수발전소 경상정비공사 도급계약」의 IV. 공사계약특수조건 제5조(경상정비업무의 수행절차), 제6조(정비의 방법 및 책임)에 따르면 “ERP시스템을 통하여 작업지시 및 정비이력 기록이 이루어짐을 원칙”으로 하고 있고 정비오더 처리가 지연되면 해당호기 계약금액의 일부를 지연된 일수만큼 계산하여 지체상금을 발주자에게 납부하도록 되어 있다.

따라서 정비공사·용역 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 정해진 기한 내에 정비작업을 완료해야 하고, 정비를 완료한 후에는 정해진 기한 내 정비이력자료를 우리 회사에 제출(DREAMS에 입력)하여야 한다.

□ 주요 정비이력자료('정비결과기록지'를 말함) 제출기한 준수 미흡

계약상대자로 하여금 정비이력자료를 제출하게 하는 목적은 설비고장 시 그 원인을 분석하거나 설비고장 경향을 분석할 경우에 활용함은 물론 계약과 관련하여 정비공량의 원가조사 기초자료로도 활용하기 위함이다.

[표 1] 원전 기전설비 경상 및 계획예방정비공사 계약현황

계약명 (계약번호)	해당발전소	계약기간	계약금액 (원)	계약상대자
원전 기전설비 경상 및 계획예방정비공사	▲ ㉠,㉡발 ■㉠,㉡,㉢발 ▼㉠,㉡발 ▣㉠,㉡,㉢* 발	'16. 5. 1. ~ '17. 3.31.	335,270,790,307	▲▲社
●●1,2호기 기전설비 경상 및 계획예방정비공사	▲ ㉠발 ▼㉠발	'16. 6. 1. ~ '18. 3. 9.	87,251,192,917	▲▲社/ ■■社
원전 기전설비 경상 및 계획예방정비공사 * 1차측 설비	▲ ㉠,㉡,㉢* 발 ■㉠,㉡,㉢발 ▼㉠,㉡발 ▣㉠,㉢*발	'17. 4. 1. ~'18. 9.30.	410,367,677,704	▲▲社
●1,2호기 2차측 기전설비 경상 및 계획예방정비공사	▲ ㉠발 (2차측)	'17. 6. 1. ~ '18.12.31	23,860,421,118	■■社
○#1,2 기전설비 경상 및 계획예방정비공사	▼ ㉠발	'17. 4. 1. ~ '18. 9.30.	56,276,448,360	▲▲社/ ■■社
▣3,4호기 기전설비 경상 및 계획예방정비공사	▣ ㉡발	'17. 4. 1. ~ '18. 9.30.	53,534,081,248	▲▲社/ ○○社
▣5,6호기 2차측 기전설비 경상 및 계획예방정비공사	▣ ㉠발 (2차측)	'16. 8. 1. ~ '18. 8.31.	23,180,155,546	■■社
●3호기 기전설비 경상 및 계획예방정비공사	▲ ㉠발	'16.11. 1. ~ '18. 9.30.	47,658,633,000	▲▲社/ ■■社 /▲▲社

[표 2] 원전 계측제어설비 정비용역(경상 및 계획예방정비) 계약현황

계약명 (계약번호)	해당 발전소	계약기간	계약금액(원)	계약상대자	비고 (계약연장)
	■㉠발	'14.11. 1. ~ '17.12.31.	20,592,688,938	♠♠社	~'18. 9.30.
	■㉡발	'14.12. 1. ~ '17.11.30.	17,975,606,000	♠♠社	~'18. 9.30.
	■㉢발	'14. 8. 1. ~ '17. 7.31.	17,958,671,000	♠♠社	~'18.12.31.
	■㉣발	'16.12.20. ~ '19.12.19.	18,040,000,000	♠♠社 +★★社	-
	■㉤발	'14. 8. 1. ~ '17. 7.31.	19,014,184,000	♠♠社	~'18.11.30.
	■㉥발	'15. 6.21. ~ '18. 6.20.	19,938,000,000	♠♠社	~'18.12.31.
	■㉦발	'15. 6.21. ~ '18. 6.30.	20,842,800,000	♠♠社	~'18.12.31.
	■㉧발	'14. 9. 1. ~ '17.10.31	22,287,465,000	♠♠社	~'18. 9.30.
	■㉨발	'14. 8. 1. ~ '17. 6.30.	20,137,814,000	♠♠社	~'18. 9.30.
	■㉩발	'15. 9.29. ~ '18. 9.28.	19,869,183,400	♠♠社	-
	■㉪발	'15. 8. 1. ~ '18. 7.31.	20,073,300,500	♠♠社	~'18.12.31.
	■㉫발	'15. 6.21. ~ '18. 7.20.	18,098,041,000	♠♠社 +♠♠社	~'18.12.31.
	■㉬발	'15. 1. 1. ~ '17.12.31.	20,589,473,158	♠♠社	~'18. 9.30.

[표 3] 양수발전소 경상정비공사 계약현황

계약명 (계약번호)	해당 발전소	계약기간	계약금액(원)	계약상대자	비고
	전 양수	'16. 6.23. ~ '19. 6.22.	83,635,900,000	♠♠社/ ♠♠社/ ★★社/ ♠♠社/ ♠♠社	■♡/ □◇ 포함

[표 1], [표 2], [표 3]은 최근 우리 회사의 주요 정비공사·용역 계약현황이다.

정비공사·용역 계약상대자는 우리 회사와 주기적으로 도급계약을 맺고 정비공사·용역을 진행하고 있으므로 발주자의 계약이행실태 점검과 상관없이 신의성실의 원칙에 따라 도급계약서의 계약조건을 성실히 이행하여야 하며, 특히 정비이력자료는 그 목적이 있는 만큼 빠짐없이 정해진 기한 내 제출(DREAMS 입력)하여야 한다.

그런데도 2016. 5. 1.부터 2018. 8. 31.까지의 원자력발전소의 계획예방정비(OH)공사 후 제출된 주요 정비이력자료인 “정비결과기록지(갑지)”의 제출실태를 점검한 결과 [표 4]와 같이 제출기한(DREAMS 입력기한)을 초과하여 지연 제출된 정비오더 건수는 33건이었으며, 이들 중 2018. 8. 감사일 현재 진행중인 계약에 해당되는 정비오더 건수는 19건으로 [표 4]의 음영으로 표시된 부분이다.

[표 4] 원전 호기별 정비보고서(정비결과기록지) 제출기한 초과 내역

호기 (OH차수)	제출기한 (계통병입 후 35일째)	정비오더 번호	실제 제출일	비 고
■ #1 (33차)	2016. 9. 3.		2016. 9. 6.	충충社전기
■ #2 (28차)	2017. 1. 4.		2017. 1.11.	충충社원자로
■ #3 (24차)	2018. 6. 16.		2018. 6.25.	충충社원자로
			2018. 6.19.	충충社원자로
			2018. 6.19.	충충社원자로
■ #4 (24차)	2018. 5. 19.		2018. 6.19.	충충社전기
			2018. 5.30.	충충社원자로
			2018. 5.25.	충충社원자로
■ #4 (24차)	2018. 5. 19.		2018. 5.25.	충충社원자로
			2018. 5.24.	충충社원자로
			2018. 5.24.	충충社원자로
			2018. 5.24.	충충社원자로
			2018. 5.24.	충충社원자로

호기 (OH차수)	제출기한 (계통병입 후 35일 째)	정비오더 번호	실제 제출일	비 고
●#1 (4차)	2018. 4. 15.	30551566	2018. 4.25.	⚙️⚙️社핵연료
▼#2 (16차)	2017. 3. 10.	30544067	2017. 3.17.	⚙️⚙️社연료설비
▼#2 (17차)	2018. 7. 1.	30603972	2018. 7. 2.	⚙️⚙️社원자로
		30601468	2018. 7.23.	⚙️⚙️社원자로
▼#4 (14차)	2017. 1. 12.	30512448	2017. 2. 3.	⚙️⚙️社전기
		30513353	2017. 1.13.	⚙️⚙️社터빈
		30513919	2017. 1.13.	⚙️⚙️社터빈
▼#4 (15차)	2018. 4. 27.	30601620	2017. 4.30.	⚙️⚙️社원자로
■#1 (21차)	2017. 5. 5.	30527771	2017. 5.29.	⚙️⚙️社터빈
		30499955	2017. 5.29.	⚙️⚙️社터빈
		30471304	2017. 5.29.	⚙️⚙️社터빈
■#2 (20차)	2016. 7. 30.	30522846	2016. 8. 1.	⚙️⚙️社전기
		30477620	2016. 8.31.	⚙️⚙️社터빈
		30478936	2016. 8.26.	⚙️⚙️社터빈
■#2 (21차)	2018. 6. 14.	30523952	2018. 6.20.	⚙️⚙️社터빈
■#3 (14차)	2018. 6. 2.	30587331	2018. 7.13.	⚙️⚙️社원자로
		30587334	2018. 6. 7.	⚙️⚙️社원자로
		30588499	2018. 6. 4.	⚙️⚙️社전기
■#4 (12차)	2017. 2. 25.	30538798	2017. 3. 3.	⚙️⚙️社터빈
		30545422	2017. 3.21.	⚙️⚙️社터빈
■#3 (16차)	■본부의 경우, 자체 ○팀에서 정비기록지 제출지연을 확인(6건, 66일 지연)하여 감사의견을 제시, 2017.10.13. 정비심의위원회를 통하여 제출지연 건에 대한 지체 상금(94,086,970원)을 기 부과하였음			
참고	(음영 표시부분 : 감사일 현재 진행중인 계약 건의 정비오더 내역)			

그리고 현재 진행중인 계약의 정비이력자료 제출 지연(19건)으로 인한 예상 지체상금액은 [표 5]와 같다.

[표 5] 원전 발전소별 예상되는 지체상금 내역

발전소명	해당 정비오더 (건)	총 지체일수(일)	예상 지체상금액(원)	비 고
■⊕발전소	11	89	175,422,992	충청社
■⊕발전소	1	10	4,661,145	충청社
▼⊕발전소	2	23	76,103,152	충청社
▼⊕발전소	1	2	4,940,362	충청社
▣⊕발전소	1	6	15,784,966	충청社
▣⊕발전소	3	39	116,737,668	충청社
합 계	19		393,650,285	

□ 정비이력 첨부자료 제출 및 정비오더 종결처리 미흡

정비공사·용역 계약상대자는 정비이력 첨부자료(품질서류, 작업전회의자료, 위험성평가표, 교정기록지 등 다수로 정비오더별 상이함)를 정비결과기록지(갑지)와 함께 입력시스템을 통하여 우리 회사 DREAMS에 입력하면서 정해진 기한 내에 입력해야 하는데도 시스템 오류, 우리 회사 감독부서에 직접 제출 등을 이유로 지연 제출한 경우가 많았고, 사업소 정비주관부서 및 품질부서에서는 작업이 완료되면 DREAMS를 통하여 정비오더를 적기에 종결(TECO, Technically Completed)처리해야 하는데도 업무가 바쁘다는 이유로 종결처리하지 않고 미 종결 상태로 둔 경우도 [표 6]과 같이 상당히 많았다.

[표 6] 원전 발전소별 정비오더 처리 미흡 현황

발전소명	정비이력 첨부자료 제출지연(호기별 건수)	오더 미종결 (호기별 건수)	비고
■㉠발전소	847(830/17)	102(86/16)	
■㉡발전소	103(7/96)	38(16/22)	
■㉢발전소	-	580(239/341)	●1,2호기 해당
■㉣발전소	-	759	●3호기만 해당
■㉤발전소	4	160	▼2호기만 해당
■㉥발전소	21(2/19)	511(8/503)	
■㉦발전소	470(82/388)	1,785(1,238/547)	
■㉧발전소	237(31/206)	-	
■㉨발전소	146(18/128)	2,722(744/1,978)	
■㉩발전소	3(2/1)	0	
■㉪발전소	0	3(3/0)	
■㉫발전소	0	22	■3호기만 해당
■㉬발전소	0	242(34/208)	

그리고 양수발전소의 경우, ◆처에서 관리하는 경상정비공사 도급계약서에는 “ERP시스템을 통하여 작업지시 및 정비이력 기록이 이루어져야한다”라고만 되어 있고 정비이력자료가 어떤 것인지 제출기한이 언제까지인지 등 관련 내용이 명시 되어 있지 않아 어떤 자료를 언제까지 입력해야하는지 알 수 없었고, 양수발전소 쉼터에서 관리하는 계획예방정비공사 도급계약서에는 정비이력자료에 대한 언급 자체가 없어 [표 7]과 같이 정비결과기록지 제출이 미흡함은 물론 관리할 틀이 없는 실정이다.

또한 작업이 완료되면 DREAMS를 통하여 정비오더를 적기에 종결(TECO,

Technically Completed)처리해야 하는데도 미 종결 상태로 둔 미종결 오더가 674건에 달하는 등 DREAMS를 통한 오더 종결처리가 미흡한 실정이다. 이렇게 종결처리가 미흡한 것은 정비주관부서(유팀) 직원들이 DREAMS 사용교육을 받을 기회가 적어 DREAMS를 통한 오더 처리를 제대로 수행하지 못한 결과로 확인되었다.

[표 7] 양수발전소 정비오더(경상 및 계획) 처리 미흡 현황

발전소명	종결오더	미 종결오더		비고
	정비기록지 미제출(38건)	미종결 오더 (674건)	정비기록지 미제출 (148건)	
☐양수발전소	1	6	3	
▢양수발전소	0	10	2	
▣양수발전소	2	44	6	
▤양수발전소	0	121	1	
▥양수발전소	14	197	26	
▧양수발전소	2	18	2	
▨양수발전소	19	278	108	

□ 정비오더 업무처리 미흡

본사 ㉠처에서 발주하는 계측제어설비 정비용역의 경우, 정비결과기록지(갑지) 제출이 당초의 기록지 작성 방식이 아닌 DREAMS 정비오더 헤더에 기록하는 등 그 작성방식이 발전소별로 달라 내용 확인에 어려움이 있으며 정비 오더 중 일부에 대해서는 전혀 작성하지 않는 경우도 있어 제출 누락에 대한 관리가 부실한 실정이다.

또한 기전설비 정비공사와 계측제어설비 정비공사의 계약상대자는 정비이력자료 관리취지(설비고장 시 원인분석에 활용)에 맞게 정비결과기록지(갑지) 작성 시에 ‘부품 및 자재’, ‘공기구 및 장비’ 등 기입사항은 빠짐없이 기재하여야 하는데도 이를 부실하게 기재하는 경우도 있어 이에 대한 보완이 필요한 실정이다.

그리고 사업소 정비주관부서에서는 ① 정비오더 연장은 계통 복귀 전 단계에서만 시행하도록 해야하는데도 거의 프로세스가 끝난 보증단계에서 연장처리하여 오더 종결을 하지 않은 경우가 발생하였고 ② 정비오더 설계 시 해당 O/H 차수를 입력해야 하는데도 이전 O/H 차수를 입력한 경우도 있었고 ③ 정비오더가 발행되어 승인(릴리즈)된 후에는 삭제가 되지 않으므로 중복발행 등으로 해당 오더가 필요 없을 때에는 DREAMS내 오더의 헤드 부분에 삭제 사유를 명확하게 기재하여 불필요한 오더임을 알려야 하는데도 이를 정확히 기재하지 않는 경우도 많았으며 ④ 해당 정비공사·용역의 기성 지급부서(원자력발전소 〰팀, 양수발전소 〰팀)에서는 기성 지급 시 정비오더별로 정비지연 또는 정비이력자료 미제출 등이 없는지를 면밀히 점검한 후 기성지급을 해야하는데도 이에 대한 점검이 미흡하여 정비이력자료 제출이 지연되거나 누락되는 사례가 발생하였다고도 볼 수 있다.

관계부서 의견 본사 담당부서(☐처, ◆처) 및 발전소(원자력발전소 〰팀, 양수발전소 〰팀) 담당부서에서는 이 건 감사결과의 미흡한 부분을 인정하면서 앞으로는 정비 오더 처리 및 관리에 만전을 기할 것이라고 답변하였다.

조치할 사항 ▽, ▾ 및 ■원자력본부장은 도급계약서의 계약이행사항(정비이력 자료 적기 제출)을 준수하지 못한 계약상대자에게는 관련 계약서 규정 및 절차에 따라 [표 5]의 지체상금(예상금액 393,650,285원)을 부과하는 조치를 하시기 바랍니다. (시정)

■처장은 원자력발전소 계측제어설비 정비용역에 대해서는 차기 계약부터는 정비결과기록지(갑지) 등 정비이력자료 제출이 누락되지 않도록 관련내용을 도급계약서에 반영하는 등 적절한 개선 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

◆처장은 ① 정비이력자료 관리취지(설비고장 시 원인분석에 활용)에 맞게 양수발전소의 경상 및 계획예방정비공사의 경우에도 정비결과기록지(갑지) 등 정비이력자료 제출이 누락되지 않도록 관련내용을 도급계약서(경상 및 계획예방정비)에 반영하는 등 적절한 개선조치를 하시고 (통보)

② 특히, 양수발전소 정비주관부서 직원들의 DREAMS 설비관리(PM) 시스템 활용능력을 향상시킬 필요가 있으므로 정비부서 전 직원을 대상으로 관련 교육을 시행할 수 있도록 계획교육을 마련·시행하시기 바랍니다. (통보)

▽, ▣, ▾, ■ 및 ▲원자력본부장은 ① 다음의 2가지 사항은 정비공사·용역 계약상대자에게 통보하여 숙지하도록 조치하시기 바라며 (통보)

- ㉠ 정비이력자료 관리취지(설비고장 시 원인분석에 활용)에 맞게 정비결과 기록지(갑지) 작성 시에 ‘부품 및 자재’, ‘공기구 및 장비’ 등 입력해야할 사항은 빠짐없이 입력할 것
- ㉡ 정비이력자료 제출 지연사유 발생 시 지연사유서를 즉시 사업소 정비주관 부서에 서면으로 제출하여 증빙자료를 구비해 둘 것

② 사업소 정비주관부서, 품질부서 등 정비오더 처리부서가 현재 종결처리 하지 않은 오더는 즉시 종결처리 하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

③ 사업소 정비주관부서에서 정비오더를 처리할 경우, ㉠ 정비오더 연장처리하는 계통복귀 전 단계에서만 시행하도록 하고 ㉡ 정비오더 설계 시에는 O/H 차수를 정확하게 입력하도록 조치하고 ㉢ 정비오더가 발행되어 승인(릴리즈)된 후에는 삭제가 되지 않으므로 중복발행 등으로 해당 오더가 필요 없을 때에는 DREAMS내 오더의 헤드 부분에 삭제 사유를 명확하게 기재하도록 조치함은 물론 ㉣ 해당 정비공사·용역의 기성 지급부서(원자력발전소 8팀, 양수발전소 7팀)에서는 기성 지급 시 정비오더별로 정비지연 또는 정비이력자료 미제출 등이 없는지를 면밀히 점검한 후 기성지급을 하도록 하는 등 ‘정비오더 처리 시 유의사항’을 자체 교육하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐양수발전소장은

① 사업소 정비주관부서, 품질부서 등 정비오더 처리부서가 현재 종결처리 하지 않은 오더는 즉시 종결처리 하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

② 사업소 정비주관부서에서 정비오더를 처리할 경우, ㉠ 정비오더 연장처리
계통복귀 전 단계에서만 시행하도록 하고 ㉡ 정비오더 설계 시에는 O/H 차수를
정확하게 입력하도록 조치하고 ㉢ 정비오더가 발행되어 승인(릴리즈)된 후에
는 삭제가 되지 않으므로 중복발행 등으로 해당 오더가 필요 없을 때에는
DREAMS내 오더의 헤드 부분에 삭제 사유를 명확하게 기재하도록 조치함은
물론 ㉣ 해당 정비공사·용역의 기성 지급부서(원자력발전소 ㉤팀, 양수발
전소 ㉥팀)에서는 기성 지급 시 정비오더별로 정비지연 또는 정비이력자료 미제
출 등이 없는지를 면밀히 점검한 후 기성지급을 하도록 하는 등 ‘정비오더 처
리 시 유의사항’을 자체 교육하도록 조치하시기 바랍니다.