

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [12] 공급방안 Remind를 통한 투자비 절감
관 계 부 서 : 대구본부 영천지사 전력공급부
모 범 직 원 : 대구본부 영천지사 전력공급부 대리 ㄹ♡♡
내 용

상기직원은 2023년 1월부터 영천지사 전력공급부에서 현재까지 근무하면서, 투자계획, 공급방안, 지중화공사 등을 담당하였고, 공급방안 Remind 회의를 통한 투자계획 업무를 내실화하고 본부 건설부 및 신재생 담당자와의 협업을 통해 “투자비 30억원 절감”의 재무성과를 높이고, 최적의 배전투자 계획업무를 수행하였다.

1. 회선인출 변전소 변경(청통S/S →와촌S/S)으로 25억원 투자비 절감

영천지사 전력공급부는 경북 영천시 청통, 신녕, 화산면 일대 공급하는 부산, 청통, 덕암D/L 등의 태양광 선로용량(14MW)이 모두 초과되어 회선신설을 통해 분산형전원 용량을 확보해야하는 상황으로, 당초 계획은 청통S/S에서 1회선 인출 후 본부 배전건설부에서 시행중인 「영천하이테크파크 지구 단지 전력공급」 공사의 신설관로를 활용하여 지중케이블 9.0C-km 신설공사를 계획하였으나, 공급방안 Remind 회의를 통해 종합적으로 재검토하여 와촌S/S에서 1회선 인출하는 것으로

변경하여, 당초 43억 대비 25억 경제적인 약 18억으로 공급하여 투자비 절감에 기여를 하였다.

익명화	익명화	익명화
최초 계획(청통S/S 인출)	변경 계획(와촌S/S 인출)	시행품의

2. 회선인출 → SVR 설치 변경으로 5억원 투자비 절감

영천지사 전력공급부는 경북 영천시 화북, 화남면 일대 공급하는 화북D/L의 태양광 선로용량(14MW)이 초과되어 1MW 이하 무제한 접속제도 시행 당시 접수된 대기고객의 해소를 위해 회선신설을 통해 용량을 확보하려 했으나, 대구본부 신재생 담당자와의 협업을 통해 태양광 선로용량이 여유 있는 임고D/L로 전체 및 SVR을 설치하여 약 5억원의 투자비 절감 효과를 거두었다.

익명화	익명화
공급방안 최초검토(변경 전)	시행품의(변경 후)

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.