

통 보

제 목 ③③③ 사업관리 미흡

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

공사는 ③③③ 사업에 X%(한국콘소시엄 총 X%)의 지분을 보유하고 있으며, L사가 X%, E사가 X%의 지분을 보유하고 있고 20XX년부터 생산을 개시하여 L사와 E사가 공동으로 설립한 M사(이하 “운영사”라 한다)가 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□□□□처는 L사, 운영사 등 관계사와 소통·협력관계를 긴밀히 유지함으로써 예산·작업계획 등 필요한 정보를 적기에 취득하여 사업현황을 파악하고 비운영 회계감사 수행 등을 통해 사업관리를 철저히 해야 한다.

한편 ③③③ 사업의 「생산물분배계약」에 따르면 공사는 현지 지사 설립을 통해 사업에 참여하게 되어 있고, 운영사는 참여사(공사)의 자료요청 시 차년도 작업계획 및 예산, 경영위원회 기록, 회계기록, 기술자료 등에 대한 자료를 제출하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 생산물분배계약에 따른 현지 지사 설립 필요

20XX년 체결된 「생산물분배계약」에 따르면 ③③③ 사업을 위한 공사의 참여주체를 공사 현지지사(Branch)로 규정하고 있으며 해당 계약체결을 위한 20XX년 공사 이사회에서도 현지에 공사 지사를 설립하는 것을 승인하였으나 현재까지 경제성 부족을 사유로 지사 설립이 지연되고 있는 실정이다.

그런데도 과거 사업부서는 비용발생 등을 이유로 지사설립의 실익이 없는 것으로 판단하고 설립을 유보했으며, 20XX년에서야 L사의 요구와 지사 미설립으로 인한 광권 박탈, 광권 연장 불가 등 피해를 우려한 한국 참여사들의 요청으로 현지 지사설립을 위한 타당성 조사용역 1단계를 추진한 것으로 조사되었다.

한편 20XX년 XX월 사업부서는 용역 1단계 검토결과를 통해 ① 대행업체를 통한 무인지사 설립도 가능하고, ② 미설립 시 광권계약 상의 공사 지사가 미 존재함에 따라 법적 보호가 어려울 수 있다는 점을 확인하였음에도 COVID-19 사태, 현지 내전 상황이 안정될 때까지 지사설립을 유보하는 것으로 한국 참여사들과 결론을 낸 것으로 확인되었다.

하지만 무인지사 설립을 대행용역으로 추진할 경우 물리적 상황에 크게 영향을 받지 않고 추진이 가능할 것으로 판단되고 지사설립이 이루어져야 광권 계약상의 권리인 회계감사 수행, 자료 요구 등도 가능하며 L사, 운영사와의 관계 개선도 가능할 것으로 보이는 만큼 지사 설립이 조속히 추진되어야 할 것으로 판단된다.

나. L사, 운영사와의 정상적 협력관계 재구축 필요

또한 ③③③ 사업은 20XX년부터 발생한 내전 등으로 여행금지국가로 지정됨에 따라 비운영권자 회계감사를 실시하지 못하고 있어 과거 20XX년부터 20XX년까지의 사업비 집행내역, 생산물량 배분 등의 적정성에 대한 확인이 불가능한 실정이다.

따라서 과거 사업부서는 늦게라도 회계감사를 수행하기 위해 20XX년, 20XX년 두 차례 운영사와 L사에 회계감사 기간 연장 요청공문을 송부 하였으나 운영사와 L사로부터 한 차례도 답변을 받지 못한 것으로 확인되었다.

또한 □□□□처는 현재까지도 운영사로부터 작업계획 및 예산을 포함한 매장량 평가자료, 경영위원회 회의록, 생산계획 등의 사업자료도 송부받지 못하고 있으며, 20XX년 XX월에는 공사의 선적가능 원유물량이 이유 없이 삭감되는 문제가 발견되어 운영사에 해명을 요구하는 공식문서를 발송하였음에도 불구하고 어떠한 답변도 받지 못한 것으로 확인되었다.

이와 같이 공사는 L사, 운영사와의 소통 관계 악화로 인하여 사업관리에 필요한 비운영 회계감사의 수행, 연간 작업계획 및 예산 자료 수취 등을 못하고 있으며, 공사의 공식문서에도 일절 회신하지 않고 있는 실정으로 앞서 언급된 지사의 설립을 통한 의무사항 이행을 추진함과 동시에 L사, 운영사와의 관계 개선이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과 □□□□처는 감사결과에 이견이 없으며, 현재 COVID-19 사태, 내전 등의 상황이 완화되는 대로 현지지사 설립을 위한 2단계 용역을 추진하고 동시에 관계개선을 추진하겠다고 답변하였다.

하지만 현지 무인지사설립을 용역사를 통해 추진할 시 COVID-19, 내전 등의 상황에 크게 영향을 받지 않을 것으로 판단되는 바, 용역사와 관련 사항을 면밀히 검토하여 가능할 경우 조속히 추진해야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항 □□□□처장은

- ① ③③③ 사업에서 현지지사 설립 지연으로 인한 광권 박탈 또는 연장 불가 등 불이익이 발생되지 않도록 현지지사 설립 시기를 재검토하고, (통보)
- ② L사, 공동운영사와의 정상적 협력관계 구축을 위한 관계 개선방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다. (통보)