

1. 업무 개요

환경시설본부 ☆☆☆☆처 ■■■■■■■■부(이하 “■■■■■■■■부”라 함)는 「■■■■■■■■법」 제17조(사업) 제1항 제3호¹⁾에 따라, 지방자치단체와의 위·수탁협약 체결을 통하여 상하수도시설 설치지원 사업에 대한 설계관리 업무를 담당하고 있고, 설계는 외부업체와 용역을 체결하여 수행하고 있다.

그리고, ■■■■■■■■■■부는 노후하수관로 정비를 통해 관로 노후로 인한 침하를 사전에 방지 및 관로 하수배제 기능을 개선하고 관내에서 발생하는 하수를 공공 하수도시설로 공급하여 방류수역의 수질 개선 및 주민 생활환경을 개선하고자 하수관로 정비사업에 대한 설계관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

(♠♠♠♠부 예규) 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제2장 예정가격 작성요령에 따르면, 계약담당자는 원가계산방법으로 예정가격을 작성할 때에는 계약수량, 이행전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건, 그 밖의 계약이행에 따르는 제반여건을 고려해야 한다고 규정되어 있다.

그리고 경비 항목 중 관급자재 관리비는 공사현장에서 사용될 관급자재에 대한 보관 및 관리 등에 소요되는 비용을 말하며, 지급임차료는 계약목적물을

1) 제17조(사업) ① ■■■은 다음 각 호의 사업을 한다.

3. 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경시설(이하 “환경시설”이라 한다)의 점검·진단·검사·설치·운영 및 기술지원

제조하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지²⁾, 건물, 기술, 기구 등의 사용료로서 해당 계약 물품의 생산기간에 따라 계산한다고 되어 있다.

또한, ♡♡청 「♡♡청 관급자재 관리비의 계상기준」에 따르면, 관급자재 관리비는 공사현장에서 사용될 관급자재에 대한 보관 및 관리 등에 소요되는 비용을 말하며, 설계 시 소요 비용을 직접 계상함을 원칙으로 한다고 규정되어 있다.

따라서, ■■■■■■부는 설계 시 관급자재 관리비 및 부지임대료에 대하여 관련 규정에 따라 공사기간에 맞는 사용기간으로 산정하거나 공사에정공정표에 따라 사용기간을 산정하여 소요되는 비용을 예정가격 작성 시 직접 계상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 ■■■■■■부가 수행 중인 설계관리 업무 중 하수관로 정비사업에 대하여 관급자재 관리비 및 부지임대료에 대한 적정 사용기간 산정 여부를 확인한 결과, 일부 개선이 필요한 사항을 확인하였다.

■■■■■■■부에서 설계관리 업무를 수행한 하수관로 정비사업은 사업 내용이 거의 유사하여 공사 발주 내역서에 부지임대료 및 관급자재 관리비의 사용기간을 동일하게 산정하거나, 사업 특성을 반영하여 산정기준을 마련하여야 하나, [표 *]과 같이 부지임대료 및 관급자재 관리비 산정 기간이 공사별로 공사기간 대비 상이하였다.

2) 토지(부지임대료): 공사에 필요한 현장사무소, 창고, 식당, 화장실 등 가설물 설치를 위한 토지를 임대할 때 발생하는 비용으로 공사기간에 맞는 사용기간으로 산정

[표 *] 하수관로 정비사업 관급자재 관리비 및 부지임대료 사용기간 산정 현황

공사명	공사기간	부지임대료	관급자재 관리비	비고
--군 --- 하수관로 정비사업	**개월	**개월	**개월	
--군 -- -- 하수관로 정비사업	**개월	**개월	**개월	
—군 — 등 노후하수관로 정비 및 침수예방사업	**개월	**개월	**개월	
—군 — 공공하수증설 및 하수관로정비사업 *단계	**개월	**개월	**개월	
--시 하수관로 설치사업	**개월	**개월	**개월	
--군 --면 노후하수관로 정비사업	**개월	**개월	**개월	

* --군 -- *단계의 경우 부지임대료 대신 현장사무실 손료 **개월 반영

부지임대료는 공사기간에 맞는 사용기간으로 산정하여야 하나, 일부 공사에서 공사기간과 최소 *개월 ~ 최대 *개월 부족하게 산정하였고, 관급자재 관리비는 공사 종류가 하수관로 정비사업으로 동일한 공사임에도 불구하고 사업별로 상이하게 반영되었다.

특히, 관급자재 관리비는 실제 공사예정공정표에 따라 사용기간을 산정하여 설계내역서에 반영하여야 하나, 사용기간 산정기준이 없이 설계사 또는 용역 감독관에 따라 상이하게 산정되고 있었다.

이로 인해, ■■■ 건설관리 사업 대상 공사 현장에서 공사기간 연장 등으로 간접비(부지임대료, 관급자재 관리비)를 설계변경 할 경우 산정기준이 없어 시공사와 협의로 결정되고 있어 현장별로 서로 다른 기준으로 설계변경을 수행하고 있었다.

따라서, ■■■■■ 부는 부지임대료의 경우 공사기간에 맞는 사용기간으로 산정하고 관급자재 관리비는 공사예정공정표에 따라 사용기간을 산정할 수 있도록 사업 종류별 특성을 반영한 산정기준을 마련할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

환경시설이사(☆☆☆☆처장)는 관급자재 관리비 및 부지임대료에 대하여 관련 규정 및 사업 종류별 특성을 반영한 사용기간 산정기준을 마련하시기 바랍니다. 【권고】