

1. 업무 개요

◆◆본부 ○○처 ☆☆부(이하 “☆☆부”라 함)는 환경시설 설치사업의 품질을 체계적으로 관리하기 위하여 설치사업 전 과정에 적용되는 품질관리 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 설계 단계에서는 「설계품질 점검」 제도를 시행하고 있다.

이에 따라 ◆◆본부가 관할하는 모든 설계 및 공사 관리 사업은 발주 전에 해당 설계의 적정성을 확인받기 위해 ☆☆부에 「설계품질 점검」을 의뢰하고 있다.

[표 1] 환경시설 설치사업 품질관리 업무와 연계한 부서별 협업 내용

부서	내용
☆☆부	· 예상되는 하자 및 분쟁 사전 방지 및 설계의 신뢰성 확보를 위한 설계품질 확인 점검
설계부서*	· 설계단계에서 성능보증조건 적정성 검토 및 설계품질 확인 의뢰 · 유사 공법 적용현장 사례조사 협조 · 설계품질 확인 점검 결과 이행 및 조치결과 보고
환경본부	· 설계의 현장 적용성 등 검토

* 설계부서: ★★처(○○부), ★★처(◇◇부), ★★처(◆◆부)

2. 관련 규정 및 판단기준

☆☆부는 설계품질 점검 과정에서 반복적으로 제기되는 ‘발주 지연’ 및 ‘행정업무 과다’ 문제를 해소하기 위한 개선방안으로, 점검 절차를 축소하고 점검 항목을 간소화하는 내용을 중심으로 한 「설계품질 점검 효율화 방안」을 마련하여 시행(0000. 0. 00.)하고 있다.

[표 2] 설계품질 점검 효율화 방안

구분	내용																													
절차 축소	· 설계부서 기술자문 요청 시 설계품질 병행 시행																													
	당초 ☆☆부 자문요청 <☆☆부서→ ☆☆부> ☆☆부 자문 및 협의·회신 <☆☆부↔ ☆☆부서> ☆☆부 설계품질 요청 <☆☆부→ ☆☆부> ☆☆부 검토 및 협의·회신 <☆☆부↔ ☆☆부서> (1~2개월 소요)	개선(안) ☆☆부 자문 및 협의·회신 <☆☆부↔ ☆☆부서> ☆☆부 자문 및 품질검토 요청 ☆☆부 검토 및 협의·회신 <☆☆부↔ ☆☆부서> (병행시행)																												
항목 간소화	<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">운용부서 (내·외부)</th><th colspan="3">중점 검토분야(안)</th></tr><tr><th>기술검토</th><th>단가검토</th><th>법정경비</th></tr><tr><td>기술자문위원회</td><td>☆☆부</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VE검토</td><td>☆☆부</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>공사원가사전검토</td><td>☆☆청</td><td></td><td>○</td><td>△*</td></tr><tr><td>설계품질 확인 점검</td><td>☆☆부</td><td>(제외)</td><td>(제외)</td><td>○</td></tr></table>	구분	운용부서 (내·외부)	중점 검토분야(안)			기술검토	단가검토	법정경비	기술자문위원회	☆☆부	○			VE검토	☆☆부	○	○		공사원가사전검토	☆☆청		○	△*	설계품질 확인 점검	☆☆부	(제외)	(제외)	○	
	구분			운용부서 (내·외부)	중점 검토분야(안)																									
		기술검토	단가검토		법정경비																									
	기술자문위원회	☆☆부	○																											
	VE검토	☆☆부	○	○																										
	공사원가사전검토	☆☆청		○	△*																									
설계품질 확인 점검	☆☆부	(제외)	(제외)	○																										
*☆☆청 공사원가사전검토 완료 후 설계품질 점검 시 법정경비 항목 누락·오류 사례 발생																														

특히, ☆☆부는 반복 제기 문제를 해소하기 위한 개선 방안으로, 부서별 중점 검토 분야를 재조정하여 중복되거나 형식적인 검토 항목을 정비하고, 핵심 위험 중심으로 점검 항목 간소화를 추진하였다.

따라서 ☆☆부는 ‘발주 지연’ 및 ‘행정업무 과다’ 해소라는 제도 개선 취지를 실질적으로 달성하기 위해, 설계품질 점검을 운영함에 있어 반복 지적 사항에 대해서는 원인 분석을 실시하고 그 결과에 따라 재발방지 대책을 마련·이행하는 등 점검 효율화가 실제 품질 개선으로 이어지도록 관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이와 같이 ☆☆부가 설계품질 점검 절차를 축소하고 점검 항목을 간소화하는 방식으로 점검 제도를 운영하고 있는 가운데, 최근 0년간(0000~0000년)

☆☆부의 설계품질 점검 실적을 확인한 결과 점검 건수와 의견 건수는 지속적으로 감소하는 반면, 반복 지적 의견 비율은 50% 내외로 계속 유지되고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 0000년~0000년 설계품질 점검 실적 현황

연도	점검건수(건)	의견수(건)	평균 검토 소요일(일)	전년 대비 증감(일)	전년 대비 변화율(%)	5회이상 주요 반복의견(건)	주요 반복의견 비율(%)
0000	00	00	00.00	△1.7	△14.4	00	56
0000	00	00	0.00	△3.9	△38.4	00	58
0000	0	00	0.00	+3.2	+51.6	00	53

특히 0000년(감사일 현재 기준) 설계품질 점검 실적은 0건으로 0000년 대비 0건 감소하였으나, 평균 검토 소요일은 오히려 3.2일 증가하였다.

[표 4] 0000년~0000년 설계품질 점검 세부 의견

연도	반복의견 유형	의견 건수(건)	비중(%)
0000	산업안전보건관리비	00	40.6
	가설사무소 부지	0	15.6
0000	산업안전보건관리비	00	33.3
	손해배상보험 계상	0	16.7
	가설사무소 부지	0	13.9
0000	산업안전보건관리비	00	36.7
	손해배상보험 계상	0	16.7

또한, 0000년 검토 의견 중 5회 이상 반복된 주요 반복의견에 해당하는 의견이 00건으로, 전체 의견 대비 53%를 차지하였다. 이 중 산업안전보건관리비 관련 의견 00건(36.7%), 손해배상보험 계상 관련 의견 0건(16.7%)으로 반복 지적이 특정 항목에 집중되는 경향이 확인되었다.

이는 설계품질 점검 건수 및 의견 건수가 감소하였음에도 동일 유형 지적이

반복되고 있어, 점검 효율화가 반복 지적의 원인 제거 및 재발방지로 실질적으로 연계되지 못하고 있음을 보여준다.

따라서 ☆☆부는 반복 지적 사항을 중심으로 관련 내용을 체계적으로 정리한 교육자료를 마련·배포하고, 담당자 대상 교육을 정기적으로 실시함으로써 ‘발주 지연’ 및 ‘행정업무 과다’ 해소를 위해 마련한 설계품질 점검 효율화 방안의 취지가 실제 업무 처리 과정에 충실히 반영되도록 할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

☆☆부는 설계품질 검토과정에서 반복 지적사항에 대해 설계도서 사전 체크리스트 및 단계별 전파교육(☆☆부 → ○○○부 → 건설엔지니어링사업자(설계사)) 등을 통해 반복 지적의 원인 제거 및 실질적 설계도서의 품질이 향상될 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○○○이사(○○○처장)는 설계품질 점검 교육·공유체계를 강화하기 위하여 교육자료를 마련·배포하고, 담당자 교육을 정기적으로 실시하는 등 운영 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**