

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
18	○ 용역 준공처리 부적정 및 예산의 중복 집행 - 설계용역 시 인·허가 업무를 완료하지 않은 상태로 결과보고 후 준공처리함 - 그런데, 해당 업체와 다시 인·허가 대행 용역을 시행하여 예산을 중복으로 집행함 ⇒ 준공 시 과업내용을 명확히 파악하고 결과보고를 하는 등 용역 관리 업무 철저 필요	경고2	◆■●●♣	전 민 석	63p