

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 가시설 공사비 산정 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 아아지사, 마마지사

조 치 부 서 가가가가본부 아아지사, 마마지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 아아지사 및 ○○에서는 농경지 침수피해 방지 및 노후화된 수리시설물의 재해위험감소 및 안정적인 용수공급을 위하여 [표 1]과 같이 “○○지구 배수개선사업” 및 “○○지구 수리시설 개보수사업”을 시행하고 있고, 주요 사업 현황은 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독하여, 실제 시공 여부, 누락 및 오류 사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지와 현장조건과 부합하는지 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생하였을 때에는 설계변경하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ○○지사의 경우

○○지사에서 시행 중인 ●●지구 배수개선사업사업에서는 용존3 배수장 설치 시 근로자의 안전 및 지하수의 영향을 고려하여 가시설(Sheet pile, 168본) 공법을 적용하였다.

가시설 말뚝박기 공사비 산출 시 지반 천공과 진동 해머를 적용하였으나 해당 구간의 지반조사 확인 결과 토사층(퇴적층~풍화토)으로 분포되어 말뚝 박기용

진동 해머만으로도 충분히 시공이 가능하나 말뚝 박기용 천공(근입깊이 L= 9.9~10.5m, 1,512m)을 반영하여 [표 3]과같이 해당 공사비 00,000천 원 상당액이 과다하게 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약 금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 공사비 비교

(단위: 천 원)

지사명	지구명	구분	공종	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액

자료: 지사 제출자료 재구성(공사비는 제경비를 포함한 금액임)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

나. **○○○지사의 경우**

○○○지사의 ○○지구 수리시설개보수사업 설계도서를 검토한 결과, **◆◆1** 양수장 및 벽지 양수장 개보수를 위하여 반영된 썬기 파일의 경우 가시설 기울어짐을 방지하기 위하여 파일 30본당 1본이 반영¹⁾되어야 하나 정확한 산출근거 없이 **◆◆1** 양수장 24본, 벽지양수장 24본으로 반영하여, [표 4] 과같이 공사비 00,000천 원 상당액이 과다하게 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약 금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

1) 철도건설공사 수량 및 단가산출기준 가시설 구조물 편 (국가철도공단)

[표 4] 공사비 비교

(단위: 천 원)

지사명	지구명	구분	공종	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액

자료: 지사 제출자료 재구성(공사비는 제경비를 포함한 금액임)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견이 없으며, 관련 규정을 준수하여 과다하게 공사비를 감액 조정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(재재재재본부 아아지사장, 바바지사장)은 ●●지구 배수개선사업 등 2개 지구에 과다하게 반영되어 있는 천공 및 췌기 파일 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 00,000천 원(아아지사 00,000천 원, 바바지사 00,000천 원) 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)