

일련번호 제25-018-처분-19호

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구 및 통보

제 목 지하매설 소화 GRP배관¹⁾ 하자보수 관리 미흡

소 관 부 서 ☆기지본부 ◎부

조 치 부 서 ●처 ◎부, ☆기지본부 ◎부

내 용

1. 업무개요

☆기지본부 ◎부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 기계 · 계전 공사 시공 관리 및 하자정비 업무를 담당하면서 [표 1]과 같이 ㉠㉡공사의 하자 업무를 관리하였다.

[표 1] ㉠㉡공사 개요

(단위: 원, VAT별도)

공사명	계약상대자	계약기간	계약금액	하자책임기간
㉠㉡공사	(주)◆◆건설	'17. 2. 1. ~ '19. 10. 31.	??	· 저장탱크 본체 7년 · 고압가스 관로 5년 · 철근콘크리트 7년 · 철구조물 7년 · 기타시설 3년

자료: ◆부-2024('19. 11. 19.) “㉠㉡공사 준공검사 결과보고” 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제35조(하자보수) 제4항에 따라 계약상대자는 하자보수

1) Glassfiber Reinforced Plastic(유리섬유 강화 플라스틱)으로 제작되어 경량이며 내식성이 우수하여 소방, 발전소, 화학플랜트, 하수처리시설 등에 적용됨

통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며, 당해 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 제출하여야 하고 같은 조건 제36조(하자보수보증금) 제2항에 따라 계약상대자가 하자담보 책임기간 중 하자보수 요구를 받고 이에 불응한 경우 하자보수보증금은 당공사에 귀속하도록 명시하고 있다.

그리고 「공사관리규정」 제48조(하자보수) 제2항에 따라 부서장은 재시공이 완료되면 하자보수 완료결과를 사업소장에게 보고하도록 명시하고 있다.

따라서 하자보수 업무 담당자는 하자사항 발견 시 계약상대자에게 하자보수 통지를 하고, 계약상대자가 하자보수를 완료하였을 때는 사업소장에게 하자보수 완료 보고를 하여야 하며, 계약상대자가 하자보수 요구에 불응하는 경우 하자보수보증금을 당공사에 귀속하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆기지본부 ◎부는 지하매설 소화 GRP배관 누수로 인하여 계약상대자에게 2020. 12. 9.부터 2022. 11. 9. 까지 총 57개소에 대하여 하자보수 요청을 하였고, 계약상대자는 하자보수 조치 후 2023. 8. 24. 조치결과보고서를 당공사에 제출하였으며, ☆기지본부 ◎부에서 사업소장에게 2023. 9. 1. 보고한 하자보수 완료결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] ☆기지본부 지하매설 소화 GRP배관 하자보수 결과

하자보수 내용	하자보수 대상	하자보수 완료		비 고
		'19 ~ '22	'23	
소화 GRP배관 주배관 누수 및 분기관 접합부 누수	57개소	8개소	47개소 (분기관 2개소 제외)	※ 제외 사유 우수관 및 고압케이블 간섭으로 인한 작업불가

자료: ☆기지본부-5021('23.9.1.) “지하매설 소화 GRP분기관 하자보강공사 결과보고” 재구성

계약상대자는 우수관·고압케이블 간섭으로 인한 보수 기간 및 비용 증가와 작업 중 안전사고를 우려하여 분기관 2개소를 '작업불가'로 판단 및 하자보수 대상에서 제외 요청하였다.

그러나 하자보수 업무 담당자는 2022. 11. 9. 마지막 하자보수 요청 전 계약상대자와 시행한 '소화 GRP 분기관 하자보수 대책 회의'에 따라 ①소화 GRP배관 손상위치가 주로 분기관에 집중되어 누수가 발생하였고, ②3년간 하자보수로 인한 소화방재설비 정상운영 불가 및 외부점검 시 지적사항이 발생하였으며, 특히 ③분기관 누수에 따른 추가 배관 손상 발생이 매우 높은 상황을 인지하고 있었다.

그럼에도 불구하고 하자보수 업무 담당자는 계약상대자의 하자보수 제외 요청에 동의하였고, 이에 따라 분기관 2개소 미보수에 따른 하자보수 재요청, 하자책임 기간 연장 또는 하자보보증금 귀속조치 등 별도의 조치 계획 없이 사업소장에게 하자보수완료 보고를 하였다.

한편 ☆기지본부 ◎부는 2024. 8. 22. 소화 GRP배관 누수 재발생에 따라 계약상대자에게 하자보수 통지 시 미보수 되었던 분기관 2개소를 과거 하자보수 미이행으로 분류하여 하자보수 대상에 포함 하였다.

미이행 분류 사유를 살펴본 결과, 당시 미보수 분기관 2개소는 우수관·고압케이블 간섭으로 인하여 타 하자보수 대상 대비 보수 기간 및 비용이 증가할 뿐 작업불가에 해당하는 작업난이도는 아니었으며, 계약상대자가 하자보수계획 수립 시 해당내용에 대하여 동의하였음을 확인하였다.

이에 계약상대자는 2023. 9. 1. 하자보수 완료보고에 따라 하자보수 책임이 소멸되었다고 판단²⁾하고 있었으나, ☆기지본부 ◎부의 지속적인 협의 노력 끝에 미보수 분기관 2개소에 대하여 하자보수 계획을 2025. 10. 1. 당공사에 제출하였다.

2) ◆◆건설-3765('24.9.6.) "☆기지본부 지하매설 소화 GRP배관 재결함 발생 알림에 대한 회신"

관계부서 의견 ☆기지본부 ○부는 감사의견에 동의하였으며 별도의 의견을
제시하지 않았다.

조치할 사항

●처장은 하자보수 관리 업무를 미흡하게 수행한 담당자에게 주의를 촉구하시기
바랍니다. (주의)

☆기지본부장은 지하매설 소화 GRP배관의 하자보수를 조속히 시행하시기 바랍니
다. (통보)

[관련자, 주의]

☆기지본부 ○부 ㉠ (현 ㉡본부 ㉢부)

[관련부서, 통보]

☆기지본부 ○부