

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구

제 목 관로 부설 계획시 이형관 부설 구간 물량 산출 소홀

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 공유수면 간척 및 매립을 통해 농생명용지를 조성하였고 조성된 농생명 용지에 용수공급을 통한 농업 경쟁력 확보를 위해 [표 1]과 같이 ◇◇◇ 농업용수 공급사업 2공구 조성사업(이하 “농업용수 공급사업 2공구”라 한다)을 추진하고 있으며 현재 설계·시공 일괄 입찰을 준비중에 있다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: ha, 백만 원)

사업단	공구명	사업명	사업면적	사업내용	총사업비
◇◇◇	2공구	농업용수 공급사업	9,430	-옥구저수지 보수보강 1식 · 제방보강, 수문교체 2개소, 도로 6.1km -취수시설 1개소 신설 -통합양수장 1개소 Q=7.35m ³ /s -도수 및 송수관로 L=24.9km	220,573

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 농업용수 공급사업 2공구에서는 양수장에서 취수한 용수에 대하여 수혜구역으로 도수 및 송수를 위하여 관로(D2400~D1100mm, L=24.9km)를 부설

하는 계획이 반영되어 있다.

2. 판단기준

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에 따르면 계약담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 하고,

같은 기준 제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항)에 따르면 계약담당공무원은 표준품셈을 ◇◇◇여 원가계산을 하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 ◇◇◇여야 하며, 원가계산의 단위당 가격을 산정함에 있어 소요물량·거래조건 등 제반사정을 고려하여 객관적으로 단가를 산정하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 농업용수 공급사업 2공구 설계도서 예정가격 작성시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며 불가피한 사유로 가격을 조정할 경우 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다.

그리고 표준품셈을 ◇◇◇여 원가계산을 하는 경우에 가장 최근의 표준품셈을 ◇◇◇여야 하며, 원가계산의 단위당 가격을 산정함에 있어 소요물량·거래조건 등 제반사정을 고려하여 객관적인 단가를 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단은 농업용수 공급사업 2공구 설계내역서상 송수관로

(D2400~D1100mm, L=24.9km)를 계획하면서 폴리에틸렌피복강관의 직관계획시 관로의 곡선을 연결하기 위한 곡관, 분기를 위한 분기관, 밸브 설치를 위한 밸브실 이형관 설치구간에 대하여 직관 공제를 실시하지 않아 723,967천 원이 과다 계상 되었는데 감사일 현재(2025. 10. 24.)까지 설계변경을 실시하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 공사비 비교

(단위: 천 원)

사업단	지구명	품목	규격	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액
◇◇◇	2공구	계		-	38,520,763	-	37,796,796	-	△723,967
		강관부설	D1100mm~D2200mm	3,808본	2,223,670	3,748	2,186,202	△60본	△37,468
		강관접합	수동용접	3,698개소	2,523,330	3,638개소	2,479,768	△60개소	△43,562
		강관도장	내외부	3,698개소	1,088,586	3,638개소	1,070,334	△60개소	18,252
		산소압축시험	접합부	3,735개소	341,106	3,675개소	335,544	△60개소	△5,562
		제경비		1식	2,779,511	1식	2,732,331	-	△47,180
		관급자재비		3,407본	29,564,560	43회	28,992,617	△190본	△571,943

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 723,967천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항을 인정하면서, 전기방식과 SGR 그라우팅 물량에 대하여 사업계획이 변경됨에 따라 미시공 예정으로 사업계획을 변경하고, 품질시험(산소압축, PT시험)은 현장여건에 맞게 감 반영 등 감사 지적사항에 따라 설계변경을 통한 계약금액 조정을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(◇◇◇◇◇단장)은 농생명용지 1-2공구에 불필요하게 반영되어 있는 전기방식, SGR그라우팅, 시험비 물량에 대하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계변경 조치하시고, 해당 공사비 146,292천 원 상당액은 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 따라 “감액” 조치하시기 바랍니다.(시정)