

한국서부발전(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 그린크레딧 사업관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○처 ㉠부

조 치 부 서 ○○○○처 ㉠부

구 분 온실가스감축

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ㉠부는 자발적으로 온실가스 감축사업을 이행하기 어려운 중소기업에 기술, 자금 등을 지원하여 중소기업의 성장기회를 부여하고, 지원 후 온실가스 배출권을 획득하는 성과공유사업인 그린크레딧 사업을 추진하였다.

그리고 그린크레딧 사업은 한국에너지공단 주관의 「그린크레딧 사업 발굴 지원사업」에 중소기업, 전문 컨설팅업체와 공동으로 지원 후 선정 결과에 따라 시행하였으며, 2020년 5월 최초 시행 이후 현재까지 한국에너지공단 및 7개 중소기업과 「그린크레딧 사업 발굴 지원사업 협약서」(이하 “협약서”라고 한다) 및 「외부감축사업¹⁹⁾ 계약서」(이하 “계약서”라고 한다)를 체결하였다.


2. 관계법령·규정 및 판단기준

협약서 및 계약서에 따라 [표 10]과 같이 우리 회사와 한국에너지공단은 중소기업에 지원금을 지급하고, 중소기업은 우리 회사에 배출권을 제공하며, 전문

19) 할당대상업체의 조직경계 외부에서 국제적 기준에 부합하는 방식으로 온실가스를 감축, 흡수 또는 제거하는 사업

컨설팅업체는 온실가스 감축설비 구축 용역, 배출권을 발급받기 위한 외부감축사업 승인·모니터링 등의 업무를 제공하고 있다.

[표 10] 그린크레딧 사업 발굴 지원사업 프로세스



※ 자료출처: 대상부서 제출자료 재구성

계약서 제4조(사업비의 지급 및 환수) 및 제5조(온실가스 외부사업 인증실적의 인도)에 따르면 우리 회사는 중소기업으로부터 외부감축사업 신청서를 제출받은 후 지원금을 지급하고, 중소기업은 외부감축사업을 통해 발급받은 외부감축사업 인증실적²⁰⁾(이하 “배출권”이라고 한다) 전부를 우리회사에 이전하도록 하고 있다.

또한 계약서 제3조(계약당사자의 의무)에 따르면 외부사업 시행에 대한 감축설비 구축 등의 용역을 중소기업에 제공하는 컨설팅업체는 온실가스 외부감축사업 종료 시까지 모니터링을 실시하는 등 외부감축사업을 위해 필요한 행정절차 일체에 대한 대행업무를 시행하도록 되어 있다.

따라서 업무 담당자는 중소기업의 에너지 절감활동 및 컨설팅업체의 모니터링 현황을 점검하여 그린크레딧 사업의 운영현황을 적정하게 관리하고 온실가스 배출권을 원활하게 확보할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

금번 감사기간 동안 그린크레딧 사업의 진행현황을 확인한 결과, [표 11]과 같이 사업시행 시 대상기업 별 각 1,000만원의 지원금을 지급하였으나, 온실

20) 조직경계 외부에서 국제적 기준에 부합하는 방식으로 온실가스를 감축, 흡수 또는 제거한 후 모니터링·검증을 통해 관장기관으로부터 인증받은 온실가스 감축실적(유효기간: 5년). 배출권 거래시장(ETS)에서 거래가 가능하며, 상쇄배출권으로 전환하여 사용

가스 배출권은 10년의 사업기간이 경과한 후 컨설팅업체의 모니터링 및 검증을 통해 발급받도록 되어 있고, 아직 사업기간이 모두 경과한 사업이 없어 온실가스 배출권의 발급 및 이전은 현재까지 이루어지지 않았음을 확인하였다.

그러나 사업기간 중 중소기업의 에너지 절감활동에 대한 이행현황을 주기적으로 점검하였어야 하나 사업기간 동안 그린크레딧 사업의 운영 적정성이 확인되지 않았고, 그 결과 사업대상 기업 중 1개 기업은 온실가스 감축설비 구축 후 약 3년이 경과하였음에도 아직 외부감축사업 승인을 받지 못하였고, 또 다른 1개 기업은 폐업으로 인하여 860톤에 해당하는 배출권의 확보 기회를 상실하게 되었다.

[표 11] 그린크레딧사업 진행현황

사업 년도	중소기업명	사업기간 (10년)	연간 예상 감축실적(톤)	지원금 (만원)	외부감축사업 진행현황
'20	㉠㉠㉠㉠	'20.09.28. ~'30.09.27	86	1,000	'24.05.29. 폐업
'21	㉢㉢㉢㉢	'23.09.08. ~'33.09.07.	76	1,000	'23.09.21. 외부사업 승인 완료
	㉣㉣㉣㉣	'23.06.13. ~'33.06.12.	89	1,000	'23.06.15. 외부사업 승인 완료
	㉤㉤㉤㉤	'23.06.13. ~'33.06.12.	92	1,000	'23.06.15. 외부사업 승인 완료
'22	㉥㉥㉥㉥	'24.06.04. ~'34.06.03.	50	1,000	'24.06.10. 외부사업 승인 완료
	㉦㉦㉦㉦ ㉨㉨지점	'24.06.04. ~'34.06.03.	94	1,000	'24.06.10. 외부사업 승인 완료
	㉦㉦㉦㉦	'22.12.28. ~'32.12.27	76	1,000	'25.09.15. 보완서류 제출 - 관장기관(산업부) 검토 중

※ 자료출처: 대상부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

●●●●처 ○●부 담당자는 위 지적사항에 대해 이의가 없으며, 아직 외부 감축사업 승인을 받지 못한 업체는 2023년 1월 외부감축사업 신청서 최초 제출 후 관장기관의 보완요청에 따라 4차례의 보완서류를 제출한 상태라고 답변하였

으며, 컨설팅업체의 모니터링 활동에 대해 분기별로 모니터링 실적을 점검하여 중소기업의 에너지 절감활동에 대한 이행현황을 확인하는 등 향후 그린크레딧 사업관리에 만전을 기하겠다고 하였다.

조치할 사항

●●●●처장은 그린크레딧 사업이 원활하게 운영될수 있도록 컨설팅업체의 모니터링 실적을 주기적으로 점검하는 등 사업관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)