

일련번호	모범사례-03	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(모범사례)

제 목 사업준공 전 공원 공용개시를 통한 예산절감 및 사업여건 개선

관 련 부 서 ○○○○○○○○○사업단

내 용

○○○○○○○○○○사업단에서는 「친수구역 활용에 관한 특별법」 과 그 관련 지침에 따라 ○○ ○○○○○○○○(○○○) 친수구역 조성사업을 시행 중에 있습니다.

☎ ○○○는 2024년부터 공동주택 입주를 시작하여 주민이 증가하고 있으며 주민들은 정주 여건에 대한 관심과 민원이 많은 상황입니다. 특히 여가 공간인 공원에 대한 수요가 급증하고 있으며 공사가 완료된 공원이 있음에도 행정 절차등으로 인해 개방이 불가하여 주민 불편이 발생하고 있습니다.

공원은 공공시설로서 통상 사업(부분) 준공 절차를 통해 지자체로 이관 후 개방되어야 하나 현재까지도 1차 지역의 1차 부분 준공 이관 절차가 진행 중임에 따라 공동주택이 위치한 2단계 지역에 대한 2차 부분 준공에는 다소 시간이 소요되어 주민 불편이 장기화가 될 우려가 있습니다. (1차 부분 준공 절차 약 3년 소요)

이에 주민 불편 해소를 위해 부분 준공의 대안으로 「친수구역 조성지침」에 따른 사업 준공 전 ‘공용개시’를 통해 이관하는 절차를 활용하여 공원(1호 근린)을 조기에 개방하는 방안을 모색하였습니다. 다만, 한정된 예산과 인력 부족에 따라 지자체에서는 관행적인 소극적 자세를 취하며 관련 법과 규정의 상충을 사유로 ‘공용개시’ 활용 회피와 의견 대립 등 이해 관계 갈등이 장기화되고 있었습니다.

이를 해결하고 원활한 공용개시 추진을 위해 사내 변호사 법률 자문을 통한 전문적 법 해석으로 공용개시 후 이관에 대한 타당성을 제공함으로써 지자체의 법률적 부담을 완화하면서 의사결정을 지원하였습니다. 이 과정에서 역공정을

분석, 관리하여 적기에 공원 조성이 완료될 수 있도록 추진하였고 소통 워크숍, 기관 합동회의 등 유선 협의를 포함하여 지자체와 매주 1회 이상 적극 소통을 통해 끈질긴 설득과 협상을 추진하였습니다. 또한 지자체뿐 아니라 국회의원실, 시의회, 구의회 등 지역과도 긴밀한 소통과 공감대를 형성함으로써 향후 지자체 예산과 인력 확보에도 도움이 될 수 있도록 업무를 추진하였습니다.

결과적으로 사업 준공을 통한 공원 개방 추진시 3년으로 예상되었던 기간을 3개월로 극적으로 단축함으로써 업무 분쟁 장기화에 따른 행정력 소비를 최소화 하였으며 민원 또한 크게 줄이는데 기여하였습니다. 공용개시 고시와 함께 공원 개방이 적기에 이루어지면서 집중적으로 언론보도(10건 이상)가 이어졌으며 커뮤니티에도 게시되는 등 긍정적 여론도 형성하면서 주민에게는 여가 공간의 조기 이용, 지자체에는 도시 활성화, 우리 공사는 공사 이미지 향상과 함께 연간 유지관리비 예산 절감이라는 지역과 상생할 수 있는 성과 모델을 정립하였습니다.

본 사례는 단순한 공원 개방의 의미를 넘어 유연하고 적극적인 기존 제도의 재해석과 활용, 기관간 소통을 통해 실질적 행정의 변화를 만들어낸 대표적인 모범 사례로 보여집니다. 또한 ‘공용개시’ 제도를 실체화하여 주민 체감 정책을 구현한 것은 적극 행정과 사회적 가치 실현의 모범이 되며 향후 확산 가능성도 높다고 판단됩니다.

개 선 효 과

금회 공용개시를 통해 3년 이상 소요될 것으로 예상되던 공원 개방 일정을 3개월로 단축함으로써 행정 절차 간소화와 주민 불편 해소라는 두가지 성과를 동시에 달성하였습니다. 또한 공용개시 이후 관리 이관 업무 범위를 확정(협의 및 공문 발송 완료)하고 향후 유사 업무 시 기관 간 갈등 없이 원활하고 지속 가능한 확산 기반을 마련하여 사업 추진 여건을 개선하는데 기여하였습니다. 실제 금회 공용개시(1호 근린공원) 완료 후 확산하여 현재 3개소 공원(6호·7호 어린이공원, 4호 근린공원)에 대해서도 공용개시를 원활하게 추진 중에 있으며 향후에도 추가적으로 확산될 가능성이 높습니다.

또한, 사업 준공 전 공용개시를 통해 공원의 유지관리비 절감이라는 공사 재무 건전성 제고에 기여하였습니다. 이관된 1호 근린공원의 제초 및 관수 등 식생유지관리에 대한 공사비는 최소 연간 1억원 이상으로 ☎☎ ○○○○ 잔여 사업 기간 고려 시 5억원 이상, 2단계 지역 잔여 공원 15개에 대한 순차적 공용개시 및 관리 이관 시 연간 15억 이상의 예산 절감이라는 성과가 기대됩니다.

아울러, 우리 공사 내부성과 및 개선뿐만 아니라 주민들의 정주여건 마련과 삶의 질 향상 등 단기간(3년 → 3개월) 내 주민이 실질적으로 체감할 수 있는 정책을 실현함으로써 사회적 가치 실현에도 기여하였습니다.