

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정)·주의 요구, 통보

제 목 : [4] 배전감리 부실벌점 부과 잘못 및 시스템 개선

관 계 부 서 : 배전계획처, 남서울본부

조 치 부 서 : 배전계획처, 남서울본부

내 용

1. 업무 개요

우리회사에서 시행하는 배전공사는 「배전공사 감리업무 수행기준」에 따라 총도급공사비 5천만원 이상인 공사에 대하여 외부감리를 원칙으로 하여 공사를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전공사 감리업무 수행기준」에 따르면 업무담당자가 부실감리 사실 적발 시 기준(부표13-1)에 따라 벌점을 부과하고, 벌점부과 사항을 감리업체·감리원에 즉시 통지하며 한전의 영업배전정보시스템에 동시 입력하여야 한다.

이때 부실벌점 부과에 이의가 있는 감리업체 또는 감리원은 부실벌점 통보 일로부터 30일 이내에 한전의 협력회사시스템으로 이의신청을 할 수 있으며, 업무담당자는 이의신청을 받은 날로부터 15일 이내에 이의신청을 한 자 및 업체에 이의신청에 대한 검토 결과를 영업배전정보시스템을 통해 통보하여야 한다.

따라서 업무담당자의 부실벌점 부과 후 30일 이내에 감리업체 또는 감리원의 이의신청이 없는 경우에는 부과된 부실벌점을 확정하여야 한다.

이렇게 확정된 부실벌점은 감리업체 또는 감리원의 입찰참가자격 사전심사 등에 불이익을 주는 때에 적용하는데, 부실벌점의 적용기간은 해당 용역의 공고일을 기준으로 2개월 이전까지의 최근 2년간의 누계평균부실벌점으로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부실행위 발생 후 벌점 부과 지연

감사대상 기간의 남서울본부 감리대상 벌점부과 내역 총 61건을 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 부실행위가 발생한 날로부터 최장 445일이 경과한 후 벌점을 통보하는 등 다수의 벌점부과 사항이 지연된 사실을 확인하였다.

이는 실제 현장에 배치된 감리원과 배치신고한 감리원이 다르거나, 감리원의 배치계획서와 실제 배치기간이 불일치하는 것을 사후 점검과정에서 확인한 경우, 또는 벌점부과 사항에 대하여 감리업체가 이의신청이 있어 협의가 장기간 소요되는 경우 등의 사유로 벌점부과가 지연된 것으로 확인된다.

그러나, 감리원 배치신고 사항과 실제 배치인원이 상이한 경우에는 해당 공사 담당자가 주기적으로 이를 점검하여야 하고, 감리업체 등의 이의 신청이 있는 경우에는 우선 벌점을 부과한 후, 이의 신청에 대한 검토를 하여 그 결과를 통지하여야 한다.

[표 1] 감리업무 부실벌점 부과내역

순번	대상	상호명	발행번호	발생일 (㉠)	부과일 (㉡)	확정일 (㉢)	벌점부과 지연일수 (㉡-㉠)	벌점확정 지연일수 (㉢-㉡)	벌점
1	감리원	익명화	익명화	'24.04.04.	'24.04.05.	'24.05.07.	1	32	3.0
2	감리업체			'24.12.11.	'25.07.21.	'25.08.21.	222	31	1.0
3	감리원			'24.12.11.	'25.07.21.	'25.08.21.	222	31	0.7
4	감리원			'25.07.29.	'25.07.29.	'25.08.30.	-	32	0.2
5	감리원 및 감리업체			'23.09.06.	'24.02.05.	'24.12.04.	152	303	3.0
6	감리원 및 감리업체			'23.11.15.	'24.02.05.	'24.12.04.	82	303	1.0
7	감리원 및 감리업체			'23.07.07.	'24.02.05.	'24.12.05.	213	304	1.0
8	감리원			'25.07.31.	'25.11.11.	'25.12.16.	103	35	1.0
9	감리원			'25.10.22.	'25.12.05.	'26.03.18.	44	103	2.0
10	감리원 및 감리업체			'25.10.22.	'25.12.05.	'26.03.24.	44	109	2.0
11	감리업체			'25.07.31.	'25.11.11.	'25.12.16.	103	35	1.0
12	감리원 및 감리업체			'25.02.20.	'25.04.25.	'25.06.18.	64	54	0.3
13	감리원			'24.04.25.	'25.07.14.	'25.10.20.	445	98	0.3
14	감리원 및 감리업체			'25.10.15.	'25.10.23.	'26.03.19.	8	147	1.0
15	감리원 및 감리업체			'25.07.03.	'25.07.17.	'26.03.12.	14	238	1.0
16	감리원			'25.08.28.	'25.09.05.	'26.03.16.	8	192	2.0
17	감리원			'23.09.08.	'23.11.23.	'24.01.03.	76	41	1.0
18	감리원 및 감리업체			'25.03.28.	'25.04.09.	'25.06.02.	12	54	0.6
19	감리원 및 감리업체			'24.12.11.	'25.07.02.	'25.10.22.	203	112	1.0
20	감리원 및 감리업체			'25.07.10.	'26.01.13.	'26.03.20.	187	66	3.0
21	감리원 및 감리업체			'23.10.11.	'24.01.02.		83	미확정	1.0
22	감리원			'24.11.15.	'24.11.19.		4	미확정	0.5
23	감리원			'24.09.26.	'24.11.20.		55	미확정	1.0
24	감리원			'24.10.22.	'24.11.20.		29	미확정	0.3

25	감리원	익명화	익명화	'24.11.15.	'24.11.20.		5	미확정	1.0
26	감리원			'24.10.01.	'24.11.20.		50	미확정	0.5
27	감리원			'24.10.22.	'24.11.20.		29	미확정	0.3
28	감리원 및 감리업체			'24.10.21.	'24.11.20.		30	미확정	0.5
29	감리원			'24.11.06.	'24.11.20.		14	미확정	3.0
30	감리원			'24.11.19.	'24.11.20.		1	미확정	0.5
31	감리원			'24.11.06.	'24.11.20.		14	미확정	1.0
32	감리원 및 감리업체			'24.08.08.	'24.11.20.		104	미확정	0.5
33	감리원			'24.10.21.	'24.11.20.		30	미확정	0.3

※ 출처 : KDN 추출자료(영업배전정보시스템 감리 부실벌점부과 관리)

나. 장기간 벌점 확정 지연

벌점부과 내역 중 20건은 벌점부과 후 최장 304일이 지난 후 벌점을 확정하는 등 기준일을 초과하였고, 또 다른 13건은 감사일 현재까지 벌점을 확정하지 않아 총 33건의 벌점부과 확정이 지연된 것을 확인하였다.

이러한 문제는 업무담당자가 영업배전정보시스템을 통하여 벌점을 부과하면 감리업체 또는 감리원이 협력회사시스템을 통하여 해당 벌점부과 사항을 확인한 후에 벌점의 부과 일수가 계산되는데, 이를 확인하지 않으면 벌점 부과 일수가 계산되지 않기 때문이다.

실제로 일부 벌점부과 대상 건들은 업무담당자가 감리업체에 벌점 부과 사항의 확인을 요청했으나, 감리업체에서 이를 지연하여 상당기간 동안 벌점부과

일수가 계산되지 않아 벌점 확정이 지연되었다. 이러한 사례 중 벌점발행번호 000000AUD000(담당자 □♠♣, 감리업체 (주)◁≡◎)의 경우에는 2025. 12. 5. 벌점을 부과하고 감리업체에 벌점을 통보하였으나, 109일이 경과하여 감사기간 중인 2026. 3. 24. 벌점을 확정하였고, 이로 인해 「◇♥S/S ▣●S/S 신설 ►▣D/L 계통연계력 보강공사 감리」(공고일 2026. 3. 11.) 적격심사 시에 벌점부과가 누락된 사실을 확인하였다.

이와 같이 감리업체 등에서 벌점부과 사항의 확인을 지연할 경우에는 벌점 부과 확정일이 지연되어 입찰참가 감리업체에 부과되어야 하는 감점이 누락되는 문제가 발생할 수 있고, 이로 인해 신규 계약에 영향을 미칠 우려가 있어 개선책 마련이 필요하다.

다. 감리원 또는 감리업체에 대한 벌점부과 누락

부실벌점은 다음 [표 2]와 같이 부실사항에 따라 감리원과 감리업체 모두에게 벌점을 부과하거나 감리원 또는 감리업체 중 한 곳에만 벌점을 부과할 수 있다.

[표 2] 감리회사 및 감리원에 대한 부실벌점 부과기준 일부발췌(고시금액미만)

번호	단계별	업 무 종 류	부 실 내 용	부실벌점 부과기준		
				감리업체	감리원	부실벌점
2.2	시공	일반행정업무	· 감리원 무단교체	○	○	2.0
			· 감리원 미상주	○	○	3.0
			· 상주감리원 무단이탈 적발시		○	1.0
			(환선·무정전 작업 무단이탈 적발시 가중)		○	1.0
2.7	안전 · 품질 · 환경	· 안전관리	· 안전관리 계획서 검토확인 소홀		○	1.0
			· 안전관리 지도·감독 소홀		○	0.3
			· 공사현장 안전점검 소홀		○	0.3
			· 안전지도서 발행	○	○	1.0

그런데, 벌점부과 내역 중 안전지도서 발행 및 감리 미상주 3건은 감리업체와 감리원 모두에게 벌점을 부과하여야 하나 감리업체 또는 감리원 한 곳에만 벌점을 부과하여 벌점부과가 누락되는 문제가 발생하였다.

관계부서 의견

배전계획처 업무담당자는 감리업체 등이 부과된 벌점을 확인하지 않아 벌점확정이 장기간 지연되는 문제를 인식하였으며, 영업배전정보시스템 개선을 통하여 해결하겠다고 답변하였다.

또한, 사업소 공사업무 담당자는 감리업체 등에 벌점 부과 시 안전수칙 미준수, 고장 발생 원인 등에 대한 이견이 있는 경우, 협의에 장기간 소요되어 벌점부과가 지연되는 사례가 있다고 해명하였고, 부실감리 사항이 발생하면 즉시 벌점을 부과하고 규정에 따라 이의 신청을 접수받아 처리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 감리부실벌점 부과 시점을 기준으로 30일이 경과하면 벌점이 확정될 수 있도록 영업배전정보시스템을 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

남서울본부장은

- ① 감사일 현재까지 벌점확정이 지연된 건에 대하여는 조속히 벌점 부과사항을 확정하여 주시고, (시정)

② 부실감리 발생 시 벌점부과 및 확정이 지연되지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시고, (통보)

③ 감리 벌점을 적기에 확정하지 않아 입찰 적격심사 시 감점 누락의 원인을 제공하는 등 업무를 부적절하게 수행한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	주 의 1	배전계획처 남서울본부	배전계획처 남서울본부