

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제21-■■■수소-3호

제 목 투자사업 사업성 검토 미흡

소관부서 ▲▲▲▲▲처 ◀◀◀◀◀◀◀부

조치부서 △△△△처

내 용

1. 업무 개요

▶▶▶▶▶처 ◆◆◆◆부(현 ▲▲▲▲▲처 ◀◀◀◀◀◀◀부)는 2019. 10. 16. 「■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획(안)」을 확정(이사회 의결)하고 사업을 추진하고자 하였으나, 이후 공사시행부서(△△△△처)에서 공사비 증가 보고 및 이에 따른 “사업성 없음”으로 사업 추진이 중단 되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

「투자사업 관리지침」 제4조(관리체계)에 따라 투자사업은 사업예비선정(사업예비선정위원회) → 타당성 조사 → 투자심의(투자리스크위원회, 투자사업심의위원회) → 투자의사결정(경영위원회, 이사회) 절차를 거쳐 추진하여야 하며,

타당성 조사는 같은 지침 제14조(전문기관 선정)에 따라 외부전문기관을 통해 경제성 평가를 포함하여 시행하여야 하고, 경제성 평가는 같은 지침 [별표 5]에 따라 ①시장전망을 분석 한 후 연도별 판매량과 판매단가를 전망하여 총

매출액을 산정하고, ②CAPEX 및 OPEX 항목을 조사 한 후 각 항목에 대한 연도별 비용을 추정하여 총 비용을 산정, 적용하는 방법으로 수행하여야 한다. (이때 전망 또는 추정 값은 그 사유를 명시하도록 하여야 한다.)

따라서 투자시행부서는 외부전문기관과의 용역계약을 통해 “경제성 평가”를 수행 한 후, 그 결과를 바탕으로 기본계획을 작성, 투자심의(투자리스크위원회, 투자사업심의위원회)와 투자의사결정(경영위원회, 이사회) 단계를 거쳐 투자사업을 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▶▶▶▶▶처 ◆◆◆◆부는 2019. 4. 12.부터 2019. 5. 13.까지 “■■■ 수소추출설비 구축계획 검토 용역”¹⁾을 통해 “■■■ 제조식 수소충전소 기본계획(안)”에 대한 경제성을 평가할 때 주요가정을 잘못 적용하였고, 이에 따라 과다하게 산정한 수익성 결과를 바탕으로 “기본계획(안)”을 작성하여 투자심의와 투자의사결정(경영위원회, 이사회) 절차를 거쳐 사업을 추진하기로 확정하였으며 이때 잘못 적용한 주요가정은 다음과 같다.

첫째, 인근 수소충전소의 수소 판매가격이 ㄷ,ㄷㄷㄷㄷ원/kg(부가세 포함)인 점과 정부는 장기적으로 수소판매가격 인하를 계획하고 있는 점 등을 고려하지 아니하고, 전국 수소충전소의 수소 판매가격 중 최고가인 ㄷ,ㄷㄷㄷㄷ원/kg(부가세 포함)을 사업시작년도 판매가격으로 정한 후 이후에는 물가상승률 만큼 상승될 것으로 가정하였고, 더욱이 이 과정에서 부가세를 제외하지 않은 금액을 적용하여 매출액을 산출하였다.

1) 용역계약상대자: ♣♣♣♣♣, 계약금액: ㄷㄷ,ㄷㄷㄷ,ㄷㄷㄷ원(부가세 제외)

둘째, 공사비를 임의로 추정하여 실제 소요금액 대비 약 19.8억 원²⁾ 적은 금액을 적용하여 투자비를 산출하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠♠장은 “■■■ 제조식 수소충전소 사업”에 대한 “경제성 평가” 내용 및 결과에 대한 검토를 미흡하게 한 관리책임자에게 **주의**를 촉구하시기 바랍니다.

[관련자]

▶▶▶▶▶처 ◆◆◆◆부 ♥♥ DDD (現 우우우우처 ○○○○○부)

2) '20. 6. 16. 추정공사비 내역산출 결과(△△△△처 시행), 건축·토목공사비(이마저도 약 10억원 증액 필요) 외에 설계비, 지질조사비, 전기공사비 및 부대공사비 추가로 약 19.8억 원의 추가공사비 투자가 필요함을 발견함