

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-■■■수소-5호

제 목 ㄹㄹ기간 및 ㄹㄹㄹㄹ기간 변경 추진 필요

소관부서 ▲▲▲▲▲처 ◀◀◀◀◀◀◀부

조치부서 ▲▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲처 ◀◀◀◀◀◀◀부(舊 ◆◆◆◆부)는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 충전인프라 종합계획 수립 및 사업개발, 충전인프라 충전수요 개발 및 운영 등의 업무를 담당하고 있으며, 「■■■ 제조식 수소충전소 기본계획(안)」¹⁾과 「■■■ 제조식 수소충전소 기본계획 변경(안)」²⁾을 수립하고, ■■■시에 융합형 제조식 수소충전소를 구축 및 ㄹㄹ³⁾하는 사업에 대하여 ♠ ♠♠♠♠와 「■■■ 제조식 수소충전소 ㄹㄹㄹㄹ 계약서(‘20. 12. 28.)」(이하 ‘ㄹㄹㄹㄹ 계약서’)를 체결하여 사업을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

ㄹㄹㄹㄹ기간과 ㄹㄹ기간은 【표 1】과 같으며, 위 「ㄹㄹㄹㄹ 계약서」 제6조(결과물의 귀속) ①항에 따르면 “ㄹㄹㄹㄹ기간 종료 후 ♠♠♠♠♠로부터 수소

1) 제 ㄹㄹㄹ회 이사회 의결(‘19. 10. 25.)

2) 제 ㄹㄹㄹ회 이사회 의결(‘20. 11. 20.)

3) 「■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)」에 따르면 ‘21년 3월부터 ■■■ 제조식 수소충전소를 운영하면서 ㄹㄹ업무를 수행하기로 함

추출기를 매수하는 경우, 그 매매 가격은 당사자들 간 합의로 지정하는 공인감정평가기관의 감정평가금액을 기준”으로 매수하는 것으로 되어 있다.

【표 1】 ㉠㉠㉠㉠ 기간과 ㉠㉠ 기간 현황

(단위 : 원, 부가세 별도)

㉠㉠ 기간(57개월)		㉠㉠㉠㉠ 기간(118개월)	
당초	변경	당초	변경
~‘25. 08. 31.	‘21. 03 [*] . ~ ‘25. 12. 28	‘20. 09. 01.~ ‘30. 08. 31.	‘20. 12. 29. ~ ‘30. 12. 28.

※ 「㉠㉠㉠㉠ 계약서」에 ㉠㉠업무 개시일을 별도로 정하지는 아니하였지만, 「■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)」에 따르면 ‘21년 3월부터 ■ 제조식 수소충전소를 운영하면서 ㉠㉠업무를 수행하기로 함

또한 「㉠㉠㉠㉠ 계약서」 제7조(설비운영 및 유지보수) ②항에 따르면 “수소제조설비는 ㉠㉠㉠㉠ 기간 동안 ♠♠♠♠♠와 가스공사가 공동으로 운영하며~수소제조설비 운영계획은 당사자 간 협의에 따라 수립한다” 및 “유지보수 비용은 ㉠㉠기간 내에는 당사자들이 각 50%씩 분담하며, 장기 내구검증 기간 내에는 양사가 협의하여 결정”하도록 되어 있다. 그리고 ④항에 따르면 “수소제조설비 및 연료전지 발전에 필요한 원료 공급 비용은 ㉠㉠ 기간에는 당사자들 간 협의에 따라 부담하며, 장기 내구 검증기간에는 가스공사가 부담”하는 것으로 되어 있다.

그런데 ♠♠♠♠♠의 수소제조 및 연료전지 발전설비 설치 지연으로 「㉠㉠㉠㉠ 계약서」에 따른 ㉠㉠업무는 ‘21년 10월 이후에나 개시(당초 계획 대비 약 8개월 지연)할 수 있는 실정임에도 ◀◀◀◀◀◀◀◀부는 ‘21년 5월 현재까지 “㉠㉠기간 변경”에 대해 ♠♠♠♠♠와 협의하여 「㉠㉠㉠㉠ 계약서」를 갱신하지 아니하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

향후 「ÆÆÆÆ 계약서」 갱신을 통해 ÆÆÆÆ(ÆÆ 포함)기간 변경을 추진하지 못할 경우 ÆÆ기간이 최소한 당초 대비 8개월 단축되어 제조식 수소충전소 전체 운영 계획기간(15년)을 고려할 때 수소제조설비 운영비, 유지보수비⁴⁾ 및 수소제조설비 매입비⁵⁾, 원료공급비⁶⁾ 증가로 인하여 사업성 저하를 초래하게 된다.

조치할 사항

▲▲▲▲▲♥♥은 「ÆÆÆÆ 계약서」의 ÆÆÆÆ(ÆÆ 포함) 기간을 실제 ÆÆ가능 기간으로 변경하는 내용으로 ♠♠♠♠♠와 상호 협의 후 운영비, 유지보수비, 수소매입비 공동부담 등 협약 갱신을 추진하시기 바랍니다. (통보)

4) 총 운영비 및 제조설비 유지보수비는 “■ 수소충전소 세부 운영계획(◀◀◀◀◀◀◀부-●●●, ‘21. 05. 25.)”기준임

* 총 운영비 : ㉮.㉮억 원/년 중 ♠♠♠♠♠와 협의하여 결정

* 제조설비 유지보수비 : 약 ㉮.㉮억 원/년(약 ㉮.㉮억 원/년의 50%)

5) ÆÆÆÆ기간 종료시점 감정평가 금액으로 수소제조설비 매입(감가상각액 약 ㉮억 원/년)

6) ÆÆ기간 수소제조원가(천연가스비, 전력비, 상수도비 등) 비용(ÆÆ기간 당사자 협의 부담, 5년 평균 : 약 ㉮억 원/년)