

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-신규사업종합-01호

제목 ○●신항 콜드체인 사업 타당성 조사 재시행

소관부서 ○○○사업본부 ×××××처

조치부서 ○○○사업본부 ×××××처

내용

1. 업무 개요

×××××처 ■■■■■부는 「직제규정 시행세칙」에 의거하여 냉열관련 사업의 개발·관리 및 경제성·기술 사업성 분석업무를 담당하고 있으며, ○●신항 배후단지에 ◇◇◇◇◇, ∪∪∪∪∪∪∪, ♣♣♣♣♣♣♣, ▮▮▮▮▮▮▮와 특수목적법인을 설립하여, ⊖⊖기지의 LNG냉열을 활용하는 냉동·냉장물류창고 사업개발을 위한 ○●신항 콜트체인 클러스터 사업을 2021. 9.17. 제522회 이사회 의결을 거쳐 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사에서 추진하는 국내외 투자사업의 단계별 주요 계획의 수립, 실행 및 사업 관리 등에 관하여 규정하고 있는 「투자사업 관리지침」 제3장 타당성 조사 제14조 (대상사업) ②항 및 3호에 따르면 “총사업비 증가가 경제성 등에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 사업에 대하여는 타당성 조사를 재시행하여야 한다”고 규

정하고 있고,

동 지침 제35조(사업변경) ①항에 “공사의 투자비 또는 총사업비가 변경되는 사업의 변경은 경영위원회 및 이사회 의결로 확정되며, 투자시행부서장은 기본 계획 변경(안)에 투자리스크위원회 및 투자사업심의위원회 의견을 반영하여 사업변경 의사결정 절차를 추진한다”고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□부에서 ◎●신항 콜드체인 클러스터 사업 참여를 위해 이사회에 보고하고 승인받은 주요 내용은 아래 [표]과 같다.

[표] ◎●신항 콜드체인 클러스터 사업 관련 이사회 보고 내용 요약

가. 사업개요

○ 사업명 : ◎●신항 콜드체인 클러스터 사업

○ 사업방식 : 특수목적법인(SPC) 설립을 통한 사업 개발·운영

○ 사업기간 : '21년 ~ '71년 [24개월(건설기간) + 48년(운영기간)]

○ 총사업비 : 5,622억원 [자기자본 1,686억원(30%), 타인자본 3,936억원(70%)]

○ 투자금액 : 253억원

○ 사업유형 : 국내 수익형 사업

나. 지분구조 : SPC 자기자본의 15% 지분 참여

참여사	가스공사	■■■■■■■■■■	~~~~~	◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ●	계
역 할	LNG냉열공급	냉열공급설비 설계·구매·조달	사업 관리	PF 자문	창고 운영·임대	-
지분율	15% (253억원)	5% (84억원)	50% (843억원)	25% (422억원)	5% (84억원)	100% (1,686억원)

다. 사업비 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	사업비 내역										계
	건축	LNG 냉열 설비	기초 조사, 설계	제세 공과금	기타 비용	금융 비용, 임차료	부대 시설	전산 장비	초기 운영 자금	예비비	
사업비	379,003	31,846	9,054	15,151	21,174	32,182	1,176	5,000	25,000	42,610	562,214

※ □□□□□□□부 제출 자료 발췌

당초, □□□□□□□부에서는 이사회 보고 당시 물류센터 건설공사의 착공 일정을 '21.12월로, 시운전 및 준공일정을 '23.11월로 예정하였으나, SPC(♀♀♀♀♀♀)설립 후 물류센터 기본설계 및 인허가 일정이 지연되어, '22.03.14.에야 시공사 선정을 위한 입찰설명회를 개최할 수 있었으나,

이마저도, 최근의 원자재가격 및 건설공사비 급등으로 '22. 4.25.에 입찰서를 제출한 시공사는 ❖❖건설 1개사에 불과해 낙찰자를 선정할 수 없었으며, ❖❖건설의 입찰금액은 5,926억원으로, 이사회에서 승인한 건축공사비 3,790억원을 2,136억원으로 약 56% 초과하는 금액이었다.

따라서, ◎●신항 콜드체인 사업의 지속적인 추진을 위해서는 조속히 적정 건축공사비 원가를 재산정하여, 증가된 총사업비에 대하여 타당성 조사를 재시행하고, 사업변경 의사결정 절차를 추진하여야 한다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

⊗⊗⊗⊗⊗처 □□□□□□□부는 총사업비 증가에 따른 대응방안으로 원자재 가격하락 모니터링과 경제성 있는 건축공사비 산정 및 입찰방식 등을 개선하여 적절한 시기에 순차적으로 사업타당성 조사 재시행과 사업변경 의사결정 절차를 추진할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗⊗처장은 ◎●신항 콜드체인 클러스터사업의 타당성 조사를 재시행
하고 사업변경 의사결정 절차를 추진하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

⊗⊗⊗⊗⊗처 ■■■■■■■■■부