

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 2021년 복권기금사업 성과평가 대응 부실에 관한 사항
2. 관계기관 : **국세청**(국세청부)
3. 내 용

가. 업무개요

공단은 기획재정부 복권위원회로부터 복권기금을 배분받아 사용하고 있으며 복권 및 복권기금법 시행령 제15조의2(복권기금사업의 평가)에 따라 사업목적의 달성정도 및 성과, 사업 진행 및 관리의 효율성 등을 평가받고 있습니다.

최근 3개년 동안 복권기금사업 성과평가 결과 추이를 살펴보면 [표 1]과 같이 공단은 10개 기관 중 7위→9위→10위의 결과로 하락 추세였고, 2021년은 법정 배분기관 순위별 가감률이 적용되어 법정 배분액의 ##%인 약 ###억원 삭감될 예정입니다.

[표 1] 최근 5개년도 평가 결과 및 추가(감) 배분액

구 분	평가항목	배 점	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년 (A)	평균(B)	증감 (A-B)
계 량	① 예산집행률								
	② 성과목표 달성도								
	소 계								
비계량	① 효율적 집행노력								
	② 사회적 가치반영								
	③ 성과지표 타당성								
	④ 평가체계 적정성								
	⑤ 평가환류								
	소 계								
가감점	홍보 및 지침위반 등								
종합점수									
순 위									
가감률									
(차차년도) 복권기금 배분액									
추가(감) 배분액									

공단은 3개 분야에서 복권기금 평가를 받았는데 그 세부 내역을 살펴보면 [표 2]와 같이 선진의료장비 지원 사업, 보훈복지서비스 운영 지원 사업은 우수 평가를 받은 반면, 의료시설 건축 및 개보수 지원 사업은 전년 대비 ##.##점이 하락한 ##.##점을 받아 미흡하다는 평가를 받았습니다.

[표 2] 사업별 평가 세부 내역

구 분		배점	종합점수(달성률)	선진의료장비	의료시설건축	복지서비스
계 량	① 예산집행률	15				
	② 성과목표 달성도	36				
	소 계	51				
비계량	① 효율적 집행노력	10				
	② 사회적가치반영	4				
	③ 성과지표 타당성	10				
	④ 평가체계 적정성	15				
	⑤ 평가 환류	10				
	소 계	49				
가감점	홍보 및 법령위반 등	4				
계						

기획재정부의 복권기금사업 성과평가 편람에서는 평가 등급을 5등급으로 구분1)하고 있는데 의료시설 건축 및 개보수 지원 사업 결과만을 세부적으로 살펴보면 [표 3]과 같이 효율적 집행 노력, 사회적 가치 반영을 제외한 나머지 지표는 미흡 또는 매우 미흡 평가를 받았습니다.

[표 3] 의료시설 건축 및 개보수 지원사업 평가 세부내역

구 분	계 량		비계량				
	①	②	①	②	③	④	⑤
	예산집행률	성과목표 달성도	효율적 집행 노력	사회적 가치반영	성과지표 타당성	평가체계 적정성	평가 환류
평점(%)							
등 급							

1) 90점 이상(매우 우수), 80점 이상(우수), 70점 이상(보통), 60점 이상(미흡), 60점 미만(매우 미흡)

나. 예산 집행률에 관한 사항

(1) 관계법령 및 판단기준

공단의 2021년도 복권기금사업 성과평가 실적보고서에 따르면 [표 4]와 같이 의료시설 건축 및 개보수 지원사업 예산 집행률은 ##.##%로 저조한 수준이며 이중 집행률 저조의 주요 원인인 이월액 10억원 이상 사업은 [표 5]와 같이 ◇◇·■■■요양병원, ◇◇병원 주차장 건립 사업으로 예산 집행률은 ##.##%입니다.

[표 4] 의료시설 건축 및 개보수 지원사업 예산 집행률

(단위 : 백만원)

당초계획 (A)	이월 (B)	자체변경 (C)	예산현액 (D) (A+B+C)	집행액 (E)	집행률 (E/D)	절감액 (F)	예산집행률 (E+F)/D

[표 5] 2021년 복권기금 이월액 10억원 이상 사업 현황

(단위 : 백만원)

구 분		'19년	'20년	'21년
◇◇요양병원	예산			
	이월			
■■■요양병원	예산			
	이월			
◇◇병원 주차장	예산			
	이월			
계	예산			
	이월			
	집행률			

□□□□부는 자금교부를 신청하기 위한 자료를 작성하면서 매월 집행률을 관리하고 있는데 저조한 집행률 제고를 위하여 복권기금 집행률 제고 방안을 마련하고 협의 결과를 국가보훈처에 제출하였습니다.(□□□□-1792(2021. 6.30.), □□□□-2208(2021. 8.19.))

한편, ◇◇·■■■요양병원 증축 사업의 예산 미집행액 사유는 [표 6]과 같이 타당성 용역에 따른 설계 반영, 코로나19에 따른 심의위원회 및 각종 심의회 개최 지연, 지반의 지지력 확보를 위한 재설계(◇◇) 등의 원인이 있습니다.

[표 6] ◆◆■□요양병원 예산 미집행액에 대한 사유 (성과평가 실적보고서 발췌)

구 분	사 유
2019년	
2020년	
2021년	

기획재정부의 복권기금 운용계획 집행지침에 따르면 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비 등은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다고 정하고 있습니다.

그리고 기금사업주체 또는 중앙관서의 장이 보조금의 교부 여부를 결정할 때에는 보조사업 계획의 구체성, 실현가능성, 사전 행정절차 이행여부, 연내 집행가능성 등에 대한 검토를 통해 보조금의 연례적 이월 및 보조금 교부 후 사업 취소 등이 최소화되도록 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단은 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비와 부대경비를 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있으나 연례적 이월이 최소화할 수 있도록 하여야 합니다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆·■■요양병원 공사가 계속 지연되면서 매년 이월 누계액이 증가하여 [표 5]와 같이 예산집행률이 2019년 #.##%, 2020년 ##.##%로 매년 저조함에도 불구하고 [표 7]과 같이 2020~2022년 복권기금 사용계획에는 연도별 예산변경 없이 기획재정부와 국가보훈처에 제출하였고, 2021년 6월에는 ◆◆요양병원 ##억, ■■■요양병원 21억 등 미집행기금 활용방안을 수립하여 변경하였으나 추가적으로 발생하는 미집행기금에 대한 검토 및 변경은 없는 사실을 확인하였습니다.

[표 7] ◆◆·■■요양병원 복권기금 사용계획

(단위 : 백만원)

구 분	요양 병원	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	계	비 고
'19년 복권기금 사용계획	◆◆							
	■■							
'20년 복권기금 사용계획	◆◆							
	■■							
'21년 복권기금 사용계획	◆◆							
	■■							
'22년 복권기금 사용계획	◆◆							
	■■							

또한, 2019~2020년 예산 미집행액에 대하여 [표 6]과 같이 타당성 용역에 따른 공사 기간 순연을 사유로 들고 있는데, [표 8]과 같이 공단 경영혁신종합 실행계획(②)에서는 '요양병원 전환 구축 연구용역 추진이 필요'하다고 세부 추진 방안에서 제시하였음에도 연구용역과 건립 타당성 검토 없이 2019년 복권기금 사용계획에 5개년(2018~2022년) 동안 총사업비 ##,###백만원을 투입하여 ◆◆·■■요양병원을 증축하겠다고 제출(③)하여 예산 집행률 저조의 근본적 원인을 제공하였습니다.

[표 8] ◆◆·■■요양병원 예산 반영 주요 경과

구 분		내 용	비 고
①	현장조사		
②	공단 경영혁신 종합 실행계획		
③	'19년 복권기금 사용계획 제출		
④	타당성 용역 추진 요청		
⑤	용역 예산 요청		
⑥	용역 예산 요청 회신		
⑦	용역 계약 체결		
⑧	용역 결과 시달		
⑨	이사회		
⑩	◆◆병원 제출		
⑪	■■■병원 제출		
⑫	건립 우선조치		
⑬	◆◆병원 제출		
⑭	규모 판단 요청		
⑮	■■■병원 제출		
⑯	◆◆병원 제출		
⑰	이사회		

다. 평가지표 관리에 관한 사항

(1) 관계법령 및 판단기준

□□□□부는 기획재정부의 2021년도 복권기금사업 성과지표 제출 요청(기금사업과-309, 2021. 5.11.)에 따라 복권기금 성과지표를 재설정하여 제출하였습니다.(□□□□-1523, 2021. 6. 3.)

2021년 복권기금 성과지표 재설정(안) 검토 결과 보고(□□□□-1518, 2021. 6. 2.)에 따르면 2020년 성과평가 결과 중 성과지표 지적사항을 소속기구에 공유 및 의견 수렴, 외부전문가 유선 통화 자문을 실시하였으며 평가 결과에서 제시하는 내용에 따라 성과지표에 SMRT 기법을 적용 및 개선하였습니다.

한편, 복권기금 성과평가 중 계량지표인 성과목표 달성도는 비계량지표인 성과지표 타당성의 평점을 곱하여 적용하며 [표 9]와 같이 2021년의 지표별 달성률은 대부분 ##% 이상으로 매우 우수하나 의료시설 건축 및 개보수 지원사업 지표 중 공정률은 ##.##%로 미흡한 수준입니다.

[표 9] 2021년 사업별 성과목표 달성도 내역

구 분		달성률 (A)	가중치 (B)	성과지표 타당성 (C)	배점 (D)	최종점수 (A×B×C×D)
선진의료 장비	① 의료질 관리 향상지수					
	② 의료장비 관리지수					
	③ 의료서비스 고객만족도					
의료시설 건축	① 공정률(%)					
	② 공사 ESG 지수					
보훈복지 서비스	① 보훈복지서비스 향상지수					
	② 주거약자용 설계 적용 비율					
	③ 요양복지서비스 만족도					

그리고 공단의 2021년 복권기금 성과평가 실적보고서에 따르면 [표 10]과 같이 각 사업에 대한 예산이 편성되어 있으며, 기획재정부는 종합점수 산정 시 예산에 비례한 가중치를 적용하여 종합평가를 하고 있습니다.

[표 10] 2021년 사업별 계획 및 예산집행 실적

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 예산	예산 비율
선진의료장비 지원 사업		
의료시설 건축 및 개보수 지원사업		
보훈복지서비스 운영지원 사업		
계		

따라서 평가지표 설정 시에는 성과지표 타당성이 성과목표 달성도에 큰 영향을 미치는 점, 종합점수 산정 시에는 예산에 비례한 가중치를 적용하는 점을 고려하여야 하고, 미집행이 예상되는 부분은 영향이 최소화될 수 있도록 하여야 합니다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사 지연으로 공정률 목표 달성 저조와 의료시설 건축 및 개보수 지원사업이 종합평가에 ##.##%의 높은 비중으로 반영될 것이 예상됨에도 불구하고 [표 11]과 같이 2021년 성과지표 재설정 결과, 계량지표에 있는 예산 집행률과 유사한 성격인 공정률의 가중치를 전년 대비 ##% 상향하여 ##%로 조정 제출한 사실이 있습니다.

[표 11] 2020, 2021년 의료시설 건축 및 개보수 지원사업 평가지표

2020년			2021년		
성과지표	가중치	측정산식	성과지표	가중치	측정산식
① 공정률			① 공정률		
② 안전관리 준수율					
③ 지역사회 연계율					
④ 지역업체 공사수행 능력 평가			② 공사 ESG 지수		
⑤ 고객만족도 (의료서비스)					

4. 관계기관 의견

☎☎☎☎실(☐☐☐☐부)은 감사의견을 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▼▼이사는

- 복권기금 예산 집행을 및 평가지표 관리 등 점검체계를 강화하시고, (통보)

○ ▲▲이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
☎☎☎☎실	☎☎직4급	심OO				주의
☎☎☎☎실	☎☎직4급	정OO				주의
☎☎☎☎실	☎☎직4급	신OO				주의
☎☎☎☎실	☎☎직2급	장OO				주의
☎☎☎☎실	☎☎직3급	강OO				주의
☎☎☎☎실	☎☎직2급	김OO				주의