

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 2 권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 설비손상조치 의결위원회 대응 미흡

관 련 부 서 ■건설소

조 치 부 서 ■건설소 ●부

내 용

1. 업무 개요

■건설소 ●부는 ◇발전소(이하 ‘◇◇◇◇’라 한다) ▲~▽ 호기 시운전 기간 중 발생한 설비손상 대상 손상원인 및 비용 부담 주체를 의결하는 □□社(이하 ‘□□社’이라 한다) 주관 설비손상조치 의결위원회(이하 ‘설손위’라 한다)와 관련된 대응 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 「시운전계약(□□□)」 31.2(KHNP ASSUMPTION OF RISK LOSS OR DAMAGE)에 따르면, “호기 관련 역무의 일부가 해당 호기의 실질적 완공 이전에 상실되거나 손실을 입었다면 □□社의 책임인 사건의 결과를 제외하고, ●●社은 그러한 손해나 손실을 대체하거나 바로잡고 본 계약에 따라 역무를 완수한다” 고 되어 있다.

㉠㉠社의 ㉠㉠㉠㉠ ▲~▽ 호기 「설비손상조치 의결위원회 운영기준」에 따르면, 설손위 위원장은 가결된 안전에 대해 최종 승인하고 부결된 안전에 대해서는 원안 가결 또는 재조사 여부 결정권을 가지며, 위원社(㉠㉠社, ㉠㉠社, ㉠㉠社·㉠㉠社 컨소시엄, ㉠㉠社, ㉠㉠社)는 설손위의 의결 또는 위원장 결정사항에 대해 동의할 수 없을 경우 계약서(제42조항)에 따라 클레임을 제기할 수 있다고 되어 있다.

㉠㉠社(이하 ‘㉠㉠社’이라 한다)는 설손위에 대응하고자 「㉠㉠㉠㉠ ▲~▽ 호기 ㉠㉠社 주관 설비손상조치 의결위원회 운영 대응 관리기준」을 수립하여 전문가 그룹(TF)와 설손위 대응 (소)위원회를 구성 및 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 불명확한 손상 원인임에도 손상비용 부담 동의

우리 회사와 관련된 설손위에 상정된 안전 총 ===건을 점검한 결과, 우리 회사가 설손위 의결 결과(㉠㉠社이 설비손상 비용부담) 동의한 *건과 설손위 부결안전에 대한 위원장 직권으로 원안가결(㉠㉠社이 설비손상 비용부담)을 미동의한 ***건이 있었다. 설손위에 상정된 안전 중 우리 회사가 설비손상 부담하는 비용은 약 +++원이다.

그러나, 우리 회사가 설비손상 비용 부담에 동의한 안전에는 우리 회사가 동일 공간 내 시운전(주체: ㉠㉠社)·발전소(주체: ㉠㉠社) 작업 병행, 주변 환경여건 등으로 인하여 설비손상 원인불명으로 책임소재가 불명확한 경우임에도 불구하고 우리 회사가 전적으로 설비손상 비용을 부담하는데 동의한 안전이 있었다.

② 설손위 대응자료 추가 확보 필요

우리 회사가 설비손상 비용 부담에 미동의한 안전은 향후 클레임 또는 소송으로 진행될 가능성이 높지만, 우리 회사가 반박 의견을 제시할 뿐 구체적으로

증빙자료를 확보하지 못하는 사례가 있었다.

사례를 살펴보면, 우리 회사는 동일한 장소에 있는 정지냉각펌프 전동기 한 대는 운전중이고 다른 한 대는 정지상태에서, 전동기 교체운전(20 ◀ ◀ . 10. **, SCP01A 운전, SCP01A 정지)을 위하여 소손된 전동기(SCP01A) 사전점검 결과서(20 ◀ ◀ . 10. **)로 공기여과기 상태가 양호함을 입증할 것으로 판단하고 있으며, 전동기실내에 건설작업(보온재, 가변벽 블록 설치, 20 ◀ ◀ . 8. **~)로 인하여 20 ◀ ◀ . 10. **부터 11. **까지 기간 내 전동기의 공기여과기가 막혔을 것으로 의견을 제시하고 있으나, 구체적으로 소손된 전동기의 사전점검 결과서를 확보하지 못하고 있다.

따라서 사전점검 결과서를 확보하고 클레임 및 소송 관련 대응 자료(설비손상 조치 의결위원회 심의안건 현황)를 보완할 필요가 있다.

③ 손상비용 분담을 재조정 필요

▣▣社은 설손위 Standstill Agreement¹⁾에 따라 분기마다 설손위 최신 종합 관리파일을 업데이트하고 가결된 안전을 대하여 해당 관련사에게 비용구상 예정 금액을 통보하고 있다.

그러나, 우리 회사가 미동의하는 설손위 원안가결된 안전(◆◆社이 설비손상 비용부담)을 살펴보면, 우리 회사와 ▣▣社이 50%씩 설비손상 비용 부담하는 원안가결에 대하여 우리 회사가 아닌 타 관계사로 부담 재조정이 필요한 사례가 있었다.

사례를 살펴보면, 안전번호 +++번의 경우 ▣▣社은 오수이송계통의 관리 주체는 ◆◆社이고 침수 유발까지 계통관리 미흡으로 인한 사고라고 규정하여 우리 회사에

1) ▣▣社-◆◆社 간 설손위 안전에 대한 시효 중지 합의문

설비손상 분담 50%를 부담시켰으나, 사실상 오수이송계통의 운전 주체는 ○○社이며, 우리 회사의 역무는 설비고장 통보를 받으면 해당 설비를 정비하는 것이므로, 본 안전에 대하여 우리 회사 분담율은 0%가 적절하다고 판단된다.

또한, 안전번호 ===번의 경우 밸브 분해결과 Seal Ring이 손상되어 있었고, 공급사의 현장변경 요구서(Vendor Field Change Request)에 의하여 ◇◇◇◇ ▲호기 해당 밸브 =대 모두 ■■개선품(재질 개선)으로 전량 교체한 바, 우리 회사로 분담된 비용은 □□社에게 기기 공급한 보조기기 공급사에게 부담되어야 할 것으로 판단된다.

관련자 의견 과거 설비손상에 대한 관련 근거 등을 제대로 확보하지 못한 점을 인정하고 최대한 근거를 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■건설소장은

- ① 우리 회사가 미동의한 설손위 안전은 설비 손상 부담 주체와 부담률을 재고하여 계약분쟁 절차를 통해 후속 조치(클레임, 소송 등) 하시고,(통보 1)
- ② 우리 회사의 설비 손상 책임 경감을 위하여 설손위로 추가 상정할 안전에 대해 설비손실 원인을 규명하고 대응 논리를 갖추어 설손위 의결 시 적극 대응하시기 바람,(통보 2)
- ③ 관련자(직원, 협력사 등)와의 유선으로 설비 손상 책임 소재 등 당시 상황을 파악하기 보다는 관련자에게 ‘설비손상 경위서(가칭)’와 상세자료 등을 요구하여 향후 클레임, 중재·소송 관련 대응자료로 활용하시기 바랍니다.(권고 1)