

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 가공송전선로 입지선정 효율적 추진으로 투자비 절감
관 계 부 서 : 경인건설본부 송변전건설실 송전건설부
모 범 직 원 : 경인건설본부 송변전건설실 송전건설부 대리 송민철
내 용

위 직원은 2022년 1월~현재까지 남서울인천건설지사 송전건설부(현 경인건설본부 파견)에 근무하며 장기송변전설비계획에 따른 신설 송전선로 입지선정 및 대관협의, 시공관리 등 송전선로 건설업무를 수행하여 안정적인 전력공급에 기여하였다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-12-31 17:01:40

특히, 154kV ★☆-★●T/L 건설사업 입지선정업무와 관련하여 경과대역내 공동묘지가 산재한 상황, 군부대 예비군 훈련장이 인접되어 경과지 구성이 어려운 상황에서 군부대 협의를 통해 훈련장내 외곽으로의 가공송전선로 경과지 구성을 통해 효율적 사업추진과 투자비 절감에 적극 기여하였다.

154kV ★☆-★●T/L 건설사업은 기설 154kV 경서-양촌T/L과 기설 154kV 계양-북인천T/L 1회선을 연결하는 사업으로 인천광역시 계양구, 서구에 소재한 임야를 경과해야 하는데, 경과구역 남측은 종종 및 공동 묘지와 아라뱃길을 바라보

는 인접한 식당이 밀집되어 있고, 북측으로는 ★☆●예비군 훈련장이 위치한 군사보호구역으로 가공송전선로의 구성이 곤란한 상황을 해결하기 위해 아래와 같이 노력하였다.

민원을 최소화하고, 군사보호구역내 법적제한사항을 해결하는 경과지 구성을 위해 해당부대인 OO사단과 사전상담 및 현장토의, 작전성검토 시 인천지역 전력공급을 위해 꼭 필요한 사업으로 ① 설비특징(1회선 소규모 사업), ② 현지상황(인근 공동묘지, 아라뱃길 주변 자연부락 및 영업시설 산재), ③ 사회적요구(주거시설에서 최대 이격) 등 설명을 통해 군부대 훈련장내 외곽으로 철탑 2기를 설치하는 경과지에 대하여 조건부승인을 받아 지자체 지장유무조회를 2024년 3월 완료하고, 사업시행을 위한 실시계획승인신청 전 사업시행계획서 2024년 11월 열람공고를 진행하고 있다.

아울러, 군소유부지의 사용허가 등 관련 인허가의 효율적 추진을 위해 해당 서울경기남부시설단과 업무협약을 체결하여 전력사업과 군부대의 상호협력적인 관계를 형성하는 등 사업을 효율적으로 추진하였다.

이런 노력으로 가공송전선로 경과지 구성불가 시, 전체 구간 지중화로 사업을 추진할 경우 대비 투자비 약 78억원을 절감하여 회사 재무여건 개선에 기여하였다.

[그림 1] 관련 공문 및 자료

작전성 검토 의뢰	작전성 검토결과 (지자체)
익명화	익명화
작전성 검토결과 (군부대)	
익명화	익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

