

한전KDN(주) 상임감사 권 고

제 목 전사 중장기전략과 자가사옥 확보 중장기계획 연계 강화 필요
소 관 부 서 ○○○○○처(○○○○부)
조 치 부 서 ○○○○○처(○○○○부)
구 분 자산관리(사옥관리 및 운영)
내 용

1. 업무 개요

○○○○부는 대내·외 환경변화에 대응하고 중장기적 관점의 자가사옥 확보 계획과 회사 중장기 전략과의 연계를 위하여 “자가사옥 확보 중장기 계획”(19. 5. 31.)을 수립하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

회사의 전사 경영전략은 논의의 범위 및 의사결정 수준에 따라 전사전략, 사업전략, 운영전략 및 그 세부 이행전략의 체계를 갖추고 있다.(그림1 참조)

[그림1] 의사결정 수준 및 범위에 따른 전략 체계

의사결정 수준 및 범위 ↓	• 전사 전략	
	• 사업전략	• 운영전략 : R&D, 경영지원
	• 조직별 세부이행전략	• 조직별 세부이행전략

또한 전사 전략과 각 전략 체계별 연계성이 강화될수록 전사 전략의 실행력이 제고되며, 이러한 맥락에서 경영진 및 전사 중장기전략 주관부서에서는 “Vision 2025 중장기 경영전략 롤링 결과 보고(’20.12.08.)”등의 문서를 통하여 전사전략과 연계한 세부 이행전략을 수립하도록 하고 있다.

또한 “자가사옥 확보 중장기 계획” 수립을 위하여 시행한 자문용역(’19. 2. 11. ~ ’19. 3. 12., 한국능률협회컨설팅) 결과보고서에 따르면 자가사옥 확보 등을 위한 제도의 재설계와 관련한 대전제로 중장기 전사 전략 및 재무계획과 연계성을 제고하여야 하며 여건 변화에 따른 전략 롤링에 대응하여야 한다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

중장기 자가사옥 확보 계획을 수립하는 경우 고려사항인 사옥 부지 규모 및 사무·주차공간 확보 등에 있어서 중장기 추정 현원이 가장 중요한 변수이나 “자가사옥 확보 중장기 계획”에는 이를 고려하지 않았으며, 전사 중장기 재무전략상 ’22년도 사옥 건설 투자금액(310.6억원)과 비교하여 자가사옥 확보 중장기 계획상 투자금액(382억원)이 차이(71.4억원)가 나는 등 전사 중장기 전략에 대한 대응 및 이행이 다소 미흡하였다. (표1 참조)

[표1] 자가사옥 확보 중장기계획 및 ‘19년 이후 전사 재무전략 투자금액 비교

[단위 :억원]

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년
① 자가사옥 확보 중장기 계획 (’19.05.30)	382	252	242	222
② 전사 중장기 재무전략 (’19.12.16)	269.2	220.9	225.6	217.5
③ 전사 중장기 재무전략 (’20.12.08)	310.6	371.5	340.1	282.3
차 이(①-③)	71.4 (18.7%)	-119.5 (-47.4%)	-98.1 (-40.5%)	-60.3 (-27.2%)

아울러 전사 중장기전략의 경우 신규사업 수주 여부 등 재무 전망에 영향을 미치는 변수에 따라 기준안·낙관안·비관안의 시나리오별 재무계획을 수립하였으나, ○○ ○○부에서는 시나리오별 투자금액 및 인원 증가 등에 대응한 자가사육 확보 중장기 계획 수립에 다소 미흡하였다.

4. 관계부서 의견

○○○○부에서는 전사 전략과 자가사육 확보 전략의 연계성을 강화하는 것에 공감하였으며, 향후 외부 전문기관 자문용역 등을 통하여 중장기 사육 확보 계획을 재검토하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은 전사 중장기 전략의 실효성을 제고하기 위하여 외부 전문기관 자문용역 등을 통한 “자가사육 확보 중장기 계획”(’19. 5. 30.)의 조정 및 수정(Rolling)을 검토하시기 바랍니다.(권고)