

NO	우수 사례명	부서명
1	사옥건설 업무편람 제정을 통한 업무 전문성·효율성 제고	■■■■부


□ 추진배경

- 공공건설 소과정 측면의 프로세스에 대한 정부 가이드라인 등 부재
- 체계적인 자가사옥 확보 추진을 위한 업무 표준화 필요
- 대내외 환경변화를 고려한 사옥건설 관련 제반사항 기준 정립 및 재정비 필요

□ 추진방법 및 개선내용

- 추진방향
 - 전문 컨설팅 및 자가사옥 구축 사례를 통한 프로세스별 세부 업무 기준 개발
 - Know-how, 사례 조사를 통한 각 단계별 업무내용 정립
 - 경영평가, 정부의 지침 등을 고려, 통합된 업무 기준 정립 및 KDN化

○ 추진경과



○ 개선내용 : 「■■■■ ■■■■」 제정('00.00월)

- 「■■ ■■ 절차서」와 연계한 “세부 업무기준” 수립

구 분	주요내용	개선 효과
표준공기 산정기준	건설 규모별 소요기간 산정기준 수립	· 건설 기획 업무 표준화 · 정부 건설안전 지침 준수 ⇒ 안전활동수준평가 및 경영평가 고득점 달성 기여
사업비 산정기준	공사비 단가 기준 수립	
사옥설계 및 배치기준	규모별 사옥설계 기준 및 방향성 수립	· 기타 설계 방향성 및 공종별 기본사항 등 설계 업무 표준화

- 「■■■■ 가이드라인」 제정

- 부지매입, 설계, 시공, 준공, 하자점검에 이르는 전반적인 체계 및 절차 확립
- 각 단계별 발주자 역할 및 업무내용, 착안사항 등 정립 ⇒ 건설 업무 RISK 해소

□ 개선성과 및 계획

○ 개선성과

- 전문가 컨설팅을 통한 업무편람 제정으로 사옥 확보 전문성 및 객관성 확보
- 검증된 기준 수립/운영으로 불필요한 검토 과정 생략 ⇒ 효율적 업무 추진
- 프로세스에 따른 업무추진으로 조속한 자가사옥 확보 ⇒ 직원 소속감 및 만족도 제고
- KDN 역대 最多 건설사업 추진 기틀 마련 및 동력 강화

* '00년 추진중인 건설사업 : ○ ○ , ○ ○ , ○ ○ , ○ ○ , ○ ○ 증축, 추가 부지매입 및 건설기획

○ 환류계획

- 건설사업 진행시 프로세스에 따라 통일화된 업무 추진
- 부서 신규 배치자 업무 교육자료로 활용
- 대내외 환경 및 건설관련 법·제도 변화 등에 따른 개선작업 시행

첨 부 : 관련문서 1식.

[첨부 : 관련 문서]

