

과 발주자의 「가공송전운영업무기준」을 적용하며, 관련법령과 「가공송전운영 업무기준」에 명시되지 아니한 사항은 계약당사자 쌍방의 합의에 의하여 결정 하도록 하고 있다.

'22~'24년 공사계약 특수조건 中 발체

제4조(대가지급)

1. 가공송전설비 순시점검시공 대가의 정산 및 지급은 『가공송전운영업무기준』의 「IV.(가공송전설비 위탁업무)」규정에 따른다.
4. 본 설계에 미 포함된 공종은 추가 정산하는 것을 원칙으로 하며 단가산정 방법은 다음과 같다.

(중략)

제8조 (분쟁 및 계약 외 사항)

본 계약서에서 정하여 지지 아니한 사항은 관련법령과 발주자의 『가공송전운영업무기준』을 적용하고 관련법령과 『가공송전운영업무기준』에 명시되지 아니한 사항과 계약에서 발생하는 문제에 대한 분쟁은 계약당사자 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.

(중략)

- 기준, 품셈 등에 의해 횡수와 공량을 산출할 수 있는 다음의 공종은 해당 적용 기준에 따라 해당연월 상·하반기 시중노임(낙찰율 적용) 및 제비율(노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤)을 포함 정산한다.
- 퇴직급여충당금²⁾은 전년도 실지급 금액을 반영하여 정액으로 지급한다(정산불요)
 - 퇴직급여충당금 = 계약금액 - 송전전기원 시중노임단가(23.8월 발표)적용 계약금액
- 항공순시 · 점검 탑승 업무 (탑승자 기준)
 - 작업장소의 협소, 소음 등에 의한 할증율(50%)을 적용하여 정산
- 기초유실개소 정비 : 특별인부 품 적용

제 33차 가공송전운영업무기준 中 발체('22.06)

2. 공사비 정산 및 변상

- 가. 설비운영부서는 위탁회사의 요청에 의하여 연간 계약금액의 1/12을 매월 기성고로 지급하며, 시행물량 변경에 따른 공사비 변경사항은 12월 기성고 지급시 일괄 정산한다.
- 나. 위탁계약 정비범위를 초과하여 시행한 정비업무의 정산 설비운영 사업소의 요청으로 위탁계약 정비범위를 초과하여 시행한 정비업무에 대하여 위탁회사는 내역서를 포함하여 서면으로 정산 요청하여야 하며, 설비운영사업소는 “순시점검 위탁공사 설계” 및 “순시점검 위탁공사 공사계약 특수조건”에 의거 실적 정산한다.

2) 퇴직급여충당금 : 기업등이 현재 근무중인 직원들이 향후 퇴직할 때 지급해야 할 퇴직금을 추정하여, 그 부담을 회계적으로 현재 시점에 반영한 금액

또한, 이같은 사유로 사업주관부서인 ▽●♣★◎는 발주자와 협의한 준공정산변경기준³⁾에 대하여 당해년도 준공정산 전 사내메일 및 공사담당자 교육 등의 방법을 통하여 ▽●♣★◎ 소속 전 지점에 공지하고 있다.

'22~'24년 준공정산변경기준 中 발체										
□ 발주자의 지시에 의한 휴일 및 야간작업 정산 방법										
- 연장근로, 휴일 및 야간작업 시행업무는 직종별 실 투입인력을 기준으로 해당 연월 상·하반기 시중노임의 50%를 추가로 지급하며 제비율(간접노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤 등)을 적용하며 <u>낙찰률은 적용하지 않는다.</u>										
□ 수동비행드론 장비손료 산출 방법										
- 기계장비 시간당 계수										
구 분	규격	시간 (hr)	연간표준 가동시간 (hr)	상각비율	정비비율	연간 관리비율	시간당(10 ⁷)			
							상각비	정비비	관리비	합계
무인항공기 (드론)	900W	6,000	1,200	0.9	0.8	0.1	1,500	1,333	533	3,366

따라서, △⊗♠♣☒▣⊖△ 공사담당자는 「공사계약특수조건」 제4조(대 가지급), 「가공송전운영업무기준」의 IV.(가공송전설비 위탁업무) 2.(공사비 정산 및 변상) 및 당해년도 발주자와 협의한 준공정산변경기준에 대해 충분히 검토 후 준공정산을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상 기간동안 △⊗♠♣☒▣⊖△의 정산업무 현황을 점검한 결과 실적정산을 요청하는 과정에서 정산기준을 준수하지 못하고 [표 2]와 같은 사유로 14,377천 원(과소정산 금액 : 44,680천원, 과다정산 금액 : 30,343천원)을 [표 3]과 같이 과소 정산한 사실을 확인하였다.

[표 2] 실정정산 업무시 오정산 유형

구 분	오정산 유형	관련근거
①	항공순시 - 점검 탑승 업무 소음할증 미적용	공사계약특수조건
②	해당 연월 상·하반기 시중노임을 미적용 하여 정산	
③	퇴직급여충당금 중복정산	
④	추가작업에 대한 정산누락(엑셀수식 오류)	
⑤	기타경비 계상 시 도급재료비의 계상을 누락	
⑥	발주자의 지시에 의한 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용	준공정산변경기준
⑦	드론 및 일반작업 장비손료 누락	

3) 준공정산변경기준 : 해당년도 준공정산 관련 세부사항, 변경기준 및 유의사항 등에 대하여 발주자와 합의한 문서

[표 3] 지점별 오정산 내역

(단위 : 원, - : 과다정산, +:과소정산 / VAT 별도)

부서	유형	오정산 내역	발주자	금액
OO지점	⑥	'24년 휴일 및 야간작업 낙찰율 적용	OO전력	2,963,008
	③	'23년 퇴직급여 총당금 오정산		-3,627,049
	⑤	'24년 기타경비 계상액 中 재료비 누락 *		147,604
소 계				-516,437
OO팀	⑥	'22~'24년 휴일 및 야간작업 낙찰율 적용 등	OO본부	1,181,421
	⑤	'22년 기타경비 계상액 中 재료비 누락 *		255,423
	②	'22~'23년 휴일 및 야간작업 노임단가 오적용 **	OO전력	2,515,393
	⑦	'22~'23년 드론작업 장비손료 누락 등		379,660
	②	'23년 유실개소 복구작업 노임단가 오적용 **		-3,596,100
	④	'23년 추가작업 엑셀수식 누락 ***		1,173,445
	③	'23년 퇴직급여 총당금 오정산		-23,120,252
소 계				-21,211,010
OO지점	⑥	'22년 ~ '24년 휴일 및 야간작업 낙찰율 적용	OO전력	6,899,233
	⑤	'22~'24년 기타경비 계상액 中 재료비 누락		1,590,643
	⑦	'22년 드론작업 장비손료 누락		3,366
	④	'23년 추가작업 엑셀수식 누락		251,000
소 계				8,744,242
OO지점	①	'22년 항공순시 소음할증 미적용	OO전력	1,361,929
소 계				1,361,929
OO지점	⑥	'23년~'24년 휴일 및 야간작업 낙찰율 적용	OO전력	836,540
	⑤	'23년 기타경비 계상액 中 재료비 누락		1,022,586
	①	'22~'23년 항공순시 소음할증 미적용		985,750
소 계				2,844,876
OO지점	⑥	'22년 휴일 및 야간작업 낙찰율 적용 등	OO전력	3,430,146
	①	'22~'23년 항공순시 소음할증 미적용		2,487,680
	②	'23년 휴일 및 야간작업 노임단가 오적용		947,879
소 계				6,865,705
OO지점	②	'22~'24년 휴일 및 야간작업 노임단가 오적용	OO본부	8,961,398
	⑤	'22~'24년 기타경비 계상액 中 재료비 누락		630,268
	④	'23년 추가작업 엑셀수식 누락		2,000,408

부서	유형	오정산 내역	발주자	금액
소 계				11,592,074
OO지점	⑥	'23~'24년 휴일 및 야간작업 낙찰율 적용	OO전력	3,938,941
	⑤	'23~'24년 기타경비 계상액 中 재료비 누락		716,915
소 계				4,655,856
합 계				14,337,235

관계부서 의견 △⊗♠♣☹☹☹☹⊖△는 지점별 공사담당자들이 정산과정에서 계약서 및 준공정산변경기준을 충분히 숙지하지 못하여 계약내용 일부를 오인하는 등 대금청구 과정에서 실수가 있었음을 인정하였다.

- 조치할 사항 ① 가공송전 순시점검 위탁공사 공사비 정산업무를 미흡하게 처리한 △⊗♠♣☹☹☹☹⊖△에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)
- ② △⊗♠♣☹☹☹☹⊖△장은 가공송전 순시점검 위탁공사 공사비 정산업무를 부적정하게 처리한 관련자들에게 주의 조치 하시고, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조 치
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (OO지점)	주임	UAA	2024. 11. 4. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (OO팀)	주임	EDW	2020. 9. 23. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (OO팀)	주임	ISN	2019. 8. 5. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (OO팀)	주임	LEG	2022. 1. 3. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (OO지점)	주임	MHI	2020. 9. 23. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (OO지점)	주임	MNP	2023. 1. 30. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (OO지점)	직원	DXY	2021. 12. 30. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (OO지점)	대리	YTR	2012. 7. 23. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조 치
△⊗♠♣☞☐⊖△ (◇□★)	주임	KZJ	2022.8.1. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁 공사 준공정산 부적정	주의
△⊗♠♣☞☐⊖△ (00지점)	대리	EOK	2012.3.1. ~ 현재	가공송전 순시점검 위탁 공사 준공정산 부적정	주의