

한전&&&(주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2025-□□??-003

제 목 ◇◇◇◇ 3호기 설비(RCP) 손상 긴급 정비로 발주사 신뢰도 제고

관계부서 □□??

조치부서 □□??

내 용

1. 추진배경

- ☐ ◇◇◇◇ 3호기 주요공정 시험 진행 중 주요 설비인 RCP에서 Oil 계통 압력저하가 발생하여 주요공정 시험이 중단됨.
- ☐ 주요공정 시험 지연 단축 뿐 아니라, 발전소의 안정성 조기 확보를 위해 설비 긴급 복구가 요구되었음.

2. 추진 중 어려움

- ☐ 제작사(???) 권고(해당설비의 전동기 등 인양 후 정비)를 따를 경우 제시 공정이 1.5개월에 달해 획기적인 공기 단축 방안 필요.

3. 해결노력

- ☐ 제작사(???) 권고(해당설비의 전동기 등 인양 후 정비)에도 불구하고, 국내외 경험 및 기술력을 바탕으로 관련사(*****, #####, @@@@)에 정비방법 개선(RCP 전동기 등 인양 없이 설비 내에서 분해 및 점검 시행)으로 공정 지연 방지 실현.
- ☐ 협소한 정비공간에서 오일쿨러 등 중량물을 인양하기 위해 □□&&& 자체 Speci ▲ ▲ Lifting Tool을 설계, 제작하여 현장에 적용.

4. 주요 성과

- ☐ 제작사 복구 제시 공정 1.5개월 대비 □□&&& 4일 작업 완료로 획기적 공기 단축 달성.
- ☐ 긴급 정비를 통한 !!! 발전소 안정성 조기 확보.

5. 미담 사례

- ☐ ◇◇◇◇◇ RCP 설비 고질적 문제에 대해 □□&&& 복구 사례가 표본이 되어, 동일 사례에 대한 표준 공정으로 활용됨.

6. 공적자

- ☐ (주 공적자) □□?? ◇◇◇◇◇사업소 ▮▮▮▮▮ 선임과장 @@@
- ☐ (부 공적자) □□?? ◇◇◇◇◇사업소 ▮▮▮▮▮ 조장 ^^