

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-●●●사업소-003

제 목 고객사 긴급요청 적극 대응으로 고객만족도 향상 및 회사 매출확대 기여

관계부서 ●●●사업소

조치부서 ●●●사업소

내 용

1. 추진배경

☐ 신●●●1호기 고압안전주입(SI) 배관계 변형과 관련 7차 OH 시 변형 배관을 교체하였으나, 발주자는 변형추이를 관찰하여 9차 OH 시 설계변경 추진계획이었으나, ' 24.02.06 OOOOOOOO(KINS)는 금번 8차 OH 시 배관계 변형을 방지하는 종합적 설계개선을 요구함에 따라 발주자 긴급공사 수행 요청에 적극 추진하여 고객 만족 및 매출확대 기여

2. 추진 중 어려움

- ☐ 규제기관 승인조건에 따른 공기지연, 공사중단 등 리스크 과다
- ☐ 고방사선 구역(CV 58ft), 품질 Q등급, 안전등급 I, 용접자격 확보, 장소협소
- ☐ OH 공사 중첩으로 용접직원 파견 수급 애로 및 공사 수행을 위한 용접사 Mock-up 훈련 및 자격부여 시간 절대 부족

3. 해결노력

- ☐ 현장조건, 규제기관 승인조건 등 문제발생 시 시공사 책임 면제 요건
- ☐ Mock-up 훈련 및 자격부여를 통한 유자격 용접사 다수 확보
- ☐ 용접인력 확보 및 일정 촉박으로 긴급 하도급 계약 근거 마련

4. 주요 성과

☐ 긴급정비 할증 적용 등 공사 설계금액 확대를 통한 매출 확대

구 분	신●●1호기 7차 OH 실적금액	신●●1호기 8차 OH 제안금액	비고
직접노무비	4.7억	5.1억	
예상매출	6.0억	7.1억	

※ SK1-8 OH 규제기관 미승인으로 Mock Up 및 자격부여만 수행 후 현장시공은 미수행 → 직접노무비 5.1억(매출 7.1억) 정산예정

☐ 타사업장 동일 공사 수행예정으로 설계/제안서 공유로 매출확대

5. 공적자

☐ (주 공적자) ●●●사업소 ?????? 대리 000. 끝.