

일련번호 제2023-13-20호

한국☐⊗공사 상임감사

주의

제 목 물품계약 발주업무 미흡

관 계 부 서 ●○☐○본부 ⊖●부

조 치 부 서 ◆⊖○☞처 @★부

내 용

1. 업무 개요

●○☐○본부 ⊖●부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 기지본부 공사·용역·구매계약의 체결 및 사후관리 업무를 담당 및 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「자재관리규정시행세칙」 제16조에 따르면 발주의뢰부서는 물품구매를 하고자 할 때 발주, 제작, 수송 및 검수에 소요되는 기간을 고려하여 가격 및 공정상의 불이익이 없도록 【표 1】과 같이 표준조달기간을 감안하여 적기에 계약부서에 발주를 의뢰하여야 하고, 계약부서에서는 발주의뢰부서에서 적기에 물품을 공급받아 계획된 업무를 수행할 수 있도록 행정소요일수(발주의뢰부터 계약체결시점까지)내에 해당 구매건의 계약체결이 이루어지도록 업무를 수행하여야 한다.

【표 1】물품구매 계약의뢰 시 고려사항

구 분	표준조달기간
국내구매	행정소요일수*(50일) + 수송 및 검수기간(10일) + 제작기간(원재료 확보기간 포함)
국제구매	행정소요일수*(80일) + 수송 및 검수기간(40일) + 제작기간(원재료 확보기간 포함)

* 적격심사 및 2단계 경쟁입찰 시 소요일수에 3주~4주 추가

3. 감사결과 확인된 문제점

●○○○본부 ○●부 물품구매계약 담당자는 2023.2.27.부터 내·외자 물품구매 계약 업무를 수행하였고 2023.7월까지 【표 2】와 같은 물품구매건의 계약업무를 수행하면서 총 32건 중 11건(34%)의 계약업무를 행정소요일수(일반구매건 50일, 적격심사건 71일)를 초과하여, 발주의뢰부서의 계획보수 시행시기에 영향을 주는 결과를 초래하였다.

【표 2】행정소요일수 초과 계약체결 현황

순번	구매품 명	의뢰부서	계약의뢰일	발주계획 품의일	계약체결일	계약방법	행정 소요일
1	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	△●	2023-02-16	2023-03-09	2023-04-04	적격심사	47
2	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-02-06	2023-03-15	2023-04-27	수의회약	80
3	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-02-14	2023-03-20	2023-04-24	적격심사	69
4	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-02-23	2023-03-22	2023-04-27	적격심사	63
5	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-02-22	2023-03-23	2023-03-23	수의회약	29
6	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	♠♣♣●	2023-03-02	2023-04-04	2023-05-03	적격심사	62
7	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-03-10	2023-04-04	2023-05-04*	수의회약	65
8	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-03-27	2023-04-04	2023-05-04	적격심사	38
9	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-03-16	2023-04-07	2023-05-03	수의회약	48
10	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-02-16	2023-04-12	2023-05-31	수의회약	104
(계약지연 제외) 외자이며 업체사정에 따른 계약내용 회신 약 1개월 지연							
11	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-04-04	2023-04-18	2023-05-17	적격심사	43
12	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-03-02	2023-04-20	2023-05-17	수의회약	76

13	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	⊗♣♠♦	2023-04-11	2023-04-21	2023-05-23	최저가	42
14	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-04-17	2023-05-04	2023-06-02	적격심사	46
15	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-04-03	2023-05-04	2023-06-02	적격심사	60
16	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-04-07	2023-05-08	2023-06-15	적격심사	69
17	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-04-14	2023-05-08	2023-06-29	적격심사	76
(계약지연 제외) 8순위 업체까지 적격심사 포기로 9순위 업체와 계약체결							
18	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-05-04	2023-05-19	2023-06-19	적격심사	46
19	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-04-13	2023-05-23	2023-06-01*	적격심사	59
20	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-04-18	2023-06-12	2023-06-19	수의계약	62
21	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	△●	2023-05-26	2023-06-14	2023-06-22	최저가	27
22	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-05-19	2023-06-19	2023-07-03	적격심사	45
23	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-04-21	2023-06-19	2023-07-12	적격심사	82
24	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-05-04	2023-06-20	2023-08-14*	최저가	112
25	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-05-07	2023-06-21	2023-07-20	수의계약	74
26	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-06-02	2023-06-21	2023-07-20	수의계약	48
27	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-04-27	2023-06-26	2023-08-02	수의계약	97
28	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-06-15	2023-07-05	2023-07-10	나라장터	25
29	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-04-24	2023-07-11	2023-07-25	수의계약	92
30	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目□♠☆	2023-06-23	2023-07-13	2023-08-14	□♣★ 위탁	-
31	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-05-19	2023-07-14	2023-08-03	규격·가격 동시	76
32	▽▽▽▽ ▽▽▽▽ ▽▽▽▽	目■⊗○	2023-05-19	2023-07-14	2023-08-07	규격·가격 동시	80

* 유찰된 계약 건으로 첫 번째 유찰시점+10일(낙찰자결정 및 계약체결 소요일)로 행정소요일 산출

※ 출처: 확인서 "계약업무 발주시기지연에 관한 건"

한편, 참고적으로 「□♣★ 내자구매업무 처리규정」[별표1] 내자구매계약 표준행정 소요일수를 우리공사 기준과 비교하여 살펴보면 【표 3】과 같으며 우리공사 표준행정소요일수가 부족하지 않은 수준임을 알 수 있다.

【표 3】 □♣★ 표준행정소요일수 비교표

계약방법			□♣★		■⊗공사
			조달수수료면제기준 행정소요일수*	목표 행정소요일수**	
수의계약			26일	21일	50일
경쟁계약	국내입찰	최저가입찰	41일	21일	50일
		적격심사	71일	31일	71~78일
		규격·가격동시입찰	74일	64일	71~78일
	국제입찰	최저가입찰	84일	54일	80일

* □♣수수료면제기준일수: 3차 낙찰(수의계약 : 2차 시담) 기준

** 목표행정소요일수: 1차 낙찰(수의계약 : 1차 시담) 기준

관계부서 등 의견 및 검토결과

●○■○본부 ⊖●부는 전년대비 구매건이 증가하였고 구매의뢰 절차상 사전 규격공개 대상이나 요청 없이 구매의뢰 받은 건이 상당수 있어 구매의뢰일 이전에 행하여졌어야 할 사전규격공개일수(7일 이상)가 행정소요일수에 포함되어 있는 경우도 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 사전규격공개일수를 감안하더라도 행정소요일 초과처리건수에는 큰 영향이 없으며 ●○■○본부 구매건수는 타 사업소 동일업무와 비교하였을 때 유사한 수준이라고 판단된다. 또한 혹시 개인이 처리하기 힘든 과도한 업무량이 있거나 타 부서간의 업무절차상 문제가 있다면 공사 관련규정에 따라 기지본부 내, 부서 내에서 합리적으로 처리해야 할 사항이라고 사료된다.

조치할 사항

◆⊖○☞처장은 물품계약업무 시 「자재관리규정시행세칙」 제16조에서 규정하는 행정소요일 준수를 미흡하게 한 담당자에 주의조치 하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

●○■○본부 ⊖●부 CXC(사번 : VBBPMLAW) (현 ●○■○본부 ⊖●부)