

감사결과 처분요구서

- 업체구입자재 구매 적정성 점검 -

2022. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

업체구입은 경상 및 계획정비공사·용역에 소요되는 물자를 계약상대자가 직접 조달하는 방식으로 그 품목의 성질, 수량, 사용장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 절차에 따라 조달(지입)토록 해야 하나, 3천만원 이하의 구입품의는 일상감사를 경유하지 않고 있으며 계약체결에서부터 현장사용 등 대부분의 행위가 소요부서 주관 하에 이루어지는바, 시행의 타당성 및 관련 규정·절차 준수 여부 등에 대한 적정성 점검을 통해 문제점 도출 및 개선방안을 제시하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

○○본부 ○○○소 □□부 등 ○개 부서에서 ****.**,**. ~ ****.**,**. 기간 중 시행한 공사·용역에 소요되는 업체구입자재 구매 ○건을 대상으로 업체구입자재 선정의 적정성, 절차의 적정성, 자재 수량 및 구매예산 산정의 적정성, 기타 법규 준수의 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 ****.**,**.부터 같은 해 **.**.까지 ○○본부 ☒☒부 소속 감사역 1명, 감사관리원 3명을 투입하여 감사를 실시하고,

감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 **.**. 상임감사위원의 결재로 감사결과를
확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○○소 △△부 ■ ■ ■ 소 □ □ 부 ♠ ♠ 부 ◎ ◎ ◎ 소 □ □ 부 ♣ ♣ 부 ♠ ♠ 부 ● ● 부	특정	업체구입 품목의 부적정	통보	-
2	○○○소 □ □ 부 △ △ 부 ● ● 부 ■ ■ ■ 소 ♠ ♠ 부 ◎ ◎ ◎ 소 □ □ 부 ♡ ♡ 부 ♠ ♠ 부	특정	업체구입 절차의 부적정	통보	-
3	◎ ◎ ◎ 소 □ □ 부	특정	업체구입 시행 방법의 부적정	통보	-
4	○○○소 □ □ 부 ♠ ♠ 부 ■ ■ ■ 소 □ □ 부 ♠ ♠ 부 ◆ ◆ 부 ◎ ◎ ◎ 소 □ □ 부 ♡ ♡ 부 ♠ ♠ 부 ♣ ♣ 부	특정	자재 인수검사 절차 미준수	주의 통보	(13) -

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 업체구입 품목의 부적정

관 계 부 서 ○○본부 ○○○소 △△부

■■■소 □□부, ♠♠부

●●●소 □□부, ♠♠부, ♣♣부, ○●부

내 용

우리회사 「물자관리규정」 제15조(한수원 구입 물자 사용원칙)에 따르면 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 한국수력원자력이 직접 조달하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 소요물자의 재고가 없거나 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 계약상대자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있다고 규정하고 있다.

또한 우리회사 「물자관리지침」 제35조(업체구입 기준)에 의거 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하며, 정비공사업체구입 및 업체구입은 긴급공사용 물자로서 공기상 업체구입이 유리한 물자 등에 적합한 경우에 한다고 규정하고 있으며, 발전소에서 운영하고 있는 업무지침서(정기지침-9019-01, 정비지침-9033B-01, 정비지침-9000-02)에는 업체구입(지입) 할 수 있는 적합한 조건(사급으로 조달할

경우 부대비용이 과다하게 소요될 것이 예상되는 물자 등)을 명시하고 있다.

그러나 업체구입(지입) 자재 구매를 시행함에 있어 업체구입 불가능 품목 (공기구, 간접재료비 항목, 산업안전용품 등) 및 예비품(고장대비용 자재)을 구매한 사례를 ○건 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 피감부서는 업체구입 품목의 부적정 확인서 요청 건에 대하여 차후 업체구입 자재 구매 추진 시 「물자관리규정」, 「물자관리지침」 및 발전소별 「업무지침서」에 따라 업체구입 품목 대상인지에 대한 면밀한 검토 후 업무를 수행할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 「물자관리지침」 및 발전소별 「업무지침서」에 명시된 업체구입 기준을 준수할 수 있도록 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 업체구입 절차의 부적정

관 계 부 서 ○○본부 ○○○소 □□부, △△부, ●●부

□□□소 ♠♠부

○○○소 □□부, ♥♥부, ♠♠부

내 용

가. 구매예산 산정 부적정

우리회사 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준)에 따르면 “예정가격”은 ①거래실례가 ②원가계산 ③감정가격 ④유사 거래실례가 또는 견적가격 순으로 결정하며, 동 세칙 제13조(거래실례가격 및 표준시장단가에 의한 예정가격의 결정) ①항 3호에 따라 계약담당자가 2인 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격으로 예정가격을 결정할 수 있고, 복수의 견적을 비교·검토 함으로써 가격의 적정성을 확보하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 발전소별 업무지침서에 의거 자재 단가 산출 시 구매 실례가를 적용하거나 국내 물가조사기관의 정기 간행물 등을 참조하되 단가를 산출할 수 없을 경우 유사품목을 활용하여 산출하고 유사품목에도 적용할 수 없는 경우에는 관련업체

(제조 또는 도·소매업 2개 업체 이상)의 견적을 참조할 수 있다고 명시하고 있다.

그러나 상기 규정 및 업무지침서에 따라 견적가격을 참조한 구매예산 산정 시 2개 이상의 업체 견적서를 비교·검토하지 않고 단일 견적서만을 토대로 구매예산을 산정하여 예산의 적정성에 대한 검토가 적절히 이루어지지 않은 사례를 ○건 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 피감부서는 구매예산 산정 부적정 확인서 요청 건에 대하여 차후 업체구입 자재 구매 추진 시 「계약규정시행세칙」과 발전소별 「업무지침서」에 따라 예정가격 산정 절차 준수 및 적정성 확보 후 업무를 수행할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 「계약규정시행세칙」, 발전소별 「업무지침서」에 따라 구매예산을 산정할 수 있도록 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

나. 견적서 수신처 지정 부적정

☆☆원 문서 제1과-1860『감사결과 처분요구와 통보사항 송부(★★자회사 협력업체 운영 및 계약관리실태 감사결과), ****.***.』에 따르면 업체에 의한 자재 구매업무 수행 시 발주자가 직접 견적을 받아 임의로 업체를 선정하여 협력회사가 계약을 체결하지 않도록 행정 조치를 요구하였으며, 발전소별 업무지침서 업체구입 유의사항에 해당 내용을 반영하여 업체구입자재 견적서는 작업주체인

협력회사가 수신(발주자 수신 금지)하도록 명시하였다.

그러나 상기 업무지침서에 따라 견적서를 협력회사가 수신하여야 함에도 불구하고 발주자(한수원)가 직접 견적서를 수신한 사례를 ○건 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 피감부서는 견적서 수신처 지정 부적정 확인서 요청 건에 대하여 긴급하게 업체구입을 추진하는 과정에서 감독자가 직접 견적을 수신했다는 의견이 있었으며, 차후 업체구입 자재 구매 추진 시 발전소별 「업무지침서」에 따라 발주자가 직접 견적서를 수신하지 않을 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 발전소별 「업무지침서」에 따라 견적서 수신처를 지정할 수 있도록 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 업체구입 시행 방법의 부적정

관 계 부 서 ○○본부 ●●●소 □□부

내 용

우리회사 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준) ②항에 따르면 물자와 공사계약 또는 물자와 용역계약을 일괄하여 발주하는 경우에는 설계내역상 물자대와 도급공사(용역)비의 예산비중에 따라 구매계약, 공사계약 또는 용역계약으로 구분한다고 규정하고 있다.

그러나 업체구입 업무를 추진함에 있어 도급공사(용역)비의 예산비중이 물자대의 예산비중보다 높음에도 공사(용역)계약이 아닌 구매계약으로 추진한 사례를 ○건 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 피감부서는 업체구입 시행 방법의 부적정 확인서 요청 건에 대하여 견적서의 검토가 미흡했다는 의견이 있었으며, 차후 업무 수행 시 「물자관리규정」에 의거 설계내역서를 면밀히 검토하여 예산비중에 따라 계약을 추진할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○본부장은 유사사태가 재발 방지를 위해 「물자관리규정」에 따라 공사(용역) 또는 업체구입 할 수 있도록 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 및 통 보

제 목 자재 인수검사 절차 미준수

관 계 부 서 ○○본부 ○○○소 □□부, ♠♠부

□□□소 □□부, ♠♠부, ◆◆부

○○○소 □□부, ♥♥부, ♠♠부, ♣♣부

내 용

가. 검수기한 초과 및 검수결과 미등록

우리회사 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일) ②항에 따르면 계약상대자가 검수요청한 물자의 외관 및 수량검사는 2일 이내, 기술검사(품질검사 포함)는 6일 이내에 완료하여야 하며, 동 지침 제61조(검수결과의 처리)에 따라 납품물자에 대한 검수결과는 전산시스템에 입력하고 검수책임자가 확인하여야 하며, 검수결과에 따른 판정사항과 기타 필요사항은 전산시스템(드림스)에 입력하여 조회할 수 있도록 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나 업체구입 자재를 현장에 실제 반입하여 정비가 완료되었음에도 불구하고 담당자가 검수 완료에 따른 행정 처리를 소홀히 하여 전산시스템(드림스)에 입력을 지연하거나 검수결과를 등록하지 않은 사례를 ○건 확인하였다.

- ❖ (관계부서 의견) 피감부서는 자재 검수 결과 등록 부적정 확인서 요청 건에 대하여 자재입고 시 검수를 수행하였으나 계획예방정비 등 바쁜 업무로 인해 전산시스템에 검수결과 입력을 지연·누락했다는 의견이 있었으며, 차후 업무 수행 시 「물자관리지침」 및 발전소별 「업무지침서」에 따라 검수 규정 준수하여 업무를 수행할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○본부장은 물자관리지침에 따른 자재 검수결과를 전산시스템(드림스)에 입력하지 않은 다음의 소속직원에 대하여 관련업무(전산시스템 입력)를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 처분 조치하시고, **(주의)**
- ❖ ○○본부장은 물자관리지침에 따른 자재 검수기한을 초과하여 입력한 다음의 소속직원에 대하여 관련업무(자재 검수기한 준수)를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 처분 조치하시고, **(주의)**
- ❖ ○○본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 「물자관리지침」에 따라 자재검수 및 전산시스템(드림스) 입력을 수행할 수 있도록 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

나. 납기관리 부적정

우리회사 「계약규정시행세칙」 제125조(납기관리)에 따르면 계약담당부서는 구매요청부서 및 계약상대자와의 긴밀한 협조하에 항상 제작 및 납품상황을 파악하여

납기 내에 납품이 가능하도록 해야 하며, 검수부서는 약정된 납기에 계약이 이행되지 아니하는 경우에는 이를 계약담당부서에 통보하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 동 세칙 제126조(납기 및 납품장소의 변경)에 따라 계약체결 후 계약 상대방의 사정에 의하여 납기를 연장하고자 하는 때에는 사전에 그 사유를 명시한 납기변경신청서를 제출받아야 하며, 구매오더 변경을 통해 납기일을 변경하여야 한다.

그러나 구매오더 변경을 수행하지 않고 수기로 주문서의 납기일을 수정하거나 납품상황 파악을 소홀히 하는 등 자재 납기관리가 부적정한 사례를 ○건 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 피감부서는 자재 납기관리 부적정 확인서 요청 건에 대하여 별도의 계약변경이 불필요하거나 수기로 변경이 가능한 것으로 인지하고 있었다는 의견이 있었으며, 차후 업무 수행 시 「계약규정시행세칙」에 따라 납기관리를 철저히 준수할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 「계약규정시행세칙」에 따라 납기 관리가 될 수 있도록 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)