

우 수 업 무 사 례(7)

관련부서

☆☆☆☆처

관련자

4급 DDD

□ 제목 : 공사용 전기 고객부담금 적용기준 변경을 통한 예산절감

1. 개 요

- 「□□ 건설공사」 동굴 굴착에 필요한 공사용 전기(5,000KVA) 한전 수전비용의 적정성을 면밀히 검토하여 지급비용 중 이자를 포함한 일부 비용을 환수하여 예산절감 기여

2. 추진경위

- 2016.4.12. : □□ 건설공사 공사용 전기 사용신청
 - 한전은 '전기공급약관 제86조'에 따라 '설계시설부담금' 납부 요청
- 2016.5.19. : '설계시설부담금'을 '표준시설공사비'로 변경 구두요청
 - 실제 공사비 산출 비용과 '설계시설부담금'을 비교 결과 '설계시설 부담금'이 상당히 높다는 점을 인지하여 '전기공급약관' 재검토 결과 우리현장은 정부 석유비축계획에 의거 계약기간 5년 이상 공사로 한전에서 요구한 '설계시설부담금(공사기간 2년미만)'이 아닌 상대적으로 저렴한 '표준시설공사비'에 해당되어 변경 구두 수시요청
- 2016.6.10. : 한전에서 '설계시설부담금'으로 고객부담금 청구
 - 한전은 전기공급약관 시행규칙 제46조에 따라 2년 이상 임시전력 사용 고객은 기 납부한 설계시설부담금과의 차액정산 예정 공지
- 2016.6.17. : 고객부담금 적용변경 공문 요청
 - 동 공사는 정부 석유비축계획에 의거 시행하는 계약기간 5년의 공사로 2년 이상의 공사용 전기사용이 명백함으로 최초 수전시점부터 표준시설공사비 적용 요청



- 2016.6.30. : 고객부담금 적용변경 공문요청 회신(○○지(고객)-853)
 - 한전 본사 내부 질의회신 등을 거쳐 사용기간 2년 경과시점에서 변경된 고객부담금 기준으로 정산해줄 것을 확답
- 2018.8.16. : 임시전력 고객부담금 정산 환불(○○지(고객)-1224)
 - 한전에서 고객부담금 차액(설계시설부담금 - 표준시설부담금)과 그동안의 이자 환불

3. 주요 개선실적

- 적극적인 업무 추진
 - 설계시설부담금과 실제 공사비를 비교한 결과 설계시설부담금이 상당히 높다는 점과 우리현장은 2년 공사가 아닌 5년 공사인 점을 인지하여 지속적으로 한전에 고객부담금 변경요청
- 공사비 절감
 - 고객부담금 환수(설계시설부담금-표준시설부담금+이자)
 - 환수금액(부가세포함) : 521백만원(차액:512백만원+이자:9백만원)

4. 기대효과

- 적극적인 대관업무를 통해 예산절감 . 끝.

