

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국·공유개발재산 정보화 불철저
2. 소관부점 : 공공개발기획처, 국유남부개발처, 국유중부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발기획처 등은 2019. 6월말 현재 국·공유개발 33건(사업비 △조 원)에 대해 사업계획 및 건설을 진행, 29건(사업비 △조 원)에 대해 준공 완료하여 임대·시설관리 중이다. 그리고 국유남부개발처(구. 국유개발부)¹⁾는 개발사업의 지속적인 증가, 원격지 사업장 관리, 사업관리 연속성 및 표준화 결여 등의 어려움으로 인하여 건설사업의 효율적인 관리를 위해 2016. 11월 약 △억 원을 투입하여 건설관리시스템(이하 'PMIS')²⁾을 구축하였다.

이후, 수차례 유관 부점간 협의회와 정보시스템실의 협조를 통해 외부 전산망에서만 이용 가능했던 PMIS를 2018년 3월 내부망에서도 이용 가능하도록 개선하고 개발재산관리시스템³⁾ 내에 구성하였다.

1) 공공개발본부 본부장 지시사항 통보(공공개발총괄부-2832호, 2019. 7. 8.)에 따라 PMIS 유지관리 업무는 국유남부개발처에서 수행중이며, 전산시스템 개발의뢰 등의 업무는 공공개발기획처가 수행중임

2) 건설사업관리시스템(PMIS, Project Management Information System) : 건설사업 전체 과정을 정보화하여 건설사업을 종합적이고 체계적으로 관리하는 정보시스템

3) 개발재산관리시스템 : 국·공유개발재산의 건설관리 및 임대관리 업무를 위한 정보시스템, 건설관리(PMIS), 시설(임대)관리, 통계 등으로 구성

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정보화업무요강」 제43조 제3항에 따르면 각 부점장은 전산원장과 각 부점에서 관리하는 실질적인 업무자료와의 일치여부를 주기적으로 점검하여야 하며, 같은 요강 제44조 제1항에 따르면 각 부점장 및 사용자는 전산원장과 실물원장이 상이함을 발견한 경우 즉시 원인 규명과 함께 업무시스템을 통하여 전산원장을 직접 정비하여야 한다.

또한, 「정보화업무요강」 제90조 제1항에 따르면 정보화업무를 수행하는 부점장은 공사 내에서 발생하는 각종 정보를 통합하고 공유하여 활용함으로써 생산성 향상에 기여할 수 있도록 시스템을 구축·운영하여야 한다.

따라서, 개발재산관리시스템에 등록된 자료는 실질적인 업무자료와 일치여부를 주기적으로 점검하고 상이함을 발견한 경우 시스템에 등록된 자료를 수정하여야 하며, 각종 정보들을 통합하고 공유하여 공사에서 수행하는 국·공유개발사업의 생산성 향상에 기여할 수 있도록 개발재산관리시스템을 운영하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

① 진행중인 개발사업의 자금집행에 대한 정보화 불철저

그런데 2019. 6월말 현재 사업계획 승인 후 국유남부개발처와 국유중부개발처에서 진행중인 18개 개발사업의 정보화 현황을 점검한 결과, [표 19]와 같이 ▲▲▲▲▲▲▲ 등 14개 사업은 사업비 집행계획, 계획대비 계약내역, 대금지급내역 등 사업관련 자료를 PMIS에 전혀 입력하지 않고 있다.

또한, 자료를 입력한 4개 사업도 ■■■■■ 사업의 경우 사업계획 및 사업비 집행계획만 입력하고 이후 발생한 계약 및 대금지급내역을 입력하지 않았으며, ○○○○○○○○ 사업 등 3건은 해당내용을 입력하였으나 2019. 6. 28. 현재 차입을 통한 실제 대금지급 누계와 PMIS에 등록된 누계가 서로 다르다.

[표 19] 진행중인 개발사업의 PMIS와 실제 대금지급 비교

(단위 : 백만 원)

구분	순번	사 업 명	총 사업비	PMIS 상 입력대상			실제 4)
				집행계획	계약금액	대금지급	대금지급
합 계(18건) : PMIS 미입력 14건, 일부입력 1건, 입력내용 불일치 3건							
국유개발 소계(9건) : PMIS 미입력 5건, 일부입력 1건, 입력내용 불일치 3건							
국유	1	“기재 생략”	미입력	미입력	미입력	“기재 생략”	
	2		미입력	미입력	미입력		
	3		미입력	미입력	미입력		
	4		미입력	미입력	미입력		
	5		미입력	미입력	미입력		
	6		“기재 생략”	미입력	미입력		
	7		“기재 생략”				
	8						
	9						
공유개발 소계(9건) : PMIS 미입력 9건							
공유	10	“기재 생략”	미입력	미입력	미입력	“기재 생략”	
	11		미입력	미입력	미입력		
	12		미입력	미입력	미입력		
	13		미입력	미입력	미입력		
	14		미입력	미입력	미입력		
	15		미입력	미입력	미입력		
	16		미입력	미입력	미입력		
	17		미입력	미입력	미입력		
	18		미입력	미입력	미입력		

4) 실제 대금지급 현황은 '국유위탁개발 사업 관련 자금 차입(사업비)'(경영지원부 -27723호, 2019. 6. 28.) 및 IFRS의 '기타재고(국유위탁개발미성공사)', '기타재고(공유위탁개발미성공사)' 항목을 참고함

그 결과, 각 개발사업의 사업비 집행계획, 계획대비 계약내역, 계약에 따른 대금지급내역 등 자금집행 현황을 업무담당자 이외에는 확인할 수 없고, 계약내역은 계약관리시스템, 대금지급내역은 IFRS시스템에서 확인해야 하는 등 PMIS가 제 기능을 할 수 없게 되었다.

② 진행중인 개발사업의 건설사업관리에 대한 정보화 불철저

국유남부·중부개발처는 건설사업관리용역을 발주하면서 ‘건설사업관리 용역 과업내용서’ 내에 ‘PMIS 운영관리’에 대한 지침을 포함하여 건설사업관리단이 정기보고서, 설계단계 및 시공단계에서 생성하는 자료 등을 공사에서 구축한 PMIS에 등록하도록 지시하고 있고, 이는 과거 사업별 건설사업관리단이 각각의 개별시스템을 사용함으로 인하여 사업종료 이후에는 자료 활용이 불가능했던 문제점을 개선한 사항이다.

그런데 사업계획 승인 후 건설중인 개발사업 17건에 대해 PMIS의 정보화 현황을 점검한 결과, □□□□□□, ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 국유 개발사업 2건은 [표 20]과 같이 2016. 11월 PMIS가 구축된 이후 착수된 건설사업임에도 불구하고 PMIS를 사용하지 않고 있으며, ▲▲▲▲▲ 등 공유개발사업 4건도 PMIS를 사용하지 않고 있고, 업무담당자는 업무용 개별 E-mail을 통해 건설사업관리단에서 생성하는 건설사업 관련 자료를 받아 관리하고 있다.

[표 20] 진행중인 개발사업의 PMIS 활용 현황

(단위 : 건)

구분	순번	사 업 명	사업기간	PMIS				
				사업 일반	설계 관리	자료 관리	시공 관리	공정 관리
합 계(17건) : PMIS 미사용중인 국유개발 2건, 공유개발 4건								
국유개발 소계(9건)				456	1,013	2,396	1,252	716
국유	1	“기재 생략”	‘17. 12월 ~ ‘21. 2월	미사용				
	2		‘18. 7월 ~ ‘21. 5월	미사용				
	3		‘14. 11월 ~ ‘21. 4월	217	195	-	45	1
	4		‘14. 11월 ~ ‘20. 1월	30	20	95	40	-
	5		‘18. 7월 ~ ‘21.12월	15	4	275	-	-
	6		‘15. 12월 ~ ‘21. 11월	55	18	306	69	23
	7		‘17. 12월 ~ ‘21. 8월	10	547	183	193	2
	8		‘15. 12월 ~ ‘20. 4월	104	211	934	466	2
	9		‘14. 11월 ~ ‘20. 1월	25	18	603	439	688
공유개발 소계(8건)				2	49	23	22	28
공유	10	“기재 생략”	‘16. 4월 ~ ‘20. 6월	미사용				
	11		‘17. 5월 ~ ‘20. 7월	미사용				
	12		‘17. 12월 ~ ‘21. 6월	미사용				
	13		‘18. 2월 ~ ‘21. 10월	미사용				
	14		‘17. 9월 ~ ‘20. 8월	1	20	-	1	-
	15		‘18. 3월 ~ ‘19. 10월	1	5	23	21	28
	16		‘18. 3월 ~ ‘19. 12월	-	13	-	-	-
	17		‘18. 3월 ~ ‘20. 1월	-	11	-	-	-

그 결과, 건설사업관리단이 생성하는 건설사업 관련 자료가 PMIS에 등록·공유되지 않아 담당자변경 시 자료이관이 제대로 되지 않는 경우 원활한 건설사업관리에 지장을 초래할 우려가 있다.

③ 전체 개발사업의 통계에 대한 정보화 불철저

개발재산관리시스템의 통계 정보는 건설관리 메뉴에서 ‘공사 진행 현황’, 자금관리 메뉴에서 ‘투입비용대비 상환 현황’ 등으로 구성되어 있으며, ‘공사 진행 현황’에서는 공정률을 ‘투입비용대비 상환 현황’에서는 건축원가대비 상환누계를 확인할 수 있게 되어 있다.

그런데 2019. 6월말 현재 전체 국·공유개발사업 62건(준공 29건, 진행중 33건)에 대한 통계 현황을 점검한 결과, ○○○○○○○ 등 5건만이 [표 21]과 같이 공정률을 입력하였으며, 5건에 입력된 진행사항 내용 또한 모두 실제 공정률과 일치하지 않는다.

[표 21] 개발재산관리시스템과 실제 공정률 비교

(단위 : %)

순번	사업명	PMIS		실제 현황		일치여부
		공정률	진행사항	공정률	진행사항	
1	“기재 생략”	86.4	“기재 생략”	100.0	준공완료	부
2		72.4		100.0	준공완료	부
3		86.8		100.0	준공완료	부
4		39.6		43.7	시공단계	부
5		15.2		35.1	시공단계	부

또한, 국·공유개발사업 27건(국유기금개발 2건 제외)⁵⁾에 대한 개발재산관리시스템의 통계 현황을 점검한 결과, ◇◇◇◇◇ 등 12건은 [표 22]와 같이 개발재산관리시스템에 건축원가 및 누적상환액을 입력하지 않았으며, △△△△△ 등 15건은 건축원가와 누적상환액을 입력하였으나 그 중 7건이 시스템에 입력된 누적상환액과 실제 누적상환액이 일치하지 않는다.

5) 기금개발사업 2건은 공공개발업무세칙 제92조에 따라 국가재정정보시스템(D-Brain)에서 입력하므로 제외함

[표 22] 개발재산관리시스템과 실제 건축원가 및 누적상환액 비교

(단위 : 억 원)

구분	순번	사 업 명	시스템 상 입력내용		실제 현황 ⁶⁾		일 치 여 부	
			건축 원가	누적 상환액	건축 원가	누적 상환액	건축 원가	누적 상환액
합계(27건) : 개발재산관리시스템 상 누적상환액 미입력 12건, 불일치 7건								
국유개발 소계(22건)			“기재 생략”		“기재 생략”			
국유	1	“기재 생략”	미입력	미입력			부	부
	2		미입력	미입력			부	부
	3		미입력	미입력			부	부
	4		미입력	미입력			부	부
	5		미입력	미입력			부	부
	6		미입력	미입력			부	부
	7		미입력	미입력			부	부
	8		“기재 생략”				여	부
	9						여	부
	10						여	부
	11						여	부
	12						여	부
	13						여	부
	14~15						여	부
16	여	여						
17~20	여	여						
21	여	여						
22	여	여						
공유개발 소계(5건)			-	-	“기재 생략”			
공유	23	“기재 생략”	미입력	미입력	“기재 생략”		부	부
	24		미입력	미입력			부	부
	25		미입력	미입력			부	부
	26		미입력	미입력			부	부
	27		미입력	미입력			부	부

이로 인해, 공사 진행 현황, 투입비용대비 상환 현황 등 국·공유개발 사업의 전반적인 관리현황을 일괄적으로 확인할 수 없으며, 표준화된 시스템이 구비되어 있음에도 업무담당자는 개별 엑셀로 사업을 관리하고 공공개발기획처는 매월 자료를 수기로 취합하여 본부 업무현황표를 작성하는 등 업무를 비효율적으로 수행하고 있는 실정이다.

6) 실제 건축원가, 누적상환액 현황은 2019년 6월말 기준 공공개발기획처 작성자료를 참고함

[소관부점 의견] 국유중부개발처는 건설사업 현장업무의 어려움과 현재 전산시스템의 기능 미비 등에 대해, 공공개발기획처는 전산시스템 개선 업무 컨트롤타워 및 본부내 부점들과 정보시스템실간의 이견 조율 필요성 등에 대해 고충을 제기하였으나, 개발전산시스템을 활용한 정보 통합 및 공유의 필요성이 있다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 국유남부개발처장과 국유중부개발처장은 건설진행 중인 개발사업의 사업현황과 모든 개발사업의 통계현황을 개발재산관리시스템에 입력하여 관리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

② 공공개발기획처장은 개발재산관리시스템에서 사업단계별 자료 등록, 내·외부 PMIS간 정보연계, 사업전체 통계현황 등 개발재산관리시스템의 실무상 활용도를 제고하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)