

11. 계약변경 부적정

공사도급계약 체결 시 「공사도급표준계약서」 및 「공사계약일반조건」, 「공사계약특수조건」에 명시된 사항은 계약문서로서 상호보완적인 효력을 가진다. 「공사계약일반조건」 제26조(계약기간의 연장)에 따르면, 계약기간 내에 연장 사유가 발생한 경우 계약상대자는 계약기간 종료 전에 지체없이 공사감독관에게 계약기간 연장을 신청하여야 하며, □□과는 공사의 적정한 이행을 위하여 계약기간 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

그러나 □□과는 ‘원내 스프링클러 설치공사(소방전기)’의 설계변경에 따른 변경계약을 진행하면서, 계약 종료일인 2022년 10월 31일로부터 36일이 경과한 2022년 12월 5일에 설계변경 내역을 보고하는 등 계약기간 종료 후 변경계약을 체결하였다.

[표 12] 계약기간 종료 후 계약변경 내역

연번	문서번호	계약건명	계약내역			결재일	담당자	비고
			변경전	변경후	변경내역			
1	□□과-4390	6동 2층 심혈관센터 공간조정에 따른 차폐벽 구매(설치)	2023.03.08~ 2023.04.13.	2023.03.08~ 2023.05.31.	계약기간 증 48일	2023.04.18.	○○○	
2		6동 2층 심혈관센터 공간조정에 따른 전기공사	2023.03.03~ 2023.04.06.	2023.03.08~ 2023.05.31.	계약기간 증 55일	2023.04.18.	○○○	
3		6동 2층 심혈관센터 공간조정에 따른 시설공사(통신)	2023.03.03~ 2023.04.06.	2023.03.08~ 2023.05.31.	계약기간 증 55일	2023.04.18.	○○○	
4	□□과-7136	동력동 냉각탑 교체에 따른 구조보강 외 환경개선 시설공사 설계변경시행(보고)	151,606,420원	155,180,000원	계약금액 증 3,573,580원	2024.06.24.	○○○	계약종료일 2024.06.16.
5	□□과-13569	주차장 증축공사 해체공사 기간연장에 따른 해체감리용역 2차 계약연장 보고	2024.07.15~ 2024.11.04.	2024.07.15~ 2024.11.25.	계약기간 증21일	2024.11.12.	○○○	

<조치할 사항>

【주의】 계약의 변경 사유가 발생한 경우 계약기간 만료 전 변경계약을 체결할 수 있도록 계약관리를 철저히 하기 바랍니다.

【관련자】 시설기술 ○급 ○○○·○○○·○○○·○○○, 원무 ○급 ○○
○(□□□□과)