

부서주의 · 통보

제 목 프로젝트 관리 방법 개선 미흡

관 계 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

조 치 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

프로젝트의 성공적 추진 여부는 계획한 예산 내에서 비용을 통제했는지로 판단할 수 있으며, 개별 프로젝트 단위의 예산은 입찰계획 수립 시 설정한 예정 가격으로 보는 것이 적정하다.

따라서 PMC 용역업체의 프로젝트 관리 능력은 프로젝트 성공 여부의 중요한 하위 요소라고 할 수 있으며, 다수의 프로젝트를 하나의 PMC 용역업체가 담당 해야 하는 업무 특성을 고려하면, 용역업체의 관리 능력 부실은 사업 전반 프로젝트의 운영효율성 저하로 이어지게 된다.

그러므로 공동운영사는 예정가격에 대한 철저한 검증을 해야 하며, XXXXX사는 예정가격 산출 오류가 반복적으로 발생할 경우 주주사로서 PMC 용역업체의 참여 기술자 교체 등 구체적인 시정 의견을 개진하여야 한다.

한편, 공동운영사 위임전결 규정에 따르면 아래 [표 1]과 같이 계약의 체결 및 변경 시 주주사의 승인을 받도록 하고 있다. 그러나 주주사 승인 이후 발생하는 과업 변경 사항에 대해서는 별도의 승인 절차가 없으며, 입찰 완료 후 최종 계

약금액이 예정가격을 초과하는 경우에만 사유를 기재하여 주주사에게 재승인받도록 하고 있다.

[표 1] 계약의 체결 및 변경 관련 공동운영사 위임전결규정

구 분	내 용	비 고
계약체결	미화 xx만 달러를 초과하는 수의계약의 입찰계획 및 입찰대상자 승인	입찰 전
	미화 xxx만 달러를 초과하는 EPC 계약의 입찰계획 및 입찰대상자 승인	입찰 전
	미화 xxx만 달러를 초과하는 계약 체결의 승인	입찰 후
계약변경	최초 계약금액 대비 xx% 초과 또는 변경금액이 미화 xxx만 달러를 초과하는 경우	계약 중

자료: 공동운영사 위임전결 규정 자료 재구성

하지만 사후 보고 및 승인 요청 외에는 별도의 방지 장치가 없어 이런 사례가 악용될 경우 프로젝트의 비용 통제의 사각지대로 작용할 우려가 있다.

따라서 XXXXX사는 공동운영사가 주주사에게 승인받은 내용과 다르게 입찰을 진행하여 계약을 체결하고 사후 승인을 요청할 경우 재발 방지 대책을 수립토록 요청해야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

공동운영사의 PMC 용역 운용 실태를 확인한 결과, 아래와 같이 문제점이 있었던 것으로 확인되었다.

(1) PMC 성과 저하에 따른 개선 지시 미흡

공동운영사는 ◆◆◆◆사와 PMC 용역을 아래 [표 2]와 같이 체결하여 CCC 유전 관련 다수의 프로젝트의 관리 효율성을 제고하고자 했다.

[표 2] ◆◆◆◆사 PMC 용역 계약 개요^{주)}

구 분	계약 내용
건 명	PMC Services for CCC Associated Projects
계약기간	xx개월
계약금액	미화 x백만 달러

주) 최초 계약 기준, 감사일 현재 계약금액: 미화 xx백만 달러 / 계약기간: xxxx. x. x. ~ xxxx. x. xx.

자료: 과거 문서 자료 재구성

한편, ◆◆◆◆사 PMC 용역 계약서 부록 4 과업 범위(Scope of Services) 중 입찰 단계의 과업 중 예정가격과 관련된 사항은 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] ◆◆◆◆사 PMC 용역 과업 중 예정가격 관련 사항

구 분	과업 범위
일반사항	프로젝트 예정가격(Cost Estimate) 검토 및 승인
입찰 안내서 준비	공동운영사 지침에 따라 내역서(Pricing Schedule)를 포함한 상업 부분(Commercial Section) 작성

자료: A국 현지법인 제공자료 재구성

PMC 용역업체인 ◆◆◆◆사의 과업 수행 성과가 미흡할 경우 공동운영사는 개선방안을 마련해야 하고, XXXXX사는 공동운영사에 ◆◆◆◆사 참여 기술자의 변경 등 구체적인 시정 조치를 요구하여 프로젝트 운영 효율성 저하를 방지했어야 했다.

하지만 아래 [표 4]와 같이 ◆◆◆◆사의 예정가격 산출 미흡¹⁾으로 인해 예산액 대비 과도한 비용으로 계약이 체결되는 문제가 반복적으로 발생했음에도 XXXXX사와 공동운영사에서는 개선방안을 마련하거나 시정 조치를 요구하지 않았다.

[표 4] ◆◆◆◆사 예정가격 산출 미흡 현황

계약명	예정가격	계약 결과	상승률
Engineering Study for CCC Phase-II Optimization ¹⁾	미화 x백만 달러	미화 x백만 달러	xxx%
Supply and Installation of MPP, WISP and Associated Modification ²⁾	미화 xx백만 달러	미화 xx백만 달러	xxx%

주 1. 물 처리 시설의 기본설계 및 입찰 준비 등을 위한 용역
 2. 다상송출펌프(Multiphase Pump, MPP)의 구매 및 설치 공사
 자료: A국 현지법인 입찰 및 계약 자료 재구성

1) ◆◆◆◆사의 설계 오류 내역

- Engineering Study for CCC Phase-II Optimization: 과거 유사 용역의 단가를 이용하여 설계 수행
- Supply and Installation of MPP, WISP and Associated Modification: 입찰 시기(yyyy년)의 전년도인 yyyy년 x분기 기준으로 단가 산출

(2) 공동운영사의 주주사 승인 이후 과업 변경

♠♠♠♠사업의 프로젝트 비용 통제 효율이 저하된 원인에는 아래 [표 5]와 같이 공동운영사가 XXXXX사 등 주주사의 입찰방침 승인 이후에 과업을 추가하는 문제도 있었던 것으로 확인되었다.

[표 5] 공동운영사의 주주사 승인 이후 과업 추가 현황

계약명	XXXXX사 등 승인 이후 추가된 과업
Engineering Study for CCC Phase-II Optimization	· 물 처리 설비 과업 추가, 계약기간 x개월 증가 반영
Tie-in of Wells in CCC and other field	· Wells Tie-in 작업 수량 증가 반영 · 신규 작업물량 추가 반영

자료: A국 현지법인의 계약 체결 승인 요청 자료 재구성

XXXXX사는 이렇게 공동운영사가 주주사 승인 이후 과업을 추가하는 등 주주사의 사전 승인을 통한 통제기능을 약화시킬 수 있는 우려가 있었음에도 별도의 재발방지 대책 마련 요구 등은 없었던 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 A국 현지법인은 공동운영사가 주주사의 승인 이후 과업을 추가한 것은 맞지만 계약체결을 위한 재승인 시 그 사유가 인정되어 승인한 것이며, 과업 추가에 대한 적정성이 인정되지 않는다면 해당 과업은 제외하도록 절차가 마련되어 있다는 의견을 제시했다.

하지만 입찰 이후 주주사로부터 재승인을 받아야 하는 경우 이미 입찰을 진행 하면서 상당 기간을 소모한 이후이므로 프로젝트 착수 일정에 여유가 없을 가능성이 있어 입찰 사후에 진행되는 적정성 검토가 충실하게 이뤄지지 않을 우려가 있다.

따라서 현행의 사후 재승인 제도 외에 임의 과업 변경에 대한 사전 방지 대책 또한 필요한바, 이와 같은 A국 현지법인의 이견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 A국 현지법인 파견직원 최고책임자는

- ① 향후 프로젝트 관리 용역의 성과 저하 등 문제 발생 시, 참여 인력 변경 등 구체적인 개선방안을 마련하도록 공동운영사에 의견 개진을 철저히 하고(부서주의),
- ② 공동운영사의 주주사 승인 이후 과업의 변경 또는 추가 행위를 방지하기 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)