

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	-	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

별도 감사실시

제 목 외주수리 처리 적합성 검토 미흡

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 각 발전소 △부

내 용

1. 업무 개요

♡본부 발전소 ●부는 기계·전기·계측분야 고장정비·경상예방정비 현장 작업 감독을 담당하고, 비안전성 크레인 정비공사, 취수설비 정비공사 등 별도 공사·용역 계약을 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「물자관리지침」 제8절(업체구입) 제35조(업체구입 기준)에 따르면, “공사 또는 용역에 소요되는 물자는 한수원 구입을 원칙으로 하며, 정비공사 업체 구입은 한수원 구입으로 조달할 경우 부대비용이 과다하게 소요될 것이 예상되는 물자, 소명성인 물자, 긴급공사용 물자로서 공기상 업체구입이 유리한 물자 등에 적합한 경우에 한한다” 고 되어 있다.

우리 회사 「공사관리규정」 제3절(공장반출 수리공사) 제61조(적용범위)에 따르면, “보수에 소요되는 물자의 정확한 수량, 보수작업 공량 및 보수에 소요되는 공작 기계류의 종류 등을 공사설계서 작성자의 지식으로는 알 수 없다고 객관적으로 판단되는 경우에는 사업소장의 결정으로 공장반출 수리공사(공사비 결정포함)을 시행할 수 있다”고 되어 있다.

△본부 발전소 업무지침서 「협력회사 정비공사(용역) 관리 지침」(정기지침-++++-++) 7.3.1 외주수리(가공) 대상기준에 따르면, 외주수리 대상은 “발전소 안전운전 및 정지 관련 긴급을 요하는 경우이거나 계약자의 장비 및 기술 수준상 외주수리(가공)가 필요한 정비사항”으로 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 계약상대자가 아닌 자(■社)에게 계약상대자(PP社) 역무를 이행토록 지시

호이스트 교체 외주수리 관련 작업오더(4*****)를 살펴보면, △호기 호이스트 교체 작업오더에는 ■社가 작업 수행하는 것으로 설계되어 있었다.

또한, 호이스트 외주수리 내용도 비안전성 크레인 정비공사의 공사범위에 해당됨에도 불구하고, 사급이나 업체구입이 아닌 외주수리 지시를 통해 호이스트 자재를 구입하고, 크레인 정비공사의 작업오더가 아닌 외주수리로 교체하였다.

따라서, 호이스트 설비 담당자는 △호기 호이스트 교체 관련으로 호이스트 구매(업체구입)과 정비가 비안전성 크레인 정비공사의 역무임에도 불구하고 외주수리로 처리하였을 뿐만 아니라, 외주수리 지시도 크레인 정비공사 계약상대자(PP社)가 아닌 기전설비 정비공사 계약상대자(■社)에게 잘못 지시하였다.

② 정비 시급성이 상대적으로 적은 발전소 순환품, 예비품을 외주수리로 처리

발전소 계획예방정비 기간 중 정비 시간을 단축하고자 순환품을 확보하여 블록 정비를 실시하고 있다. 일반적으로 순환품 블록 정비는 계획예방정비 시 기존 순환품과 교체된 설비를 경상 정비하여 순환품으로 보관해 두었다가 차기 계획 예방정비 시 해당 설비와 교체하는 것이다.

그러나, 순환품 경상 정비의 시간적 여유가 충분함에도 순환품을 공장반출 수리공사가 아닌 외주수리로 처리하였다.

③ 계약상대자에게 정비 역무 이외의 작업(토공사)을 외주수리로 지시

△ 제○ 발전소 설계변경서 “△ 호기 보조보일러 연료유탱크 포소화설비 설치”와 관련하여 당시 ●부 담당자는 포소화설비 설치 관련 시행품의 및 구매요청을 하였다.

아울러, ●부 담당자는 포소화약제 저장탱크(2개) 및 부속품(밸브 등)을 설치 조건부(저장탱크 기초작업 및 설치)로 구매(K*****+)하여 저장탱크 설치 및 인수 검사를 완료하였다(202*. **. **.).

이후 포소화설비 설치 공사 계약 시점(202*. **. ++.)에서 담당자가 변경되었고, 후임자는 신설 소화수 배관을 지하 매설하기 위하여 터파기, 콘크리트 양생, 되메우기, 차선 도색 등 토공사 작업은 외주수리로 처리하였다.

하지만, 토공사 작업분 외주수리 내역을 살펴보면, 취수설비 정비공사 (K*****+) 공사시방서에 토목 역무가 없는 계약상대자(♥♥社)에게 토공사 외주수리를 지시하였다.

또한, 설치조건부로 설치된 포소화약제 저장탱크의 기초(Concrete Foundation)를 철거하고 토공사 외주수리로 기초를 재시공한 사실을 확인하였다.

따라서, 외주수리 적합성 검토 미흡건에 대해 상기와 같이 다수의 문제점이 확인됨에 따라 사실관계를 명확히 확인하고 재발방지 조치를 위해서 종합감사와는 별도로 다른 감사와 연계하거나 특정감사를 통해 사실관계를 확인하고 후속조치할 예정이다.