

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	시 정 1 통 보 1	경 고	1	감 액	***	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·시정요구 및 통보

제 목 ♠▲, △ 호기 수전선로 설비개선 관련 매몰비용에 대한 대책 마련
및 지하전력구 공사의 표준시장단가 적용 필요

관 련 부 서 ♪처 ♪부, ♡본부 제●발전소 ◇부

조 치 부 서 ♡본부 □처 ◇부(①), 제●발전소 □부(②, ③)

내 용

1. 업무 개요

태 풍 *** (20 ◁ ◎년. **.) 및 송 · 수전선로 고장 (20 ◻ ◁. ++.)에 따른 원자로 수동 정지 후속조치로 ♠▲, △ 호기 수전선로 지중화 및 이중화 설비개선을 추진하던 중, 전력구 신설공사에 장애요소인 가공선로 간섭 및 암반지역이 확인되어 ♪처에서는 수전선로에 대한 기본계획을 재변경할 계획¹²⁾이다.

♠▲, △ 호기 송 · 수전선로 설비개선 사업을 추진하기 위해 구매, 용역, 공사를 발주, 계약하여 사업을 진행하고 있으나(지하전력구 신설관련 재해영향평가 및 지하안전평가는 준공), 지자체 인허가 승인 지연(지자체 인허가 심사 항목 추가 및 보완 요청) 및 기본계획 변경(예정)으로 지하전력구 신설공사 및 이에 대한 건설사업관리용역이 중지 상태에

12) ♠▲, △ 호기 수전선로 설비개선 관련 협조사항 요청(문서번호 ++ (*)-***, 20 ◻ ◎. ==. ==.)

있다.(계전기 어셈블리 및 시험, 설치 관련 구매계약 건은 납품기한을 연장하였고, 설계용역은 20㉠. **, **.부로
용역 중지 후 20㉠. ==. ==.부로 용역 재개)

2. 관계 법령 및 판단기준

「(계약예규)예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 및 제37조(표준시장
단가에 의한 예정가격의 산정)에 따르면, “예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량,
관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록
하여야 한다” 고 되어 있으며, “추정가격이 ***원 미만인 공사에는 표준시장단가를
적용하지 아니한다” 고 되어 있다.

사규 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준)에 따르면, “계약담당자는
다음 각 호의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하여야 한다.

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된
경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래실례가격)
2. 신규개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수
성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격. 이
경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성
하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다.
3. 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한
표준시장단가로서 사장이 인정한 가격
4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사
한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격” 으로 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

[사업 변경에 따른 매몰비용의 대책 마련 필요]

본 사업은 아래와 같이 태풍영향 원전 고장 재발방지대책 관련 원자력안전위원회 관리대상으로 지정되어 조치기한을 절대적으로 준수하여야 하므로 설계와 공사가 일정부분 중복(일반적으로 설계 완료 후 공사 진행)되면서 진행되었고, 가동원전 최초로 지하 전력구를 신설하는 사업으로서 사업 추진과정에서 예측할 수 없는 변수(지반상태, 인허가 등)가 확인되었다.

이에 따라 ♠▲, △ 호기 송전선로 설비개선 사업변경(2차)을 추진 중에 있으며, 설계(중) 결과(2011년. **, **), 전력구 시공 경로상 암반구역 및 특고압 가공선로 간섭 등으로 시공기간이 기존 15개월에서 60개월로 소요될 것으로 검토됨에 따라 공기 단축을 위해 시공방법 및 범위에 대한 재검토를 수행하여 수전선로를 전면적으로 변경할 계획이다.

그러나, 사업계획 변경 시 사업계획 변경 전에 수행되었던 계약 건에서 매몰비용(이미 지출이 되어 회수할 수 없는 비용)이 수반(매몰비용 발생 예정 포함)된다.

「계약규정시행세칙」 별표8(공사계약일반조건) 제54조 제6항 및 별표9(용역계약일반조건) 제36조 제4항에 따라 “발주자의 책임 있는 사유에 의한 공사정지기간이 60일을 초과하는 경우 발주자는 그 초과된 기간에 대하여 잔여계약금액에 초과일수 매 1일마다 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리를 곱하여 산출한 금액을 준공대가 지급 시 계약상대자에게 지급하여야 한다” 고 되어 있으며, 이에 송·수전선로 설비 개선 관련 지하전력구 신설공사 및 건설사업관리용역은 공사 및 용역의 중지기간이 60일을 초과하므로 지연보상금을 지급하여야 한다.

또한, 수전선로 설비개선 범위 및 시공방법 등이 전면적으로 변경될 예정인 바, 기존(안)으로 수행하여 준공되었던 소규모 재해영향평가 및 지하안전평가 용역의 성과물은 더 이상 사용할 수 없으므로 매몰비용 발생이 확실시 되므로 수전선로 설비개선을 재변경할 경우, 발생될 매몰비용에 대한 대책 및 매몰비용 최소화 방안 마련이 필요하다.

[***원 이상 공사의 표준시장단가 적용 필요]

예정가격 작성 시 관련기준 등에 따라 과잉 계상되지 않도록 하여야 하고, ***원 이상의 공사는 표준시장단가를 적용할 수 있으나, ♠▲, △ 호기 송수전선로 설비개선 관련 지하전력구 신설공사는 표준시장단가를 사용하지 않고 예정가격을 산정하였다. 만일 표준시장단가를 이용하여 예정가격을 작성할 경우 공사비 절감이 가능할 뿐만 아니라 공사비를 결정하는데 편의성이 있으므로 ***원 이상 공사의 설계서 작성 시 표준시장단가를 적용할 필요가 있다.

조치할 사항 ♡본부장은

- ① ♠▲, △ 호기 송수전선로 설비개선 관련 지하전력구 신설공사금액 산출을 미흡하게 한 점 이외에 품질관리활동비를 계상하지 않았고 건설공사 기술자문을 실시하지 않은 점을 종합 고려하여 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분(다른 사업소로 옮긴 관련자에 대해서는 현 소속장에게 경고를 처분하도록 통보)하시기 바랍니다.(경고 1)
- ② ♪처에서 ♠▲, △ 호기 송,수전선로 설비개선사업의 사업계획 변경 시 매몰비용에 대한 대책 및 매몰비용 최소화 방안을 마련하시기 바라며,(통보 1)

③ ♠, ▲, △ 호기 송,수전선로 설비개선사업의 사업계획 변경에 따른 지하전력구 재설
계 시 관련 공사에 표준시장단가를 적용하시기 바랍니다.(시정 1)