

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : ○○○S/S 345kV 변압기 하자분쟁 전부승소로 17억원 손실 예방
관 계 부 서 : 대전세종충남본부 변전운영부, 서산전력지사 변전부
모 범 직 원 : 서산전력지사 변전부 대리 ○○○
내 용

위 직원은 2021년 8월부터 2024년 11월까지 진행했던 ○○○S/S 345kV 변압기 하자분쟁건을 전부승소로 이끌어 약 17억원의 비용 손실 예방에 기여하였다.

2021년 8월에 ○○○S/S 345kV #1변압기가 하자보증 기간내 운전 중 영구고장이 발생되었고, 한전과 제작사간 원인분석 및 하자판정위원회까지 진행했으나, 제작사가 하자판정에 불복하고 대한상사중재원에 중재 요청을 접수하며 약 14.7원의 복구비용을 청구하였다.

서산전력지사는 본부와 협업하여 변호사를 선임하고, 학계 전문가를 통한 학술 자문(☞☞대학교 ♣♣♣♣ 교수), 전력연구원을 통한 전자기 과도현상 해석 (EMTP), ◆◆◆◆◆◆◆에 차단기 동작 시 과도현상 자문 등 적극적인 원인규명 노력을 통한 중재판정 전부승소를 이끌어 변압기 고장복구 비용 약 15.4억원(제작사 주관 14.7억원, 한전 주관 0.7억원), 수송로 보강비용 약 2.1억원 등 총 17.5억원의 비용 손실을 예방하였다.

특히 변압기 고장원인 분석을 위해 제작사 주관 해체점검 시 약 2억원의 비용이

예상되었으나, 폐변압기 수거업체(■■■■■)와 협의하여 폐기와 동시에 해체점검을 진행하는 아이디어로 변압기 파손 내부상태를 정밀하게 확인할 수 있었으며, 권선 파손 상태 등의 사진자료는 중재 진행 과정에서 제작사 측의 주장이 틀렸음을 뒷받침하는 중요 자료로 활용되었다.

하자보증 기간 내 변압기 고장에 대해 대한상사중재 진행 시 한전 전부승소 사례 확보로 향후 변압기 고장 관련 중재 시 대응 학술자료 전사 전파를 통해서 제작사가 부당하게 하자소송을 제기하는 것을 미연에 방지하는 성과를 창출하였다.

[그림 1] 관련 사진 및 자료 증빙

하자분쟁 진행경과 및 전부승소 판정주문								
'21. 8 고장발생 긴급복구	⇒	'21. 9 ~ '22.10 합동 원인분석 3회 하자처리 요청 2회 하자판정 위원회	⇒	'22. 12. 21 제작사 하자판정 불인정	⇒	'24. 2. 6 중재신청서 당사 접수	⇒	'24. 11. 26 심리진행 2회 전부승소 판결
판정 주문	✓ ○○의 14.7억원 청구 신청을 기각한다. ✓ ○○은 한전에게 금 281,284,573원과 이에 대한 이자를 지급하라. ✓ 본 신청, 반대신청의 중재비용은 모두 ○○에서 부담한다.							
익명화		익명화		익명화		익명화		
변압기 해체 점검		해체분석 결과 주장		중재대응 TF 운영		중재 대응자료		

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)