

# 한전KPS(주) 상임감사

## 시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2026-■■■■전력지사-001

제 목 가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정

관계부서 ■■■■전력지사

조치부서 ■■■■전력지사

내 용

### 1. 업무개요

■■■■전력지사는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 △△△△공사(이하 ‘발주자’라 한다)로부터 “2021년도 ■■■■전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. / 12,898백만 원)” 등 5건의 공사(이하 ‘해당 수주공사’라 한다)를 수주하였고, 「가공송전운영업무기준<sup>1)</sup>」 및 공사계약서 등에 따라 해당 수주공사를 운영하고 준공정산 하였다.

[표 1] 가공송전 순시점검 위탁공사 시행내역

| 연도   | 공사명                              | 공사기간                      | 계약일          | 준공일          | 발주자    | 공사금액       |
|------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| '21년 | ■■■■전력지사 경성공사<br>(가공송전순시점검 위탁공사) | '21. 1. 1. ~ '21. 12. 31. | '21. 07. 29. | '21. 12. 31. | △△△△공사 | 12,898백만 원 |
| '22년 | ■■■■전력지사 경성공사<br>(가공송전순시점검 위탁공사) | '22. 1. 1. ~ '22. 12. 31. | '22. 09. 29. | '22. 12. 31. | △△△△공사 | 12,866백만 원 |
| '23년 | ■■■■전력지사 경성공사<br>(가공송전순시점검 위탁공사) | '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31. | '23. 12. 13. | '23. 12. 31. | △△△△공사 | 13,710백만 원 |
| '24년 | ■■■■전력지사 경성공사<br>(가공송전순시점검 위탁공사) | '24. 1. 1. ~ '24. 12. 31. | '24. 08. 07. | '24. 12. 31. | △△△△공사 | 14,204백만 원 |
| '25년 | ■■■■전력지사 경성공사<br>(가공송전순시점검 위탁공사) | '25. 1. 1. ~ '25. 12. 31. | '25. 12. 20. | '25. 12. 31. | △△△△공사 | 14,997백만 원 |

\* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

1) 가공송전운영업무기준 : 가공송전설비의 최적 운영환경 조성으로 양질의 전력을 공급하기 위하여 가공송전설비 운영업무를 규정함을 목적으로 △△△△공사에서 제정('83.03.05. 최초 제정 및 '22.06.22. 제33차 개정)

## 2. 판단기준

「공사계약특수조건」 제4조(대가지급)에 따라 가공송전설비 순시점검시공사 대가의 정산 및 지급은 「가공송전운영업무기준」의 IV.(가공송전설비 위탁업무) 2.(공사비 정산 및 변상)를 기준으로 한다.

또한, 「공사계약특수조건」 제8조(분쟁 및 계약 외 사항)에 따라 본 계약서에서 정하여지지 아니한 사항은 관련법령과 발주자의 「가공송전운영업무기준」을 적용하며, 관련법령과 「가공송전운영업무기준」에 명시되지 아니한 사항은 계약당사자 쌍방의 합의에 의하여 결정하도록 하고 있다.

### '21~'25년 공사계약 특수조건 中 발체

#### 제4조(대가지급)

1. 가공송전설비 순시점검시공 대가의 정산 및 지급은 『가공송전운영업무기준』의 「IV.(가공송전설비 위탁업무)」 규정에 따른다.
  4. 본 설계에 미 포함된 공종은 추가 정산하는 것을 원칙으로 하며 단가산정 방법은 다음과 같다.
    - 가. 기준, 품셈 등에 의해 횟수와 공량을 산출할 수 있는 다음의 공종은 해당 적용기준에 따라 **해당연 월 상·하반기 시중노임(낙찰율 적용) 및 제비율(노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤)을 포함 정산한다.**
    - 나. 기준, 품셈 등에 의해 횟수와 공량을 산출하기 곤란한 다음의 공종은 해당업무 수행에 소요된 실 투입 인력을 기준으로 해당연월 상·하반기 시중노임(낙찰율 적용) 및 제비율(노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤)을 포함 정산한다.
- ☐ **항공순시 · 점검 탑승 업무 (탑승자 기준)**  
- 작업장소의 협소, 소음 등에 의한 **할증율(50%)을 적용하여 정산**  
(중략)

#### 제8조 (분쟁 및 계약 외 사항)

본 계약서에서 정하여 지지 아니한 사항은 관련법령과 발주자의 『가공송전운영업무기준』을 적용하고 관련법령과 『가공송전운영업무기준』에 명시되지 아니한 사항과 **계약에서 발생되는 문제에 대한 분쟁은 계약당사자 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.**

### 제 33차 가공송전운영업무기준 中 발체('22.06)

## 2. 공사비 정산 및 변상

### 21. 공사비의 정산 및 지불

- 가. 설비운영부서는 위탁회사의 요청에 의하여 연간 계약금액의 1/12을 매월 기성고로 지급하며, **시행물량 변경에 따른 공사비 변경사항은 12월 기성고 지급시 일괄 정산한다.**
- 나. 위탁계약 정비범위를 초과하여 시행한 정비업무의 정산 **설비운영 사업소의 요청으로 위탁계약 정비범위를 초과하여 시행한 정비업무에 대하여 위탁회사는 내역서를 포함하여 서면으로 정산 요청하여야 하며, 설비운영사업소는 “순시점검 위탁공사 설계” 및 “순시점검 위탁공사 공사계약 특수조건”에 의거 실적 정산한다.**

아울러, 이같은 사유로 사업주관부서인 ▲▲▲▲▲는 발주자와 협의한 준공정산변경기준<sup>2)</sup>에 대하여 당해년도 준공정산 전 알림공문과 사내메일, 공사담당자 교육 등의 방법을 통하여 ▲▲▲▲▲ 소속 전 지점에 공지하고 있다.

'21~'25년 준공정산변경기준 中 발체

□ 발주자의 지시에 의한 휴일 및 야간작업 정산 방법

- 연장근로, 휴일 및 야간작업 시행업무는 직종별 실 투입인력을 기준으로 해당연월 상·하반기 시중노임의 50%를 추가로 지급하며 제비율(간접노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤 등)을 적용하며 낙찰률은 적용하지 않는다.

따라서, ■■■■■전력지사 공사담당자는 「공사계약특수조건」 제4조 (대가 지급, 「가공송전운영업무기준」의 IV.(가공송전설비 위탁업무) 2.(공사비 정산 및 변상) 및 당해년도 발주자와 협의한 준공정산변경기준에 대해서도 충분히 검토 후 준공정산을 시행하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상 기간동안 ■■■■■전력지사의 정산업무 현황을 점검한 결과 가공송전 순시점검 위탁공사 정산을 요청하는 과정에서 상기 정산기준을 준수하지 못하여 [표 2]와 같은 사유로 16,431천 원(과소정산 금액 : 37,927천 원, 과다정산 금액 : 21,496천 원)을 [표 3]과 같이 과소 정산한 사실을 확인하였다. (자진신고)

[표 2] 경상정비공사 오정산 유형

| 구 분 | 오정산 유형                           | 관련근거     |
|-----|----------------------------------|----------|
| ①   | 항공순시 - 점검 탑승 업무 소음할증 미적용         | 공사계약특수조건 |
| ②   | 점검항목에 대한 엑셀 수식 누락                |          |
| ③   | 공구손료 계상시 추가물량 누락                 |          |
| ④   | 기타경비 계상 시 도급재료비 누락 등(제비율 오적용 포함) |          |
| ⑤   | 발주자의 지시에 의한 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용     | 준공정산변경기준 |

2) 준공정산변경기준 : 해당년도 준공정산 관련 세부사항, 변경기준 및 유의사항 등에 대하여 발주자와 합의한 문서

[표 3] 지점별 오정산 세부내역

(단위 : 원, - : 과다정산, +:과소정산 / VAT 별도)

| 부서   | 유형 | 오정산 세부내역                             | 발주자<br>관할지사 | 금액          |
|------|----|--------------------------------------|-------------|-------------|
| ▼▼팀  | ④  | '21년 기타경비 계상 시 도급재료비 누락              | ☆☆☆전력       | 2,015,709   |
|      | ⑤  | '22년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용                |             | 305,323     |
|      | ④  | '21, '24~'25년 기타경비 계상 시 도급재료비 누락     | ★★★전력       | 584,746     |
|      | ⑤  | '22~'23'년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용           |             | 298,656     |
| 소 계  |    |                                      |             | 3,204,434   |
| ○○○  | ①  | '22~'23, '25년 항공순시 소음할증 미적용          | ○○○전력       | 1,783,454   |
|      | ④  | '21~'25년 기타경비 계상 시 도급재료비 누락(제비율 오적용) |             | -21,496,846 |
|      | ⑤  | '22~'23년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용            |             | 10,584,434  |
| 소 계  |    |                                      |             | -9,128,958  |
| ●●   | ②  | '22년 점검항목에 대한 엑셀 수식 누락               | ●●전력        | 522,254     |
|      | ③  | '23년 공구손료 계상시 추가물량 누락                |             | 2,819,809   |
|      | ⑤  | '21~'22, '24~'25년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용   |             | 12,290,385  |
| 소 계  |    |                                      |             | 15,632,448  |
| ◇◇지점 | ①  | '22년 항공순시 소음할증 미적용                   | △△본부        | 532,538     |
|      | ③  | '22년 공구손료 계상시 추가물량 누락                |             | 135,058     |
|      | ④  | '21년 기타경비 계상 시 도급재료비 누락              |             | 507,527     |
| 소 계  |    |                                      |             | 1,175,123   |
| ◆◆지점 | ①  | '23년 항공순시 소음할증 미적용                   | ◆◆전력        | 396,910     |
|      | ⑤  | '21, '24년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용           |             | 5,151,823   |
| 소 계  |    |                                      |             | 5,548,733   |
| 합 계  |    |                                      |             | 16,431,780  |

관계부서 의견      ■■■■전력지사는 지점별 공사담당자들이 정산과정에서 계약서 및 준공정산변경기준을 충분히 숙지하지 못하여 대금청구 과정에서 일부 실수가 있었음을 인정하였다.

다만, 금번 종합감사 준비 과정에서 지점별 준공정산 내역에 대한 자체 점검을 실시하여 미흡사항을 확인하고 자진신고 하였으며, 향후 동일 사례가 재발하지 않도록 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항 ■■■■전력지사장은**

- ① 가공송전 순시점검 위탁공사 공사비 정산업무를 부적정하게 처리한 관련자들에게 주의 조치 하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

**[관련자 명세]**

| 소속                 | 직위 | 성명  | 당시직무    | 해당 관리기간                 | 귀책사유                        | 조치 |
|--------------------|----|-----|---------|-------------------------|-----------------------------|----|
| ■■■■전력지사<br>(▼▼팀)  | 대리 | ●●● | 사업소사업관리 | '21.01.01. ~ 현재         | 가공송전 순시점검 위탁<br>공사 준공정산 부적정 | 주의 |
| ■■■■전력지사<br>(◎◎지점) | 대리 | ●●● | 사업소사업관리 | '21.01.01. ~ 현재         | 가공송전 순시점검 위탁<br>공사 준공정산 부적정 | 주의 |
| ■■■■전력지사<br>(▼▼팀)  | 주임 | ●●● | 사업소사업관리 | '21.12.30. ~ '26.04.05. | 가공송전 순시점검 위탁<br>공사 준공정산 부적정 | 주의 |
| ■■■■전력지사<br>(▽▽지점) | 주임 | ●●● | 사업소사업관리 | '21.01.01. ~ '22.06.26. | 가공송전 순시점검 위탁<br>공사 준공정산 부적정 | 주의 |
| ■■■■전력지사<br>(◆◆지점) | 대리 | ●●● | 사업소사업관리 | '21.01.01. ~ 현재         | 가공송전 순시점검 위탁<br>공사 준공정산 부적정 | 주의 |