

우 수 업 무 사 례(2)

관련부서	☆☆☆☆처	관련자	5급 BBB
□ 제 목 : 작업부산물(버력) 수요처 추가 확보 및 적기 매각을 통한 저유공동 굴착공사 적기 추진 및 효율적인 공정관리 도모 1. 개 요 ○ □□ 건설공사 저유공동 굴착공사로 발생한 작업부산물(버력)은 당초 ◎◎지방해양수산청(이하 “◎◎해수청”)에서 전량(약 345만 m³) 반출하는 것으로 계획되었으나, ○ ◎◎해수청 항만건설사업의 지연으로 인한 버력 반출실적이 저조하여 버력 적치장 포화가 예상되었고, 굴착공사 중단을 사전 방지하고자 타 공공기관(6개 기관, 13개 현장)과의 업무 협의를 통해 버력을 조속 반출하여 저유공동 굴착공사를 적기 추진함. [추진실적] · 2016.11. : 8개 시군도, 2개 지방항만공사 유선 협의 및 공문 발송 · 2017.04. : ●●●·▲▲해수청 대면 협의 · 2017.05. : ◆◆해수청 유선 협의 · 2017.07. : ▲▲해수청 업무협약서 체결 · 2017.09. : ◎◎항만공사 업무협약서 체결 · 2018.07. : ●●해수청 유선 협의 유선 협의 및 업무협약서 체결 · 2018.07. : 해양수산부 유선 협의 및 업무협약서 체결 · 2018.09. : ■■■도청 유선 협의 · 2018.10. : ■■■도청 업무협약서 체결 · 2019.04. : ◆◆지방해수청 대면 협의 및 업무협약서 체결 ○ 또한, 추가 수요처 확보에도 불구하고 항만공사용으로 사용되지 않는 버력은 조속 매각하여 버력 적치장이 포화되지 않도록 조치함.			




[추진실적]

- 2018.01. : 공공용 반출량 저조로 외부 매각(1차, 20만 m^3) 품의
※2018.03. 버력적치장 포화 예상
- 2018.02. : 외부 매각(1차) 반출 착수
- 2018.10. : 공공용 반출량 저조로 외부 매각(2차, 20만 m^3) 품의
※2018.12. 버력적치장 포화 예상
- 2018.11. : 외부 매각(2차) 반출 착수
- 2019.06. : 공공용 반출량 저조로 외부 매각(3차, 10만 m^3) 품의
※2019.07. 버력적치장 포화 예상
- 2019.07. : 외부 매각(3차) 반출 착수
- 2019.06. : 공공용 반출량 저조로 외부 매각(3차, 10만 m^3) 품의
※2019.07. 버력적치장 포화 예상
- 2019.07. : 외부 매각(3차) 반출 착수
- 2019.10. : 공공용 반출량 저조로 외부 매각(4차, 10만 m^3) 품의
※2019.11. 버력적치장 포화 예상
- 2019.10. : 외부 매각(4차) 반출 착수
- 2019.12. : 외부 매각(4차) 반출 완료

2. 주요 개선실적

- 타 공공기관과의 적극적인 업무협의를 통해 버력 약 90만 m^3 를 추가 반출하였고, 우리 공사 2019년도 경영실적보고서(p.214)에 우수 사례로 선정됨.



※우리 공사 반출비용절감액 42억원은 2019년도 반출분 기준

- ◎◎해수청 등 7개 공공기관의 항만건설현장에서 소요되지 않는
버력은 4차에 걸쳐 총 60만 m^3 매각 및 반출함.

3. 기대효과

- 버력 외부 운반비 절감 : 20,932백만원(VAT 제외)
 - 공공기관 반출분 : 약 207만 m^3 , 16,217백만원
 - 매각분(1~4차) : 60만 m^3 , 4,715백만원
- 버력 매각대금 도급공사비 상계 처리 : 884백만원(VAT 제외)
 - 1차 매각 : 262백만원(VAT 제외)
 - 2차 매각 : 351백만원(VAT 제외)
 - 3차 매각 : 140백만원(VAT 제외)
 - 4차 매각 : 131백만원(VAT 제외)
- □□ 건설공사 효율적인 공정관리를 통한 공기 준수