

우 수 업 무 사 례

관련부서

관련자

□ 제목 : 여수지사 JETTY QRH(선박계류장치) 설치공사 관련 코로나 19로 인한 계약변경 적극 추진

1. 개 요

- 여수지사 입출하설비의 효율적 운영을 위한 선박계류장치 설치공사 관련 COVID-19로 인한 자재 납기 지연이 발생함에 따라 계약업체의 계약연장 요구사항을 적극적으로 검토하여 처리(지체상금 미부과)

2. 현 실태 및 문제점

- JETTY 입출하부두에 QRH(선박계류장치: Quick Release Hooks) 추가 설치로 소형선박 접안능력 확대를 위한 설치 공사 추진
 - 계약상대자 : (주)일우인터내셔널
 - 계약기간 : 2020.06.16. ~ 2020.11.02
 - 계약금액 : 201,696,000원(VAT 포함)
- COVID-19로 인한 자재 납기 지연으로 설치 공사 기간 지연
 - QRH 제작에 필요한 일부 구조물은 중국 업체가 납품 예정
 - 납품자재의 현지 공장 출하 및 운송기간 지연 문제 발생
 - 계약상대자가 자재 수급 차질로 불가피하게 계약기간 연장 요청 (당초 10월까지 부품을 확보했어야 하나 11.3일 수령)

3. 개선 내용

- 원자재 수급 불균형으로 인한 계약 변경 사유 검토 및 조치
 - 기재부 계약제도과-196, COVID-19 대응을 위한 공공 계약업무 처리지침 검토 완료
 - 여수지사 자체 계약변경[공기연장] 검토 완료 및 계약 변경 조치
 - 계약기간 변경 완료 : (전) ~'20.11.02. ⇒ (후) ~'20.11.29

4. 기대효과

- 현 상황을 고려하여 계약기간 연장을 통해 기업 신뢰도 확보
 - 불가피한 상황에 따른 계약상대자의 상황 대응 용이
 - 계약 불이행에 따른 지체상금 미부과(0.05%/일)로 계약상대자 부담감 해소

첨부 : 참조자료 (내부품의문서 및 증빙자료 등)

