

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【15】

제 목 발전모형설비 전시관 리노베이션 용역관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○○실 * * * * 파트

조 치 부 서 ○○○○실 * * * * 파트, ○○○○실 * * * * 파트

40

1. 업무개요

한국발전인재개발원(이하 “인재원”이라 한다) ○○○○실은 교육의 질 향상과
고객만족도 증진을 위하여 “한국발전인재개발원 * * * * * * * * * *
용역” 계약을 체결하고 용역사업을 추진하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

인재원 「계약관리규정시행세칙」 [별표 32] 용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경)에 따르면, 발주자는 계약의 목적상 추가업무 및 특별업무의 수행, 용역공정계획의 변경, 특정용역항목의 삭제 또는 감소 등의 사유가 발생한 경우 과업내용 변경을 계약상대자에게 지시할 수 있으며, 과업내용 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「공사관리규정」 제13조(설계변경절차)에 따르면 시공 중 설계변경 사유가 발생한 경우 공사시공부서는 변경사유 및 설계변경 대비표를 작성하여 공

사주관부서에 승인을 요청하고, 공사주관부서의 설계변경 승인내용 또는 공사시공부서장의 결정에 따라 설계 변경명세서를 확정 한 후 계약담당부서에 계약변경을 의뢰하여야 하며, 같은 규정 제18조(공사통보서)에 의거 공사감독원은 계약상대자에게 설계변경통보 및 제 기록유지를 목적으로 공사통보서를 발행해야 한다고 되어 있다.

또한, 「산업안전보건법」 제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치)에 의거 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 안전·보건조치를 이행하도록 규정하고 있다.

따라서 용역 담당자는 과업 내용 등의 변경사항이 발생하게 되면 과업 이행 전에 변경사유 및 설계변경 내용을 보고 및 승인을 받아 후속 업무를 진행해야 하고 사업장 내의 작업에 대해 산업재해 예방을 위한 안전관리에 만전을 기해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 용역 과업내용 변경 절차 부적정 및 설계변경 미시행

용역 수행 중 과업 범위가 조정됨에 따라 용역비 상세 산출내역서를 변경·접수 후 최종 준공처리하였다.

그런데 용역계획의 변경 및 용역 항목의 증감이 발생하였을 경우, 용역담당자는 과업 이행 전 변경사유 및 설계변경 대비표를 작성하여 부서장 승인을

받아 계약담당부서에 계약변경을 의뢰해야 하며 용역통보서 등을 통해 계약 상대방에게 설계변경 통보를 해야 하는데, 계약상대자와의 회의결과를 근거로 작업을 변경·시행하였으며, 설계 변경 없이 최종 준공 처리하는 등 관련 절차를 준수하지 않았다.

나. 현장 설치부분에 대한 안전관리 미흡

해당 용역은 인테리어 설치 공사가 포함된 사업으로서 「산업안전보건법」에 따른 산업재해 예방을 위한 안전·보건조치가 필수적임에도 불구하고 산업안전보건관리비 계상 등을 이행하지 않았으며, 「용역 일반시방서」에 명시된 작업전 안전회의 등을 누락하는 등 산업재해 예방을 위한 안전관리에 소홀하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 용역 담당자는 용역 과업내용의 변경 업무 및 안전관리 업무가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 이와 같은 경우가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국발전인재개발원장은 ① 앞으로 용역사업 시행 시 용역 과업내용의 변경으로 설계변경 사유가 발생하게 되면 과업 이행 전에 검토하는 등 설계변경 절차를 준수하시고, (주의)

② 사업장 내 시행되는 사업에 대해 산업재해예방을 위한 안전관리를 철저히 하시고, (주의)

③ 용역관리를 미흡하게 처리한 관련자에게 「상벌규정」 제25조(경고)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)