

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【2】

제 목 계획예방정비공사 준공정산 및 별도공사 설계서 작성 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * 부, * * 부, * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * 부, * * 부, * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 발전설비 정비를 위하여 [표 1]과 같이 계획예방정비공사 및 별도공사 계약을 체결하고 공사를 시행하였다.

[표 1] ○○○○본부 계획예방정비공사 및 별도공사 도급계약 일부 현황

(단위 : 원)

순번	공사명	계약상대자	계약금액
1	20xx년 **** *공사	◆◆◆◆	
2	**** * * * * *공사	□□□□	

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「공사관리규정」 제12조의 1(유의사항)에 따르면 공사설계서 작성자는 설계서에 기본설계기준을 명시하고 설계명세서 및 공사비예산서 작성 시 계수상의 오류가 발생하지 아니하도록 유의하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사 담당자는 계획예방정비공사 및 별도공사 계획 시 설비별 정비

포함되어 있어 계획예방정비공사 계약상대자가 비파괴검사를 시행했어야 하는데,
* * 부는 동일작업 사항을 별도 외주가공으로 발주하여 시행하였고 이에 따라 계획예방정비공사 준공 정산 시 해당 작업은 감액하여 정산하였어야 하나 해당 작업의 공사비 x원(VAT 제외)을 포함하여 정산하여 공사비를 과다 집행하였다.

그리고 위 [표 2] 순번 3~8번 공사오더와 같이 * * * * (A) 등 x대의 * * * 점검·정비작업 설계서에는 * * * * *의 * * * 검사가 동일하게 포함되어 있어 계획예방정비공사 계약상대자가 * * * * * 등 x대의 * * * * * * * * * * 검사를 시행했어야 하는데, * * 부는 동일작업 사항을 별도로 외주가공 공사통보서를 발행하여 시행하였고 이에 따라 준공 정산 시 해당 작업의 외주가공비 x 원(VAT 제외)을 감액하여 정산하였어야 하나 감액하지 않고 정산하여 공사비를 과다 집행하였다.

나. * * * * * * * * * *공사 * * * * * 미흡

○○○○본부 ●●●●실 * * * * 부는 “* * * * * * * * * * * *
* * * 공사”를 설계하면서 * * * * * * * * * 철거 및 설치작업의 공량 산출시 [표 3]과 같이 「건설공사 표준품셈」의 * * * * *기 설치공량을 적용하여 비계공 직종을 반영해서 설계하였다.

그런데 공사 담당자는 * * * 철거 및 설치작업 설계서에 이미 비계공이 포함되어 있음에도 * * * 철거 및 설치작업에 비계공이 계상이 된 사실을 인지하지 못하고 * * * * * 하부 비계설치 작업항목으로 「건설공사 표준품셈」의 시스템비계 설치공량의 비계공, 보통인부를 반영하여 비계작업 공량을 중복해서 계상하였다.

[표 3] *****공사의 비계작업 설계 현황

(단위 : MD, 원)

순번	작업명	직종	비계공량(①)	노임단가(②)	금액(①x②)	비고
1	***작업					「건설공사 표준품셈」 ***** 설치
2	***작업					
3	***설치					「건설공사 표준품셈」 ***** 설치

그 결과, * * * * * 철거 및 설치작업에 투입하는 비계공량을 중복 계상하여 x 원의 공사비가 과다 설계되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 계획예방정비공사 준공정산 시 외주가공으로 처리한 작업을 공사오더에서 제외하지 않고 준공정산하였고, “* * * * * * * * * * * * * * 공사”는 설계서에 비계작업을 중복해서 반영하여 설계금액을 과다하게 산출하는 등 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 계획예방정비공사 준공정산을 할 때 공사비를 중복으로 정산하지 않고 별도공사 설계 시 중복하여 계상하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 계획예방정비공사 공사오더에 포함된 작업 사항을 외주가공 등으로 처리하면서 준공 정산 시 차감하지 않고 중복으로 계상한 공사비 계 x 원을 계획예방정비공사 계약상대자로부터 회수하시고, (시정)

② 공사 설계 시 작업공량을 중복으로 계상하는 사례가 발생하지 않도록 공사 설계서 작성 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)