

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【12】

제 목 자재 품질관리 및 현장대리인 자격 검토 소홀

관 련 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * * * 부, ◎◎◎◎본부 * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * * * 부, ◎◎◎◎본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 장기 운전 및 저품위탄 사용에 따른 컨베이어 벨트, 폴리 고무래깅의 마모, 손상 등에 대비하기 위하여 20xx. xx. xx. “제x~x호기 석탄 취급설비 컨베이어벨트 접합 및 폴리 고무래깅 정비 연간 단가공사” 계약을 맺고 20xx년 x월 현재 공사를 진행하고 있다.

그리고 ◎◎◎◎본부는 호이스트 등 중량물 및 공사용 자재 인양설비를 설치하기 위하여 20xx. xx. xx. “제x, x호기 계획예방정비공사용 보일러 설비 중량물 인양설비 설치공사” 계약을 맺어 20xx. xx. xx. 준공검사를 완료하였다.

2. ○○○○본부 공인기관 시험 대상 자재 품질관리 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「발전 기자재 소재검사 절차서」 5.1 공인기관 소재검사 의뢰에 따르면 출력영향, 고장정지 등 설비 신뢰도가 요구되는 자재 등 원소재의 건전

성 확인이 필요하다고 판단되면 공인기관에 시험검사를 의뢰한다고 되어 있고, 공인기관 시험성적서 제출이 요구되는 단가계약품목의 경우 최초 납품 자재에 대해 공인기관 시험성적서를 제출한다고 되어 있다.

따라서 단가계약의 공인기관 시험 대상 자재는 최초 납품 시 공인기관 시험 성적서를 검토하여 요구하는 기술규격의 만족 여부를 면밀히 검토해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 위 본부의 공인기관 시험 대상 자재관리 실태를 점검한 결과, ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * * * 부에서 담당하고 있는 “제x~x호기 석탄취급설비 컨베이어벨트 접합 및 폴리 고무래깅 정비 연간 단가공사”의 경우, 특기시방서에 고무의 인장강도, 경도 등에 대해 공인기관 시험성적서를 제출하도록 요구하면서 제출 시기를 착공 시에 제출함을 원칙으로 하되 부득이한 경우에 한해서 감독부서의 승인 하에 준공 전까지 제출하도록 되어 있다.

그런데 위 연간 단가공사의 계약상대자는 계약 체결 후 고무에 대한 공인기관 시험성적서를 제출하지 못하는 부득이한 경우가 없었고 담당감독도 사전에 계약 상대방에게 공인기관 시험성적서를 요청하지 않아 20xx년 x월 현재까지 고무 폴리 래깅작업을 x차례 시행하면서 고무를 납품받아 사용하였는데 공인기관 시험성적서를 제출받지 않았다.

그 결과 공인기관 시험성적서를 통해 자재의 기술규격을 확인하지 않고 현

장에 사용되고 있어 공사 품질이 저하될 우려가 있다.

3. ○○○○본부 현장대리인 자격 검토 소홀

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치)에 따르면 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 따르면 건설공사의 현장에 배치하여야 하는 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인이어야 하며, 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준을 따라야 하는데, 공사예정금액 30억 원 미만의 경우에는 산업기사 이상 자격취득자로서 해당분야 3년 이상의 실무에 종사한 사람을 배치해야 한다.

따라서 공사감독자는 계약상대자가 제출하는 현장대리인의 자격이나 경력사항이 관련 법령 기준을 만족하는지 면밀히 검토해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 위 본부의 공사 현장대리인 선임 현황을 점검한 결과, ○○○○본부 * * 부는 “제X, X호기 계획예방정비공사용 보일러 설비 중량물 인양설비 설치공사”의 계약상대자가 착공 시 현장대리인 선임계를 제출할 때 산업기사 이상의 자격취득자를 현장대리인으로 선임하지 않고, ‘용접기능사’ 자격 보유자를 현장대리인으로 선임하여 * * 부로 제출하였

으나, * * 부는 현장대리인의 자격충족 여부를 제대로 확인하지 않고 그대로 승인처리하여 해당공사의 현장대리인 배치기준을 충족하지 못하였다.

그 결과 부적합한 현장대리인 배치로 인해 현장 기술관리 및 공사시공 품질이 저하될 우려가 있다.

관계부서 의견

○○○○본부 관계부서는 공사 품질관리 업무를 소홀히 하였음을 인정하고, 앞으로 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

○○○○본부 관계부서는 공사 현장대리인 자격 검토 업무를 소홀히 하였음을 인정하고, 앞으로 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 공인기관 시험성적서를 제출받아 자재에 대한 기술규격 만족여부를 확인하시고, (시정)

② 연간 단가계약 시 공인기관 시험성적서 검토를 누락하는 등 유사 사례가 재발되지 않도록 철저히 교육하시기 바랍니다. (주의)

○○○○본부장은 앞으로 공사 수행 시 계약상대자가 선임한 현장대리인의 자격 여부를 면밀히 검토하시어 현장에 배치하시기 바랍니다. (주의)