

한국수자원공사 상임감사위원

통보(시정완료)

제 목 ** (I) 공업용수도 중첩구간 업무 처리절차 협의 필요

소 관 부 서 ★★★★★★사업단

조 치 부 서 ★★★★★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★★★★★사업단은 ** (I 단계) 공업용수도의 안정적인 용수공급을 위해 관로 개량 및 대체관로 설치를 위한 목적으로 총사업비 1,956억 원 규모의 ** (I 단계) 공업용수도 노후관 개량사업을 시행 중에 있으며, 해당 사업에 포함된 R R 구간 노후관 갱생 및 대체관로 건설공사를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「도로법」 제61조(도로의 점용 허가)에 공작물·물건, 그 밖의 시설물을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 하며, 동법 시행령 제56조(도로굴착을 수반하는 점용에 관한 사업계획서) 제6항에 따르면 도로를 신설·확장 또는 개량하는 공사로 포장된 도로의 노면에 대해서는 그 공사를 준공한 날부터 3년 이내에는 도로굴착을 수반하는 도로점용허가를 할 수 없다고 명시되어 있다.

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침(기획재정부)」 제48조(예산 운용의 기본원칙)에 따르면 공기업은 재무건전성 확보를 위하여 최선을 다하여야 하며, 예산을 운용함에 있어 지출의 성과를 제고하고 국민 부담의 최소화를 위하여 최선을 다하여야 한다.

또한, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부)」 제 51조(공사착수단계 설계도서 등 검토업무)에 따르면 공사감독자는 타 사업 또는 타 공정과의 상호부합 여부를 확인하고, 현장 실정과의 부합 여부 등 현장시공을 중심으로 건설공사 시공 전 적정성을 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

RR구간 대체관로 신설구간 중 일부구간이 ****에서 시행하고 있는 하수관로 매설구간과 중첩됨에 따라, 사업단에서 관로부설을 선행하고, ****에서 재굴착 및 하수관로 부설 이후 사업단에서 일괄 포장을 시행하는 것으로 협의하였다.

그러나, 후속 공정인 **** 하수관로 부설 이후 사업단에서 일괄 포장을 시행할 경우 되메우기 품질 등에 따라 포장구간 침하 등 하자, 교통통제 및 시공에 따른 민원이 발생할 우려가 있으며, 포장비용 분담, 향후 인허가(도로점용) 준공처리 등 업무 혼선이 발생할 우려가 있어 이를 처리하기 위한 구체적인 협의 방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견 ★★★★★사업단에서는 감사결과 통보 이전 관련 기관과 협의를 통해 시공 및 재료비를 분담하고 하자처리와 인허가 준공처리를 분리하여 시행토록 협의하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★★★★사업단장은 타 공사 시행기관과의 협의를 통해
중첩구간의 업무분장에 대해 협의하시기 바랍니다. (통보(시정완료))